

# 民政部办公厅 国家发展改革委办公厅

民办函〔2024〕22号

## 民政部办公厅 国家发展改革委办公厅关于 2023年“十四五”殡仪馆补空白和精神 卫生福利设施建设实施进展情况通报

各省、自治区、直辖市民政厅（局）、发展改革委，新疆生产建设兵团民政局、发展改革委：

为落实国家“十四五”规划纲要和“十四五”民政事业发展规划相关任务，根据民政部、国家发展改革委联合印发的《“十四五”推进火葬区殡仪馆补空白实施方案》（民办发〔2022〕11号）、《“十四五”推进精神卫生福利设施建设实施方案》（民办发〔2022〕15号）明确的249个火葬区殡仪馆和107个精神卫生福利设施的建设任务和相关工作要求，现将截至2023年12月的项目进展情况通报如下。

### 一、任务推进情况

截至2023年12月，“十四五”火葬区县级殡仪馆补空白建

设任务明确的 249 个项目，整体实施进度约为 61%。其中，完工项目 46 个，在建项目 96 个，统筹利用现有设施和资源满足功能需求不再新建的 16 个；处于前期工作阶段，尚未开工的项目 91 个，占比 39%。殡仪馆补空白建设任务实施进度高于或等于 50% 的有河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、安徽、江西、湖北、湖南、海南、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海、新疆，低于 50% 的有河南、广西、陕西、新疆生产建设兵团（详见附件 1）。

“十四五”地级市精神卫生福利设施建设任务明确的 107 个项目，其中有 13 个地级市通过划转机构、改造现有设施、协调邻近地区资源等方式不再新建设施。目前，已确定继续建设的项目中，完工项目 16 个、在建项目 43 个，实施进度约 63%；处于前期工作阶段，尚未开工的项目 35 个，占比约 37%。地级市精神卫生福利设施建设任务实施进度高于或等于 50% 的省份有山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、江西、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆，低于 50% 的省份有河北、浙江、安徽、河南、广西、海南、云南（详见附件 2）。

## 二、下一步工作要求

（一）切实提高政治站位。落实殡仪馆补空白和精神卫生福利设施建设任务是完成国家“十四五”规划民政领域任务目标的重要支撑，是践行习近平总书记关于推进 102 项重大工程重要指示的具体行动，是推动新时代民政事业高质量发展、持续增进民

生福祉的重要方面。如期完成“十四五”规划确定的相关民政领域建设任务时间紧迫，各地要压实责任、奋力攻坚，切实加强同地方各级发展改革、财政等部门的沟通衔接，推动殡仪馆补空白和精神卫生福利设施建设任务落实落地。

（二）加快推进前期工作。对于尚未立项的项目，积极谋划项目前期工作，提升前期工作质量和效率，尽早形成立项储备。对存在资金缺口的项目，积极推动各级政府增加对民政公共服务设施建设的资金投入，统筹使用中央预算内投资、彩票公益金、地方政府资金、地方政府专项债券等各类资金。对已获得资金支持但未开工项目，积极组织协调有关部门加快办理建设手续，推动前置要件落实落地，确保项目早日开工建设。对于计划新增建设项目的地区，积极向地方政府汇报，加强与相关部门的沟通协调，做好前期论证工作，确保按预期进度建设。

（三）全面加强督促指导。各省级民政部门要对“十四五”期间所有在建项目进行实地督导，切实加强项目建设质量管理、进度管理、投资绩效目标管理，建立建设任务台账，精准掌握每个建设项目的实施情况、工程建设和执行进度，细化明确完成时限，定期调度建设进展。督导建设单位规范开展建设，保证建设质量和进度，尽早完成建设任务。对于建设进度较慢的项目，采取有力措施加快推进建设。对于已经通过资源整合等方式满足业务发展需求而不需要再新建设施的，省级发展改革、民政部门可

继续优化调整。

- 附件：1. “十四五”火葬区殡仪馆补空白建设任务进展情况  
2. “十四五”地级市精神卫生福利设施建设任务进展情况  
3. “十四五”火葬区殡仪馆补空白建设任务台账  
4. “十四五”精神卫生福利设施建设任务台账



## “十四五”火葬区殡仪馆补空白建设任务进展情况

省份	个数	利用现有设施 和资源个数	建设进展情况情况			立项情况		总体开工进度	备注（调整情况）
			已开工	未开工	已完工	已立项	未立项		
合计	249	16	96	91	46	219	14	61%	
河北	9	1	3	2	3	7	1	75%	石家庄市
山西	32	2	23	1	6	30		97%	平定县、襄汾县
内蒙古	11		9	2		10	1	82%	
辽宁	4	2	1	1		1	1	50%	辽阳文圣区、凌源市
吉林	2		1	1		2	0	50%	
安徽	3	1	1	1		2		50%	宿州市
江西	1				1	1		100%	
河南	4	1		2	1	3		33%	濮阳市华龙区
湖北	14	2	6	4	2	11	1	67%	襄阳市襄城区、咸宁市
湖南	17	1	4	3	9	15	1	81%	中方县
广西	48		12	32	4	47	1	33%	
海南	2		1	0	1	2		100%	
重庆	5		2	2	1	5		60%	
四川	13	3	2	4	4	8	2	60%	天全县、内江市东兴区、达州市达州区
贵州	11		5	2	4	11		82%	
云南	2				2	2		100%	
陕西	23		7	14	2	21	2	39%	
甘肃	36		13	18	5	34	2	50%	
青海	9	3	5	1		5	1	83%	西宁市湟中区、湟源县、大通县
新疆	2		1	0	1	2		100%	
兵团	1		0	1			1	0%	

“十四五”地级市精神卫生福利设施建设任务进展情况

省份	个数	利用现有设施 和资源个数	建设进展情况			立项情况		总体开工进度	备注（调整情况）
			已开工	未开工	已完工	已立项	未立项		
总数	107	13	43	35	16	78	16	63%	
河北	7	3	1	3		3	1	25%	雄安新区利用临近资源；张家口、秦皇岛改造现有设施
山西	2	1	1				1	100%	阳泉市利用划转设施
内蒙古	5	1	2		2	3	2	100%	锡林郭勒盟利用现有设施
辽宁	7	3	1	2	1	3	1	50%	锦州市、铁岭市、葫芦岛市利用现有设施
黑龙江	3		1		2	3		100%	
江苏	3		1		2	3		100%	
浙江	1			1			1	0%	
安徽	9		4	5		7	2	44%	
江西	6		3		3	5	0	100%	萍乡市自行筹资建设
河南	10		2	8		6	4	20%	
湖北	5	1	3	1		3	1	75%	恩施土家族苗族自治州利用划转设施
湖南	5		2	2	1	5		60%	
广东	3	1	1	1		2		50%	肇庆市利用现有设施
广西	10	2	2	6		5	3	25%	河池市、崇左市利用现有设施提供服务
海南	1			1		1		0%	
重庆	2			1	1	2		50%	
四川	7	1	4	2		6		67%	资阳市利用卫生健康委精神卫生设施
云南	3			2	1	3		33%	
陕西	3		3			3		100%	
甘肃	8		6		2	8		100%	
青海	3		3			3		100%	
宁夏	2		2			2		100%	
新疆	2		1		1	2		100%	

## “十四五”火葬区殡仪馆补空白建设任务台账

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
1	河北省	石家庄市	未立项		改造提升现有设施满足功能需求	
2		承德市	已立项	承审批字（2021）312号	已开工	已完工
3		孟村回族自治县	已立项	孟发改社会（2022）138号	已开工	
4		邯郸市冀南新区	已立项	冀南新区审批（2021）42号	已开工	已完工
5		广平县	已立项	广审批（2021）110号	已开工	
6		平乡县	已立项	平行审审字（2019）120号	已开工	已完工
7		临城县	已立项	临审批投审（2024）7号	未开工，完成可研批复	
8		魏县	已立项	魏投资审批（2022）137号	已开工（主体已完工）	
9		丰宁满族自治县	未立项	丰审批投资（2022）131号	未开工，完成项目建议书批复	
10	山西省	清徐县	已立项	清发改字（2019）88号	已开工	已完工
11		阳曲县	已立项	阳审管投字（2021）61号	未开工	
12		娄烦县	已立项	并审管投备（2022）37号	已开工，主体完工	
13		古交市	已立项	古审管批字（2021）77号	已开工	
14		平定县	未立项		改造提升现有设施满足功能需求	
15		黎城县	已立项	黎发科审发（2021）7号	已开工	已完工
16		壶关县	已立项	壶发科审发（2021）9号	已开工	已完工
17		长子县	已立项	长子行管许可（2021）16号	已开工	已完工

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
18	山西省	武乡县	已立项	武审管审发(2021)50号	已开工, 主体完工	
19		沁源县	已立项	沁审管审字(2021)58号	已开工, 主体完工	
20		阳城县	已立项	阳发改字(2020)54号	已开工	已完工
21		陵川县	已立项	陵发改字(2020)70号	已开工	已完工
22		朔州市平鲁区	已立项	平发改发(2020)111号	已开工	
23		右玉县	已立项	右审批字(2022)14号	已开工	
24		怀仁市	已立项	怀发改发(2021)89号	已开工, 主体完工	
25		榆社县	已立项	榆审批字(2021)35号	已开工, 主体完工	
26		左权县	已立项	左审管批字(2021)23号	已开工, 主体完工	
27		昔阳县	已立项	昔审批(政府投资)服字(2022)07号	已开工, 主体完工	
28		祁县	已立项	祁审批审字(2022)13号	已开工, 主体完工	
29		定襄县	已立项	定发改字(2021)36号	已开工, 主体完工	
30		五台县	已立项	五审管函(2022)8号	已开工, 主体完工	
31		代县	已立项	代审管投发(2021)16号	已开工, 主体完工	
32		繁峙县	已立项	繁审管投资发(2022)7号	已开工, 主体完工	
33		静乐县	已立项	静审管发(2021)43号	已开工, 主体完工	
34		神池县	已立项	神审管字(2021)35号	已开工, 主体完工	
35		河曲县	已立项	河发改发(2020)第14号	已开工, 主体完工	
36	保德县	已立项	保审管发(2021)6号	已开工, 主体完工		

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
37	山西省	偏关县	已立项	偏审管(2020)80号	已开工, 主体完工	
38		襄汾县	已立项	襄行审(2021)48号	改造提升现有设施满足功能需求	
39		交城县	已立项	交审管函(2021)62号	已开工, 主体完工	
40		柳林县	已立项	柳审管投资发(2021)26号	已开工, 主体完工	
41		汾阳市	已立项	汾审管投资发(2021)35号	已开工	
42	内蒙古自治区	土默特左旗	已立项	已立项	已开工	
43		武川县	已立项	2108-150125-04-01-669588	已开工	
44		固阳县	已立项	固发改审批字(2022)12号	已开工	
45		达茂旗	未立项		未开工	
46		鄂伦春旗	已立项	鄂发改字(2022)212号	未开工	
47		根河市	已立项	根发改行审字(2022)28号	已开工	
48		正蓝旗	已立项	已立项	已开工	
49		多伦县	已立项	多发改字(2022)55号	已开工	
50		东乌珠穆沁旗	已立项	已立项	已开工	
51		凉城县	已立项	凉发改批字(2021)147号	已开工	
52	乌拉特后旗	已立项	已立项	已开工		
53	辽宁省	北票市	已立项	北发改发(2021)163号	已开工	
54		凌源市	未立项		改造提升现有设施满足功能需求	
55		辽阳市文圣区	未立项		改造提升现有设施满足功能需求	

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
56	辽宁省	辽阳县	未立项		未开工	
57	吉林省	珲春市	已立项	珲发改审批（2022）25号	已开工，主体工程已封顶	
58		通化县	已立项	通县发改审批字（2023）25号	未开工	
59	安徽省	寿县	已立项	寿发改审批（2023）492号	未开工	
60		宿州市	未立项		改造提升现有设施满足功能需求	
61		歙县	已立项	发改综合字（2020）417号	已开工	
62	江西省	九江市柴桑区	已立项	柴发改投字（2022）74号	已开工	已完工
63	河南省	开封市祥符区	已立项	汴祥发改（2020）37号	未开工（正在开展临建和围墙施工）	
64		淇县	已立项	淇发改（2020）201号	已开工	已完工
65		泌阳县	已立项	泌发改（2023）123号	未开工（正在开展有建设手续的报批工作）	
66		濮阳市华龙区	未立项		改造提升现有设施满足功能需求	
67	湖北省	襄阳市襄城区	未立项		改造提升现有设施满足功能需求	
68		保康县	已立项	保发改审批（2022）32号	已开工	
69		竹溪县	已立项	溪发改审批（2022）176号	已开工	
70		荆门市屈家岭管理区	已立项	屈审批（2022）056号	已开工	
71		鄂州市鄂城区	已立项	咸发改审批（2021）201号	已开工	
72		团风县	已立项	团发改审批（2023）152号	未开工	
73		黄冈市龙感湖管理区	已立项	龙发改审批（2021）6号	未开工	
74		咸宁市	已立项		改造提升现有设施满足功能需求	

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
75	湖北省	通山县	已立项	通发改审批（2021）27号	已开工	已完工
76		恩施土家族苗族自治州	已立项	恩市发改审批（2021）378号	已开工	已完工
77		建始县	已立项	建发改（2022）404号	未开工	
78		来凤县	已立项	来发改审批（2020）341号	已开工	
79		巴东县	已立项	巴发改发（2019）166号	已开工	
80		潜江市广华片区	未立项		未开工	
81	湖南省	长沙市望城区	已立项	望发改经投（2020）37号	已开工	已完工
82		衡阳市南岳区	未立项		未开工	
83		城步县	已立项	城发改审字（2020）216号	已开工	已完工
84		洞口县	已立项	洞发改审（2018）323号	已开工	已完工
85		绥宁县	已立项	绥发改社（2019）9号	已开工	已完工
86		张家界市永定区	已立项	张定发改投资（2019）33号	已开工	已完工
87		张家界武陵源区	已立项	张武发改审批（2023）55号	未开工	
88		桑植县	已立项	慈发改备案（2020）170号	已开工	已完工
89		慈利县	已立项	桑发改审批（2021）100号	已开工	
90		益阳县	已立项	益发改行审（2020）308号	已开工	已完工
91		安化县	已立项	安发改（2020）232号	已开工	已完工
92		新化县	已立项	新发改社会（2023）285号	未开工	
93		嘉禾县	已立项	嘉发改投资（2017）332号	已开工	

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
94	湖南省	怀化市	已立项	怀发改社会（2022）17号	已开工	
95		新晃侗族自治县	已立项	晃发改（2020）143号	已开工	
96		中方县	未立项		与市殡仪馆合建	
97		会同县	已立项	会发改社会（2019）13号	已开工	已完工
98	广西壮族自治区	隆安县	已立项	隆发改科技社农（2021）31号	未开工	
99		马山县	已立项	马发改综合（2023）21号	未开工	
100		上林县	已立项	上发改项目（2022）128号	未开工	
101		柳城县	已立项	柳城发改规划（2022）21号	已开工	
102		融安县	已立项	融发改规字（2022）61号	未开工	
103		融水苗族自治县	已立项	融发改规划（2022）47号	未开工	
104		三江侗族自治县	已立项	三发改字（2022）103号	未开工	
105		灵川县	已立项	灵发改字（2023）7号	已开工	
106		灌阳县	已立项	灌发改字（2022）77号	未开工	
107		苍梧县	已立项	苍发改（2021）36号	未开工	
108		蒙山县	已立项	蒙发改投资（2021）272号	未开工	
109		上思县	已立项	上发改投资（2021）228号	已开工	
110		东兴市	已立项	东发改投资（2022）150号	未开工	
111		容县	已立项	容发改审批（2022）132号	未开工	
112	陆川县	已立项	陆发改许可（2022）11号	未开工		

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
113	广西壮族自治区	北流市	未立项		未开工	
114		田东县	已立项	东发改社会（2022）70号	未开工	
115		德保县	已立项	德发改社会（2022）17号	未开工	
116		那坡县	已立项	那发改批复（2023）65号	已开工	
117		凌云县	已立项	凌发改发（2018）128号	已开工	已完工
118		田林县	已立项	田发改社会（2021）14号	已开工	
119		西林县	已立项	西发改（2022）44号	未开工	
120		隆林各族自治县	已立项	隆发改（2020）66号	未开工	
121		靖西市	已立项	靖发改投资（2023）228号	未开工	
122		昭平县	已立项	昭发改规划（2021）33号	未开工	
123		富川瑶族自治县	已立项	富发改投资（2022）89号	已开工	
124		南丹县	已立项	丹发改审批（2021）54号	已开工	
125		天峨县	已立项	峨发改审批（2021）43号	未开工	
126		东兰县	已立项	兰发改复（2021）72号	未开工	
127		罗城仫佬族自治县	已立项	罗发改审批（2021）105号	未开工	
128		巴马瑶族自治县	已立项	巴发改审批（2022）42号	未开工	
129		都安瑶族自治县	已立项	都发改审批（2022）31号	已开工	
130		大化瑶族自治县	已立项	大发改审批（2021）277号	未开工	
131		忻城县	已立项	忻发改审批（2022）115号	未开工	

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
132	广西壮族自治区	象州县	已立项	象发改审批（2021）96号	未开工	
133		武宣县	已立项	武发改复（2021）71号	未开工	
134		合山市	已立项	合发改审批（2022）113号	未开工	
135		扶绥县	已立项	扶发改社会（2022）85号	已开工	已完工
136		龙州县	已立项	龙发改复（2022）268号	未开工	
137		大新县	已立项	新发改字（2022）61号	未开工	
138		天等县	已立项	天发改基字（2022）92号	未开工	
139		岑溪市	已立项	岑发改社会（2019）2号	已开工	已完工
140		金秀县	已立项	金发改投资（2018）72号	已开工	已完工
141		凤山县	已立项	凤发改复（2020）3号	已开工（主体已完工）	
142		乐业县	已立项	乐发改投资（2020）196号	已开工	
143		环江县	已立项	环发改审批（2021）132号	已开工	
144		凭祥市	已立项	凭发改字（2021）280号	已开工	
145		阳朔县	已立项	朔发改管字（2022）39号	未开工	
146	海南省	儋州市	已立项	已立项	已开工	已完工
147		五指山市	已立项	已立项	已开工（主体已完工）	
148	重庆市	荣昌区	已立项	项目代码：2304-500153-04-01-670862	未开工	
149		万盛经开区	已立项	万盛发改行审（2020）186号	已开工	
150		城口县	已立项	城发改委（2022）412号	已开工	

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
151	重庆市	巫溪县	已立项	巫溪发改发（2019）80号	已开工	已完工
152		石柱县	已立项	石发改审（2023）3号	未开工	
153	四川省	泸县	未立项		未开工	
154		内江市东兴区	未立项		利用临近设施满足功能需求	
155		夹江县	未立项		未开工	
156		峨边彝族自治县	未立项		未开工	
157		马边彝族自治县	已立项	马发展改革（2022）130号	已开工	
158		筠连县	已立项	筠发改固（2020）130号	已开工	已完工
159		达州市达川区	已立项		利用临近设施满足功能需求	
160		巴中市恩阳区	已立项	恩区发改行审（2022）101号	已开工	
161		天全县	未立项		利用临近设施满足功能需求	
162		洪雅县	已立项	洪发改（2021）68号	已开工	已完工
163		美姑县	已立项	美发改经信（2020）182号	已开工	已完工
164		德昌县	已立项	德发改（2019）149号	已开工	已完工
165		冕宁县	未立项		未开工	
166		贵州省	凯里市	已立项	凯发改审批（2020）30号	已开工
167	惠水县		已立项	惠发改基字（2021）40号	已开工	
168	六盘水市钟山区		已立项	钟发改投资（2021）276号	未开工	
169	石阡县		已立项	石发改复（2020）83号	已开工	

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
170	贵州省	兴义市	已立项	兴市发改字（2021）158号	已开工	已完工
171		紫云自治县	已立项	紫发改社会（2020）38号	已开工	已完工
172		水城县	已立项	水发改字（2021）258号	已开工	已完工
173		黎平县	已立项	黎发改审批（2021）182号	已开工	
174		长顺县	已立项	长发改发（2023）3号	未开工	
175		从江县	已立项	从发改投资（2021）36号	已开工	
176		望谟县	已立项	2208-522326-04-01-175401	已开工	
177		云南省	玉龙县	已立项	玉发改投资（2020）76号	已开工
178	盈江县		已立项	盈发改社会复（2019）72号	已开工	已完工
179	陕西省	蓝田县	未立项		未开工	
180		凤翔区	已立项		未开工	
181		太白县	已立项	太发改发（2021）33号	已开工（主体封顶）	
182		礼泉县	已立项	2310-610425-04-01-281398	未开工	
183		彬州市	已立项	彬政审批发（2023）278号	未开工	
184		长武县	已立项	长审批批复（2023）391号	未开工	
185		淳化县	已立项	淳行审批（2022）131号	已开工	
186		耀州区	已立项	铜行审建设（2023）38号	未开工	
187		子长市	已立项	子政经发（2017）428号	已开工（主体建设完成）	
188		甘泉县	已立项	甘行审发（2022）156号	已开工	已完工

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
189	陕西省	横山区	已立项	横政审批投发（2022）16号	未开工	
190		府谷县	已立项	府发科发（2023）394号	未开工	
191		佳县	已立项	佳行审发（2022）57号	已开工	已完工
192		吴堡县	已立项	吴政审批发（2023）5号	未开工	
193		清涧县	已立项	清政审批发（2022）260号	已开工	
194		子洲县	未立项		未开工	
195		镇巴县	已立项	镇发改规划（2020）171号	未开工	
196		宁强县	已立项	宁发改综合（2022）314号	已开工	
197		略阳县	已立项	略发改社会（2022）28号	未开工	
198		留坝县	已立项	留发改发（2022）95号	已开工	
199		白河县	已立项	白发改社会（2021）53号	已开工	
200		安康市恒口示范区	已立项	安恒经发（2022）180号	未开工	
201		柞水县	已立项	柞行审许发（2023）242号	未开工	
202		甘肃省	兰州市红古区	已立项	红发改发（2021）117号	已开工
203	皋兰县		已立项	皋发改行审（2022）118号	未开工	
204	榆中县		未立项		未开工	
205	永登县		已立项	永发改发（2022）39号	已开工	
206	永昌县		未立项		未开工	
207	景泰县		已立项	景发改发（2022）428号	已开工	已完工

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
208	甘肃省	武山县	已立项	武发改(2021)209号	已开工	
209		秦安县	已立项	秦发改审(2021)378号	已开工	
210		临泽县	已立项	临发改字(2020)208号	已开工	已完工
211		高台县	已立项	高发改(2022)250号	未开工	
212		肃南县	已立项	肃发改(2020)36号	已开工	已完工
213		民乐县	已立项	民发改〔2022〕136号	未开工	
214		酒泉市肃州区	已立项	肃发改(审)(2023)95号	已开工	
215		金塔县	已立项	金发改行服(2022)290号	已开工	
216		玉门县	已立项	玉发改审批(2023)121号	未开工	
217		华池县	已立项	华发改发(2020)257号	已开工	已完工
218		正宁县	已立项	正发改(2022)18号	已开工	
219		宁县	已立项	宁发改(2023)35号	未开工	
220		庆城县	已立项	庆发改(2022)405号	未开工	
221		合水县	已立项	合发改审(2021)58号	已开工	
222		陇西县	已立项	陇发改发(2022)253号	已开工	
223		临洮县	已立项	临发改审发(2023)40号	未开工	
224		漳县	已立项	漳发改审批(2023)37号	已开工	
225		岷县	已立项	岷发改发(2022)208号	已开工	
226	陇南市武都区	已立项	武发改社会(2022)79号	已开工		

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工	
227	甘肃省	西和县	已立项	西发改字（2022）494号	未开工		
228		礼县	已立项	礼发改发〔2024〕23号	未开工		
229		成县	已立项	成发改字（2023）360号	未开工		
230		徽县	已立项	徽发改审（2022）126号	未开工		
231		文县	已立项	文发改发〔2024〕9号	未开工		
232		康县	已立项	康发改字（2018）392号	未开工		
233		两当县	已立项	两发改（2023）54号	未开工		
234		宕昌县	已立项	宕发改发〔2022〕311号	未开工		
235		碌曲县	已立项	碌发改〔2020〕266号	已开工		
236		临潭县	已立项	潭发改知字（2022）87号	未开工		
237		兰州新区	已立项	新经发（2020）479号、新经发审批（2022）136号	已开工	已完工	
238		青海省	西宁市湟中区	未立项		改造现有设施满足功能需求	
239			湟源县	未立项		改造现有设施满足功能需求	
240	大通县		未立项		改造现有设施满足功能需求		
241	海东市乐都区		已立项	东发改社会（2022）516号	已开工		
242	民和县		未立项		未开工（正在进行选址）		
243	互助县		已立项	东发改社会（2021）573号	已开工		
244	祁连县		已立项	北发改审（2021）181号	已开工		
245	同德县		已立项	南发改投资（2021）183号	已开工		

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
246	青海省	同仁市	已立项	黄发改投资(2021)165号	已开工	
247	新疆维吾尔自治区	喀什地区疏附县	已立项	疏发改字(2023)103号	已开工	已完工
248		阿克苏地区温宿县	已立项	阿地发改批(2022)285号	已开工	
249	新疆生产建设兵团	第九师	未立项		计划今年或者明年实施	

## “十四五”精神卫生福利设施建设任务台账

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
1	河北省	沧州市	已立项	沧发改投资（2023）656号	未开工	
2		邯郸市	已立项	邯审批政投字（2022）9号	已开工	
3		秦皇岛市	未立项		改造现有设施满足功能需求	
4		廊坊市	已立项	廊发改社会（2023）417号	未开工	
5		邢台市	未立项	邢批投资（2023）163号	未开工，已取得可研批复	
6		张家口市	未立项		改造现有设施满足功能需求	
7		雄安新区	未立项		规划调整不再新建，利用临近保定地区设施满足需求	
8	山西省	阳泉市	未立项		阳泉市第五人民医院划归市民政局，填补精神卫生福利机构空白	
9		长治市	未立项		已开工	
10	内蒙古自治区	呼和浩特市	已立项	呼发改审批社字（2022）49号	已开工	
11		通辽市	已立项		已开工	
12		赤峰市	已立项	赤发改审批字（2021）130号	已开工	已完工
13		锡林郭勒盟	已立项	锡市发改（2021）440号	利用现有设施满足功能需求	
14		巴彦淖尔市	已立项		已开工	已完工
15	辽宁省	大连市	未立项	无	未开工	
16		丹东市	已立项	丹发改审批发（2023）20号	未开工	
17		锦州市	未立项		利用现有设施满足功能需求	
18		辽阳市	已立项	辽市发改审批（2022）120号	已开工	

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
19	辽宁省	铁岭市	未立项		利用现有设施满足功能需求	
20		朝阳市	已立项	朝发放发(2021)103号	已开工	已完工
21		葫芦岛市	未立项		利用现有设施满足功能需求	
22	黑龙江省	鹤岗市	已立项		已开工	
23		佳木斯市	已立项		已开工	已完工
24		七台河市	已立项		已开工	已完工
25	江苏省	无锡市	已立项		已开工	已完工
26		盐城市	已立项	盐行审投资(2022)136号	已开工	
27		泰州市	已立项	泰发改发(2019)384号	已开工	已完工
28	浙江省	台州市	未立项		未开工	
29	安徽省	合肥市	未立项		未开工	
30		淮北市	已立项	淮发改许可(2022)123号	已开工	
31		宿州市	未立项		未开工	
32		淮南市	已立项	淮发改审批(2021)20号	已开工	
33		马鞍山市	已立项	马发改秘(2020)159号	已开工	
34		芜湖市	已立项	芜发改社会(2023)114号	未开工	
35		铜陵市	已立项	铜发改社会(2022)332号	未开工	
36		池州市	已立项	池发改审批(2021)353号	已开工	
37		黄山市	已立项	黄发改行审(2022)154号	未开工	
38	江西省	景德镇市	已立项	景发改审社会字(2020)160号	已开工	

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
39	江西省	萍乡市	未立项	市民政局投入彩票公益金300万元，与社会资本合作完成建设	已开工	已完工
40		新余市	已立项	余发改社会字（2020）28号	已开工	已完工
41		鹰潭市	已立项	鹰行审投字（2021）14号	已开工	
42		赣州市	已立项	信发改社会字（2022）26号	已开工	已完工
43		上饶市	已立项	饶发改行政字（2022）181号	已开工	
44	河南省	郑州市	未立项		未开工	
45		开封市	已立项	汴发改社会（2022）552号	未开工	
46		洛阳市	未立项		未开工	
47		平顶山市	未立项		未开工	
48		鹤壁市	未立项		未开工	
49		新乡市	已立项	新发改社会（2021）311号	已开工	
50		濮阳市	已立项	濮发改社会（2022）401号	未开工	
51		漯河市	已立项	漯发改社会（2022）44号	已开工	
52		商丘市	已立项	商发改审批（2022）226号	未开工	
53	周口市	已立项	周发改审批社会（2023）94号	未开工		
54	湖北省	宜昌市	已立项	宜发改审批（2022）216号	已开工	
55		鄂州市	已立项	鄂州发改审批（2022）245号	已开工	
56		荆州市	已立项	荆发改审批（2021）158号	已开工	
57		随州市	未立项	无	未开工	

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性 研究报告项目	项目进展	已完工
58		恩施土家族苗族 自治州	未立项		利用划转设施满足功能需求	
59	湖南省	株洲市	已立项	株发改审（2021）102 号	未开工	
60		张家界市	已立项	张定发改审批（2022） 122号	未开工（选址阶段）	
61		永州市	已立项	永发改审（2023）1号	已开工	
62		娄底市	已立项	娄发改行审（2020） 100号	已开工	
63		怀化市	已立项	怀发改社会（2021）21 号	已开工	已完工
64		广东省	深圳市	已立项	深发改（2020）622号	已开工
65	肇庆市		已立项		利用现有设施满足功能需求	
66	揭阳市		已立项	揭发改投审（2023）9 号	现已完成土地调整，正在申请土地划拨，设计和勘探正在挂网招标	
67	广西壮族 自治区	桂林市	已立项	市发改管（2020）310 号	已开工	
68		防城港市	已立项	防发改社会（2022） 271号	已开工	
69		钦州市	已立项	钦市发改社会（2022） 50号	未开工	
70		贵港市	未立项		未开工	
71		玉林市	已立项	玉发改许可（2024）4 号	未开工	
72		百色市	已立项	百发改社会（2020） 143号	未开工	
73		贺州市	未立项		未开工	
74		河池市	未立项		利用现有设施满足功能需求	
75		来宾市	已立项		未开工	
76		崇左市	未立项		利用现有设施满足功能需求	

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
77	海南省	儋州市	已立项	儋可研审批(2023)64号)	未开工(项目用地规划阶段)	
78	重庆市	潼南区	已立项	潼发改审(2020)111号	已开工	已完工
79	重庆市	万盛经开区	已立项	万盛发改投(2022)153号	未开工	
80	四川省	德阳市	已立项	德市发改行审(2022)23号	已开工	
81		广元市	已立项	广发改函(2021)95号	已开工	
82		乐山市	已立项	乐发改审批(2022)480号	已开工	
83		南充市	已立项	南发改审批(2020)7号	已开工	
84		达州市	已立项	达市发改审(2020)52号	未开工(已完成选址及勘察、设计、环评等招标工作,正在进行初设)	
85		资阳市	已立项		利用卫生健康委精神卫生设施满足功能需求	
86		凉山彝族自治州	已立项	凉发改社会(2022)250号	未开工,正在推动落实项目建设用地	
87		云南省	普洱市	已立项	普发改社会(2021)548号	未开工
88	曲靖市		已立项	曲发改社会(2023)24号	未开工	
89	文山壮族苗族自治州		已立项	文发改社会(2022)363号	已开工	已完工
90	陕西省	商洛市	已立项	商发改审批发(2022)55号	已开工	
91		延安市	已立项	延行审投资发(2021)32号	已开工	
92		汉中市	已立项	汉发改社会(2021)258号	已开工	
93	甘肃省	嘉峪关市	已立项	嘉发改社会发(2022)37号	已开工	
94		金昌市	已立项	金发改(2019)419号、金发改(2021)33号	已开工	已完工
95		白银市	已立项	平发改发(2021)147号	已开工	

序号	省份	地区名单	立项情况	目前已批复可行性研究报告项目	项目进展	已完工
96	甘肃省	天水市	已立项		已开工	已完工
97		酒泉市	已立项	酒发改社会(2022)531号	已开工	
98		庆阳市	已立项	庆市发改(2022)341号	已开工	
99		临夏回族自治区	已立项	临州发改审社(2020)57号	已开工	
100		甘南藏族自治州	已立项	州发改投资(2023)40号	已开工	
101	青海省	海南藏族自治州	已立项	南发改投资(2021)183号	已开工	
102		果洛藏族自治州	已立项	果发改投资(2021)124号	已开工	
103		玉树藏族自治州	已立项	玉发改投资(2021)83号	已开工	
104	宁夏回族自治区	吴忠市	已立项	吴发改审发(2021)81号	已开工	
105		固原市	已立项	固市发改函(2021)6号	已开工	
106	新疆维吾尔自治区	克孜勒苏柯尔克孜自治州	已立项	克发改字(2021)62号	已开工	已完工
107		阿勒泰地区	已立项	阿地发改社援(2022)110号	已开工	

---

不公开

---

抄送：各省、自治区、直辖市人民政府办公厅，新疆生产建设兵团办公厅。

---

民政部办公厅

2024年3月26日印发

