

河池市 水利局文件

河水建发〔2025〕40号

河池市水利局 关于凤山县乔音水库标准化建设项目实施方案 的批复

凤山县水利局：

报来的《凤山县乔音水库标准化管理建设实施方案》收悉。经审查，现批复如下。

一、基本同意乔音水库标准化管理建设实施方案（项目实施计划详见附件）。

二、同意施工工期3个月。

三、同意方案预算的编制方法和取费标准。核定项目预算总投资为196.05万元。

四、请你们严格按照《自治区水利厅关于印发〈广西全面推行水利工程标准化管理工作方案〉〈广西水利工程标准化管理评

价细则〉及其评价标准的通知》（桂水运管〔2022〕16号）文件精神及《河池市水利局关于下达2025年部门预算第一批水利投资计划的通知》（河水计划发〔2025〕1号）有关工作要求，加快项目实施，及时做好后续自检自评工作并上报我局。

附件：凤山县乔音水库标准化建设项目实施计划表



（公开前需经政府信息公开审查）

附件

凤山县乔音水库标准化建设项目实施计划表

序号	项目名称	建筑工程		机电设备及安装工程		金属结构设备及安装工程		临时工程		独立费用		软件制度措施		概算投资合计 (万元)
		建设内容及工程量	概算投资 (万元)	建设内容及工程量	概算投资 (万元)	建设内容及工程量	概算投资 (万元)	建设内容	概算投资 (万元)	建设内容	概算投资 (万元)	建设内容及工程量	概算投资 (万元)	
	合计		109.52		21.11		15.40		1.23		38.04		10.75	196.05
1	凤山县乔音水库标准化建设项目实施方案	1、对坝脚的房屋及鱼塘进行拆除填平； 2、大坝左坝肩重新绿化，绿化面积 1947 m²。 3、重新规划管理房周围的场地，并进行绿化，绿化面积 2591 m²。 4、对溢洪道两岸回车平台的花圃重新进行绿化，绿化面积 250 m²。 5、大坝管理范围内 20 个太阳能灯更换 LED 灯板和太阳能板，新增 6 盏太阳能路灯。 6、在坝顶左岸增设下坝台阶。 7、下游坝面的下坝台阶重新抹面，	109.52	1、管理房新增抽水设备一台及相应软管； 2、启闭机室新增两台柴油发电机 3、增设对讲机 4 套， 4 台巡检设备用于移动通信。购	21.11	1、新增液控应急启动装置 2 套。	15.40	临时工程	1.23	独立费	38.04	1、标准化创建手册编制费、方案预案编制费。 2、健全管理制度，包括巡检制度、安全监测制度、调度运行制度、启闭机操作运	10.75	196.05

	采用 1: 3 水泥砂浆抹面。 8、上游坝面新增 3 座量水尺。 9、坝顶新增砂石堆料池 1 座。 10、排水棱体下游的排水沟与下游不连通，水流无法正常排出。本次新增排水明渠和排水管，将水排往溢洪道下游河道。排水明渠共 2 段，总长 74m，采用 C20 砼浇筑；跨道路段采用排水管，共 2 段，总长 16m，采用 DN300 波纹管。 11、对下游坝面下坝台阶的现有混凝土栏杆重新喷涂真石漆。 12、更换管理房顶棚面积 26m²，屋面、露台维修 175m²，管理房配备空调 1 台，重新更换炊具及餐具，更换灯 8 盏，更换门 4 套。 13、对大坝下游，两坝肩及溢洪道右岸边坡设置隔离网，使坝区形成封闭区间，隔离网长 535m； 14、对隧洞下游河道的农耕桥两侧新增防护栏杆，桥长 12m，防护栏杆总长 24m； 15、沿着管理房场地新增围墙，围墙长 335m； 16、在水库大坝、上下游、溢流道、		买摩托车 2 台，购买自动巡检无人机 1 架、4 座冲锋艇 1 条和相应的停靠上下设备。								行制度、维修养护制度、防汛物资管理制度、应急抢险及报告制度、岗位制度、防汛值班制度、大事记制度、档案管理制度、安全风险管控及隐患排查治理制度、安全事故责任追究制度、“四图两表”制度等		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	闸门启闭机房内、生产业务用房、交通道路等各个监视点增设摄像机，共 4 台。 17、管理房旁新建仓库 1 间，建设面积 62.5 m²。 18、溢洪道启闭机室旁新建仓库 1 间，建设面积 48.75 m²，用于放置冲锋舟，仓库旁道路硬化 65m。 19、在大门右侧新建公示牌，新增 2 个牌面，布置警示类标识牌 17 个。 20、在两段防汛道路、左右岸下坝台阶等巡查、观测线路的主要路径、节点醒目位置布置巡察工作线路指示牌，共布置 3 个。 21、工程运行管理制度布置于乔音水库管理房办公室墙上；溢洪道及放水塔启闭机的操作规程分别布置于溢洪道启闭室和放水塔启闭室内，共 21 个。 22、布置实地界桩 54 个。 23、增设档案柜 4 组。													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--