

(6) 已考虑周转系数。

(7) 补充“反滤层”等工程单价表。

11. 工程单价表中存在的问题:

(1) 选用定额不正确。如“土方挖方”、“锚钉”、“锚钉成孔(ϕ 100)”、“反滤层”、“土方开挖”、“C25 毛石混凝土”、“排水沟 C25 砼”、“排水沟土方开挖”等单价计算表选用定额不正确;

(2) 土方外运未考虑土类系数;

(3) 数量与定额不符。如“挂网喷砼(C25) 10cm”单价计算表中“人工”数量等;

(4) 周转材料未考虑周转系数;

(5) “材料二次搬运”单价计算表计算不正确, 不应将所有材料运输混在一起计算, 另外材料运距存在问题。

修改说明: (1) 已重新选用定额; (2) 已在土方外运定额中考虑土类系数; (3) 已核对数量与定额并做修改; (4) 已考虑部分临时工程的周转系数; (5) 本次预算无材料二次搬运项。

12. 缺少材料信息价复印件;

修改说明: 补充材料信息价复印件。

13. 附上勘察设计费用合同复印件;

修改说明: 补充勘察设计费用合同复印件。

同意修改, 补充意见。
李宏飞
2023.7.10.

广西地质灾害防治工程勘察设计院

修改人: 李宏飞 李宏飞

2023年7月6日