

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查  
意见反馈单

专 业： 结构

共 1 页，第 1 页

工程名称	灌阳县文市镇联合村小学教学综合楼	审查编号	
建设单位	灌阳县教育局		
勘察单位			
设计单位	广西正旺建筑设计有限公司		
<p>反馈意见（可另附图纸）：</p> <p>一、计算书</p> <p>1、补充楼、屋面恒荷载及梁上填充墙体线荷载的汇集导算（按建筑做法厚度及墙高列式计算）。补充上部结构计算书的梁板裂缝与挠度图形文件。</p> <p>答复：线荷载导算已补充，详见计算书。梁板裂缝与挠度图已补充，详见计算书。</p> <p>2、上部结构计算模型总信息中，建筑场地类别应为 I 1 类（特征周期 0.25s）。荷载平面布置简图中，屋面光伏板布置区域的活荷载未见考虑。</p> <p>答复：场地类别已修改，详见计算书。光伏板荷载已补充，详见计算书。</p> <p>二、图纸</p> <p>GS-02：</p> <p>1、结构设计总说明三.2 条，建筑场地类别应为 I 1 类（场地特征周期 0.25s）。第三.3 条，补充“屋面光伏板布置区域”的楼面活荷载取值。</p> <p>答复：建筑场地类别已修改，详见 GS-02。光伏板活载值已补充，详见 GS-02。</p>			
设计人： <u>黄江郁</u>		反馈文件审查意见：	
勘察设计单位印章：            年   月   日		审查人：                            年   月   日	

注：此表一式三份，建设单位两份、设计机构一份。