

2. 报价明细表

报 价 明 细 表

项目名称: 西林县人民法院中心机房综合升级改造项目

项目编号: SZC2025-J1-990076-BSSZ

序号	货物名称	品牌、型号 规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置 要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	防静电地板及 支架改造	电信定制	1	项	1. 防静电地板支架改造: 采用防火、防静电的特殊材质做地板支架改造, 将电阻控制在国际规定的范围内, 提升机房地面表面防火性能, 采取支架方式铺设 50 平方米规格为 600*600mm*35mm 的防静电地板; 2. 地板周边支架制作: 提供 30 米采用 40*40mm 镀锌角铁焊接制作地板周边支架; 3. 防尘处理: 提供 150 平方米使用净味二合一产品, 对天面及地面进行防尘处理; 4. 天面地面保温处理: 提供 150 平方米 20mm 厚, B1 级橡塑保温棉的保温处理, 包含胶水等; 5. 地板及吊顶拆除: 提供 100 平方米拆除并清理原来的旧地板及吊顶; 6. 墙面彩钢板安装: 提供 110 平方米的防火性能符合国家规定的墙面彩钢板, 标板颜色为银灰, 宽度 1200mm, 规格 1200mmx3000mm, 包含轻钢龙骨支架制作; 7. 不锈钢踢脚线安装: 提供 40 米的为防静电地板沿墙壁定制安装不锈钢	70000.00	70000.00	无

					踢脚线； 8. 铝质天花吊顶安装：提供 50 平方米安装铝质微孔扣板，规格 600*600mm，厚度 0.8mm； 9. 外窗隔墙：提供对原有 10 平方米玻璃窗封堵、砌墙、外面补墙漆； 10. 墙面防尘处理：提供 150 平方米的墙面进行防尘处理，涂刷专用漆料； 11. 玻璃隔断安装：安装 14 平方的玻璃隔断铝型材+钢化玻璃； 12. 强电桥架安装：提供 22 米的安装下走线强电金属桥架，规格 300*100mm； 13. 弱电桥架安装：提供 22 米的安装弱电桥架，规格 150*100mm； 14. 机房门口收边：提供在机房门口踏步区台阶进行静电地板现场定制，地板内部净空 200mm； 15. 机房防鼠、防虫处理：提供对机房内门洞及新风、出线口、空调管道等进行防鼠、防虫处理； 16. 窗口密封处理：提供用 10 平方米的砖砌进行窗口封装； 17. 观察玻璃房搭建：包含玻璃门、人工费用等等。			
2	机房配电	电信定制	1	项	一. 机房配电 市电输入，机房市电使用开关，UPS 输出总开关及分配支路改造 1. 满足至少 (3P) 125A 漏电断路器的需求； 2. 满足至少 1 个三相电源防雷器模块 80KA，2 个塑壳断路器 (3P) 80A 固	48000.00	48000.00	无

				定式前接线，分段能力:36KA，热磁脱扣 TMD； 3. 15 个微型断路器（IC65N 63A/2P），9 个微型断路器（IC65N 32A/2P），4 个微型断路器（IC65N 16A/2P）； 4. 1 个数字电量仪，3 个指示灯，3 个电流互感器（LMZJ1-0.5 400/5）； 5. 1 个柜体 800*600*2000，含辅助材料。尺寸：600*800*2040mm，市电及 UPS 供电，含配电输出开关、智能电量仪、电能表、防雷模块； 二. UPS 电源 1. 额定功率 20KVA。 2. 双变换在线式设计，使 UPS 的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，使 UPS 对用户设备提供更为全面和完美的保护。 ★3. 具有开机自诊断功能，避免因 UPS 隐患而可能引发的故障风险； ★4. 满足电池电压 192VDC 以上； ★5. 支持两路电源接入，提高系统可靠性； ★6. LCD 显示：可进行中英文双切换功能，输入输出电压、频率、电池电压、输出功率、温度。 ★7. 具有直流启动功能，可以在无市电的状态下直接启动 UPS，满足应急需求。 ★8. 输入电压范围：304-456VAC； ★9. 满足输入功率因数：		
--	--	--	--	---	--	--

				0.97 以上； 10. 输入电压频率范围 45HZ~65HZ； 11. 频率跟踪速率 $\leq$ 1HZ/S ； 12. 输出电压范围 220/230$\pm$1%Vac； 13. 输出频率范围 ： 50Hz/60Hz$\pm$0.5%； 14. 输出波形失真度 <3% ； ★15. 过载能力：过载 125% 延时 10 分钟，过载 150%延时 1 分钟； ★16. 具有带开能力强， 输出可以接完全不平衡 负载； 17: 通讯界面: 通过 RS232 接口配合 UPS 智能监控软 件可与电脑进行通讯， UPS 的各种参数一目了然 地显示在通讯界面上, 外 接 SNMP 适配器, UPS 具有 远程网络管理功能, 提供 即时的 UPS 资料 and 电源信 息, 通过各种网络操作系 统进行通讯和管理； 18. 保护功能: 具有输出 短路\输出过载\温度过 高\电池欠压\输出过欠 压\抗雷击浪涌保护功 能； 三、铅酸免维护电池 1. 满足额定电压：12V 以上； 2. 满足 容量：100AH；配 置电池数量为：32 节以 上； 3. 浮充充电电压： 13.5V--13.8V，均充充电 电压：13.8V--14.1V； 4. 容量保存率：$\geq$97%/ 月； 5. 浮充设计寿命			
--	--	--	--	---	--	--	--

					8-10 年（20℃环境下）； 6. 工作温度：-20--+50℃； 7. 相对湿度：0-95%, 无冷凝； 四. 机房配套电力传输 满足机房主供电、机房配电柜到 UPS 主机供电、UPS 输出到配电柜、满足空调、地插供电、照明系统及插座供电。 五. 照明要求 3*12W，LED 灯盘，规格 600 照明与楼道应急断电照明服务。			
3	等电位接地	电信定制	1	项	紫铜排布放 70 米，规格 3*30；电源接地 ZR-BVR35 平方 60 米；设备接地 ZR-BVR6 平方 60 米；配套集成调测	2000.00	2000.00	无
4	电源接地线	电信定制	60	米	电源接地线，ZR-BVR35 平方	110.00	6600.00	无
5	设备接地线	电信定制	60	米	设备接地线，ZR-BVR6 平方	110.00	6600.00	无
6	安装调测及配套辅材	电信定制	1	项	安装调测及施工所需的膨胀钉、水泥、沙子、铜鼻子、焊条、铜铁头、绝缘端子、接地母排等；	5600.00	5600.00	无
7	电池连接	电信定制	1	项	电池连接采用 ZR-BVR25 平方黑色软线，含铜鼻子，热缩管，每条 500mm 长。	2240.00	2240.00	无
8	精密温控	电信定制	1	项	精密温控系统技术要求 一. 基础运维系统 提供基于单压缩系统的风冷型恒温恒湿环境调控技术，采用上前送风气流组织方案, 服务实施全程符合 GB19576-2019 能效标准要求，确保能效等级达标。 二. 性能保障 持续提供≥12.5KW 制冷能力输出，显热比维持≥	75200.00	75200.00	无

					0.9, 标准工况风量保障 $\geq 3500\text{m}^3/\text{h}$; 温湿度精准调控: 温度调控范围 $+16^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ ($\pm 1^\circ\text{C}$), 湿度调控 20%-90%RH ($\pm 5\%\text{RH}$); 能效管理: 全年运行能效比 ≥ 3.95, 单机功耗 $\leq 4\text{KW}$。 三. 智能运维系统 配备 RS485 通讯接口的远程监控, 支持 32 台设备组网管理; 提供带 4.3 寸中文触屏的交互服务界面及多级密码保护; 历史告警管理: 保存 ≥ 200 条告警记录(含类型、时间、持续时间)。 四. 安全保障 电压波动容限 ($380\text{Vac} \pm 20\%$) 及缺相保护响应; 满足智能保护: 涵盖过载、高低压、温度异常。 五. 环保合规 满足制冷剂管理采用 R410A 环保方案, 禁用 R22 制冷剂; 提供各个系统的集成和调试。 七. 新风技术系统 满足 50m^3 空间换气需求, 管道、线材、开关等满足新风机安装需求, 新风管道做保温处理。 八. 电池连接 采用 ZR-BVR25 平方黑色软线, 含铜鼻子, 热缩管, 每条 500mm 长。			
9	柜式七氟丙烷灭火系统	电信定制	1	项	一. 柜式七氟丙烷灭火 提供气体消防技术, 能力要求: (1) 充装压力 (20°C 时): 2.5Mpa。(2) 电磁阀工作电压: $\text{DC}24\text{V}$。(3) 启动电流: $1 \sim 1.5\text{A}$。(4) 喷射时间: $\leq 10\text{S}$。(5) 使用环境: 温度:	25000.00	25000.00	无

				0℃~50℃。 二. 七氟丙烷灭火 1、纯度$\geq 99.6\%$；2、水份/（mg/kg）≤ 10；3、酸度（以 HF 计）/（mg/kg）≤ 1；4、蒸发残留物/%≤ 0.01。 三. 泄压系统 1、有效泄压面积：0.07 平方米。2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 四. 气体灭火控制系统 壁挂式，2 区，TFT 彩色液晶汉字显示；总线制；具有火灾报警控制功能，满足火灾报警总容量不低于 160 点，可接控制模块、火灾显示盘。含 DC24V/3A 电源、5Ah 备电、打印功能 五. 感烟探测系统 满足：1、静态电流：$\leq 6\text{mA}$；2、动作电流：$\leq 100\text{mA}$；3、环境温度：$-10\sim+50^{\circ}\text{C}$；4、工作电压：DC18-28V；5、保护电流：$\leq 400\text{mA}$；6、环境湿度：$\leq 95\text{RH}(40\pm 2^{\circ}\text{C})$；7、闪光频率：$\leq 1\text{HZ}-2\text{HZ}$；8、变频周期：$4\pm 1\text{S}$；9、报警音量：$75\text{dB}-85\text{dB}$；10、环境湿度：$\leq 95\text{RH}(40\pm 2^{\circ}\text{C})$；11、二线制，电子编码。 六. 声光报警系统 1、工作电压：总线电压：DC17V~DC24V；2、二线制，电子编码；3、控制输出：一组 DC24V 电源输出；4、工作电流：		
--	--	--	--	--	--	--

					≤2A。 七. 紧急启停系统 1、工作电压：DC17V~DC24V； 2、触点容量：DC24V/0.5A； 3、环境温度：-10~+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、二线制，电子编码。 八. 放气指示系统 1、工作电压：DC24V； 2、总线电压：DC17V~DC24V； 3、环境温度：-10~+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、二线制，电子编码。 九. 呼吸紧急处置配套设施 1. 符合 GB21976.7-2012 标准要求； 2. 防护时间：≥30 min； 3. 滤烟率≥95%； 4. 吸气阻力 ≤ 800pa, 呼所阻力 ≤ 300pa。 十. 二氧化碳灭火系统 满足 1、灭火剂重量:4kg 以上； 2、有效喷射时间 S: ≥8S 十一. 系统集成调试 对涉及系统进行集成调试：1、灭火级别：21B； 2、喷射滞后时间 S: ≤5； 3、有效喷射距离 m: ≥2； 4、使用温度范围℃：-10℃+55℃。			
10	电量测量系统	电信定制	1	项	1、支持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等； 2、支持 RS485 通讯接口与上位机实现数据交换，方便用电自动化管理	26140.00	26140.00	无

					3、电流互感器， 400A/80mA 4、6 路市电检测模块，用于机房动环监测中检测停电事件；支持 RS485/Modbus 输出；支持网口接入 5、平台 UPS 接入功能授权服务，支持 UPS 接入 6、支持获取相应数据 UPS 状态等相应数据 7、满足平台机房新旧设备接入对接授权 8、满足 UPS 等设备接入 9、可变线序采集器，PRS485 接口*1，DATA 接口*1 10、支持软件定义线序 11、适用于 UPS/精密空调等第三方设备对接 12、标配 232/485 线材各 1 条 13、满足平台精密空调接入 14、支持精密空调接入获取相应数据状态等相应数据 15、满足现有平台机房设备的接入需求。 16、确保新接入设备的兼容和统一管理。 17、PRS485 接口*1，DATA 接口*1 18、支持软件定义线序 19、满足适用于 UPS/精密空调等第三方设备对接 20、标配 232/485 线材各 1 条			
11	环境传感系统	电信定制	1	项	一. 温湿度传感系统 1、支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器； 2、支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±	5620.00	5620.00	无

				0.3℃，在 25℃时测试； 3、支持采集湿度范围：5%~95%RH（无凝露）；误差<±3%RH，在 25℃时测试。； 4、支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态； 5、支持 RS485 接口：通信协议：MODBUS-RTU 协议；波特率：默认 9600；可选 2400、4800、9600、19200bit/s；满足数据格式：N, 8, 1； 6、设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； 7、支持分组管理，要求不低于 6 级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等； 8、支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制； 9、支持 Web 端、APP 端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值； 10、采集当前环境温度数据，通过 RS485 方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示； 11、采集当前环境湿度数据，通过 RS485 方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示； 12、支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑； 13、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空		
--	--	--	--	---	--	--

				调联动； 14、支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时通知管理员，并联动视频监控系统抓拍图像，查看异常状态； 15、支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时联动声光、短信进行报警，通知管理员； 16、在控制器可统一管理全部温湿度传感器设备； 17、控制器可自动识别接入的设备并进行归类，无需人工手动区分接入设备类型； 18、满足保证设备与控制器兼容性与统一管理需求 二. 烟雾传感系统 1、支持实时监控探测烟雾的存在，有效对火灾进行预警； 2、支持本地供电； 3、支持监控电流：< 4mA，支持火警电流：< 30mA； 4、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定）； 5、支持指示灯提示，正常情况绿灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁； 6、支持自动报警且报		
--	--	--	--	--	--	--

				警音量：>80dB（正前方3m内）； 7、支持正常工作温度：-10℃~+50℃，相对湿度：<95%； 8、支持与物联网平台通信跟控制，可实现APP、语音等告警。 三.漏水传感系统 1、漏水反应时间≤2S； 2、支持至少检测200米距离范围的漏水情况； 3、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆； 4、支持本地12~24VDC供电； 5、支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压<60V，负载电流<300mA； 6、存储温度-40℃至60℃，工作温度-20℃至50℃，湿度5%到95%（无冷凝）； 7、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆，5米不定位漏水检测线缆，搭配SI-WLD-MD-RJ45不定位漏水检测主机使用； 8、支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测； 9、满足保证设备与控制器兼容性与统一管理需求 四.软件授权 1.支持海康、大华的视频监控系统接入，支持平台视频中心，支持视频录制和回放等服务； 2.提供2套门禁一体机、摄像头、网络设备、电教设备等设备接入授权服务； 3.基础设备接入数量授权服务，提供10套烟		
--	--	--	--	--	--	--

					感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权服务。			
12	物联网控制系统	电信定制	1	项	1、千兆以太网口数≥ 4个，RJ-45 Console 管理口≥ 1个， 2、具备 USB 接口数≥ 2个，可用于外界硬件设备； 3、支持管理物联网传感器≥ 250； 4、内置硬盘，硬盘大小$\geq 32GB$； 5、支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统的实时监测； 6、支持根据客户机房实际环境进行 3D 图形化展示； 7、支持接入温湿度传感器、精密空调、漏水传感器等，实现对机房环境状态的实时监测； 8、支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理； 9、支持大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化； 10、支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对 CPU 使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并	57000.00	57000.00	无

				动告警系统进行告警； 11、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患； 12、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理； 13、支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制； 14、支持多维度报表，包括柱形图、仪表图、折线图、数值图、饼行图、散点图、气泡图等便于实时监测及后续数据分析。 15、支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过 IoT 物联平台可以对所有分支的接入传感器和物联网网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析； 16、支持易部署上线，可以通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台； 17、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作。 18、开放标准 API 接口，支持接入第三方传感器，比如土壤温湿度、空气质量监测、二氧化碳、甲醛			
--	--	--	--	--	--	--	--

					等第三方传感器 19. 配套处理器 i5, 内存 16g, SSD512g+2T, 1080 分辨率控制操作系统;			
13	数据采集	电信定制	1	项	1、提供 3 路以太网电口、5 路智能 PRS 接口、4 路通用 PDI 测量通道、1 路 DO 输出通道, 自带门禁控制器功能, 支持门禁电源、开关、刷卡器等直接接入; 2、通过带有多个输入输出接口及数据采集功能, 可以完成对机房内温湿度、供电状态、负荷电流、漏水、消防、精密空调、门磁的监控通过多路串行通讯接口, 可以用来监控机柜内 UPS 设备或者与其他设备进行通讯; 3、具有完备的网络管理功能, 通过 web 实现各种功能的配置, 简单易用;	3000.00	3000.00	无
14	声光报警系统	电信定制	1	项	1、满足报警音量: MAX 110dB 以上; 2、工作电压: 交流 9V~18V 或直流 12V~24V; 3、工作环境: -35℃~55℃; 4、控制方式: 采用 Modbus 协议, 通过 RS485 接口与物联平台进行通信; 5、联动告警: 支持联动机房动力环境监测系统实现多样化报警, 如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警, 支持同时发出声、光二种报警信号; 6、支持被机房动力环境监测系统管理、配置、展示;	3000.00	3000.00	无
15	集成调试	电信定制	1	项	对所有系统进行集成调试	18000.00	18000.00	

16	视频监控 系统	电信定制	1	项	一. 视频监控摄像 1、半球摄像机，400 万 1/2.7 ” Progressive Scan CMOS ， POE ， 0.002Lux 、 红外 20-30 米， H.264、IP66 二. 硬盘录像 1、支持 80M 网络接入带宽；最大支持 6MP 摄像机接入 2、支持 H.265 高效视频编码码流，支持 H.265、H.264、MPEG4 3、IP 设备混合接入； 4、支持 HDMI 与 VGA 同源输出，支持 HDMI 接口 4K 超高清显示输出，支持 VGA 接口高清 1080p 显示输出；支持最大 8/路同步回放和多路同步倒放；支持 4SATA，每个硬盘支持最大 6T； 三. 监控专用存储 1、满足 SATAIII：容量≥8TB，缓存≥64M；满足 4 个摄像头存储 6 个月视频以上 四. 视频监控汇聚 1、满足千兆口数量≥8 个，POE 供电，千兆光口数量≥1 个 五、门禁控制 1、双门控制器，32 位处理器，上行 TCP/IP 和 RS485 组网，下行 RS485 和 Wiegand 读卡器双通讯接口，10 万条记录存储，自带机箱和供电电源（AC220V 输入），工作电压 DC 12V，功耗≤4W（不带负载）； 六、指纹门禁 1、具有双通讯端口设计，同时支持 RS485 和韦根通	14000.00	14000.00	无
----	------------	------	---	---	---	----------	----------	---

					讯； 2、满足支持读卡频率$\geq 13.56\text{Mhz}$，支持 Mifire 卡序列号和内容读取； 3、包含 1 个出门按钮和 1 把单门磁力锁 七. 安装调测及配套辅材 1、提供安装、调试服务及施工时需要的配套辅材，包含控制线缆、供电线缆、PVC 管等			
17	入侵报警系统	电信定制	1	项	一. 入侵报警 1、满足不低于 8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区） 2、满足不低于 4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个 3、满足支持不低于 8 个无线 485 模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接至少 8 个无线探测器； 4、满足支持不低于 8000 条报警事件记录、2000 条操作日志和 1500 条管理记录，支持远程搜索查询事件日志； 5、支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 6、支持 CID 报告，支持话机复用；支持防区报警、系统状态事件联动输出 二. 信息显示 1、满足支持$\geq 80 \times 25\text{mm}$大屏显示 2、支持 LED 显示系统实时状态支持 LCD 显示自定义防区名称 3、支持上下翻页查看事件信息 4、支持背壳双面防拆	10000.00	10000.00	无

					三. 入侵检测 (3 项) 1、动态阈值调节技术 (IFT)降低板载噪音, 随着噪音影响动态调整阈值 2、自动灵敏度调节, 满足不同环境使用 3、数字式温度补偿, 避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报 四. 有线预警 1、报警音量: 105dB at 30cm 2、满足防护等级$\geq$IP54, 室外防水 3、内置水平仪, 便于辅助安装 4、支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换 五. 安装调测及配套辅材服务 1、设备安装与调试服务及施工时需要的控制线缆、供电线缆、PVC 管等 配套辅材服务 六. 网线布放 1、六类非屏蔽双绞线内外网线路 900 米敷设, 分别使用 (黄、蓝) 两种颜色; 七. 旧机柜迁移 1. 将机柜迁移到中央并分两排排列 八. 旧线路整改 1、理清原来线路并分类标记, 重新走线 布线 接回原有系统等线路回迁工程			
18	服务器机柜及 PDU 系统	电信定制	1	项	一. 服务器机柜安装 1、满足 600*800/1200*2000mm 机柜, 气流遏制组件、PDU 挂耳 2 套、50 套螺钉、并	20000.00	20000.00	无

				柜组件、前单后双网孔门,不含侧门 二. 机柜配件安装 1、满足 8 个机柜运行需求: 4 个机柜侧板, 8 块固定层板, 8 对 L 型导轨, 8 对垂直扎线板, 40 条 1U 塑胶盲板, 40 条 2U 塑胶盲板, 2 个 1U 水平理线器, 16 个 PDU1 插座, 侧板网孔门机柜侧门, 1 套含 2 块, 1200*2000mm 机柜用 三. 桥架安装 1、满足机房开放式弱电桥架 强电镀锌金属桥架 四. 安装调试及配套辅材 1、提供安装、调试服务及施工时需要的配套辅材, 包含管材 五金等配件及辅材		
总报价 (人民币大写): <u>人民币叁拾玖万捌仟元整</u> (¥ 398000.00 元)						
交付使用时间: 签订合同之日起 60 日内交货并且安装调试完成						
交付使用地点: 采购人指定						

法定代表人 (负责人) 或委托代理人 (签名): 农德祥
 供应商名称 (盖章): 中国电信股份有限公司百色分公司
 日期: 2025 年 7 月 1 日

- 注: 1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。
2. 谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金、质保期内上门维修、更换零部件费用及其他所有成本费用的总和。
3. 凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目, 应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4. 报价表中的“标的名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写; 设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家、技术参数及性能配置要求”列必须填写详细

（定制产品和服务除外）。

5. 评委发起最终报价时, 竞标供应商提交报价时必须提交详细竞标报价表（附件上传），否则视最终报价无效。

6. 此表必须在供应商名称处盖章，否则其响应文件作无效处理；

