

2025 年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济 项目（桑蚕基地）预算审核报告

报告编号：GXJZZJ（LZ）2025-049

项目名称：2025 年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目
（桑蚕基地）

审核单位名称：广西杰卓工程项目管理有限公司

审核报告时间：2025 年 3 月 20 日



2025 年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目

(桑蚕基地) 预算审核报告

GXJZZJ (LZ) 2025-049

鹿寨县四排镇人民政府:

我们接受委托,审核了贵单位提供的 2025 年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目(桑蚕基地)的预算书。该预算书由广西兴桂建筑综合设计院有限公司负责编制。建设单位的责任是对提供的与审核相关的有关资料的合法性、真实性和完整性负责。我们的责任是在贵单位提供的相关资料的基础上实施审核工作并发表意见。我们的审核是依据财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审核暂行办法》、中价协(2002)第 016 号《工程造价咨询业务操作指导规程》、施工设计图和其他资料及相关定额规定进行的。在审核过程中,我们根据预算书编制的内容,及时向建设单位了解工程情况,并进行实地查勘项目的真实性等我们认为必要的审核程序,最后得出了以下结论:

经审核,该工程预算情况为:项目送审造价 1460695.97 元,审定造价 1401392.70 元,净核减造价 59303.27 元,净核减率为 4.06%。具体详见建设工程预算审核定案表。

以上审核结果已经建设单位和编制单位共同鉴证确认,足以公允地反映建设单位提供的 2025 年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目(桑蚕基地)造价的实际情况。

现就审核情况说明如下:

一、工程概况

(一)工程简介:2025 年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目(桑蚕基地)位于广西柳州市鹿寨县四排镇。工程内容主要为设计图纸范围的工程涉及的市政、土建及安装工程等。具体详见设计图纸及相关说明。

(二)项目送审情况:本工程建设单位为鹿寨县四排镇人民政府,设计单位为广西兴桂建筑综合设计院有限公司,预算编制单位为广西兴桂建筑综合设计院有限公司。送审造价 1460695.97 元。

二、审核依据

(一) 送审依据:

1. 由广西兴桂建筑综合设计院有限公司出具的《2025 年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）》。
2. 由广西兴桂建筑综合设计院有限公司编制的《2025 年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）》。
3. 其它相关资料。

(二) 定额与标准依据:

- 1、本工程施工图纸、预算书。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广西壮族自治区实施细则》（桂建标[2009]1 号）和《广西壮族自治区建设工程计价办法》（桂建管（2006）61 号）等相关文件。
- 3、按广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的：2023 年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定；2024 年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定；2022 年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定；
- 4、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862—2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500）-2013 广西壮族自治区实施细则》；
- 5、本工程施工图及相关标准、规范、技术资料；
- 6、取费按 2016 年《广西壮族自治区建设工程费用定额》中限值计取；
- 7、管理费、利润及相关费率按照桂建标[2023]7 号文调整；
- 8、按桂建标[2016]17 号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》文件精神执行；《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]17 号）；
- 9、材料价格按《柳州市建设工程造价信息》（鹿寨县部分）2025 年第 1 期含税价格，鹿寨县部分没有的材料价格，按柳州同期信息价格，柳州信息价中没有的参考市场询价中等价格。
- 10、工程量清单描述不清楚的按施工图设计及有关规定；

11、本工程采用简易计税法编制；水为甲供材料。

12、本工程预算审核软件采用博奥云计价(版本号 2.0.0.1)。

三、审核内容

对 2025 年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目(桑蚕基地)的工程预算书编制的真实性、准确性，工程量的计算、价格和费用的计取等实施必要的审核程序，在上述审核的基础上对本工程项目的最终预算审核金额发表审核意见。

四、审核原则和审核方法

(一) 审核原则：

独立、公平、公正、客观原则。

(二) 审核方法：

1. 首先，审查项目建设单位所提供的资料是否齐全、完整，以施工图纸为依据进行计算并审定工程量计算的准确性。

2. 其次，对建设项目的各项内容按专业定额、标准、规定，逐项进行审核，审核套用定额的准确性。

3. 审核各分部分项项目计算的合理性。

4. 现场踏勘，核实实际是否与施工图一致。

5. 提交初步审核结果，与编制预算书单位进行数据核对，澄清存在争议的问题。

6. 最后，根据复核意见修改初步审核结果，确定工程总造价。

五、审核程序及过程

1. 审核人员严格按评审流程开展工作，组建评审小组，制定评审方案。

2. 在审核的过程中，按国家及自治区计价规定进行评审，积极征求建设单位、编制单位意见，出现争议问题时，各方协商解决，最终合理地确定工程造价，确保审核结果合理、真实。

六、审核增减情况说明

(一) 总平拆除部分

1. 清单 011601001001 砖砌体拆除：送审工程量 101.65m^3 ，送审单价 $106.85\text{元}/\text{m}^3$ ，审定工程量 101.65m^3 ，审定单价 $91.79\text{元}/\text{m}^3$ ，

此项核减造价 1530.85 元，核减原因为定额调整，单价核减。

（二）工具房安装部分

1. 清单 03B003 成品隔油池：送审工程量 1 个，送审单价 5000.00 元/个，审定工程量 1 个，审定单价 3000.00 元/个，此项核减造价 2000.00 元，核减原因为单价调整。

（三）1#蚕房建筑部分

1. 清单 01B002 成品电动葫芦：送审工程量 8 台，送审单价 3700.00 元/台，审定工程量 8 台，审定单价 2500.00 元/台，此项核减造价 9600.00 元，核减原因为单价调整。

（四）2#蚕房建筑部分

1. 清单 01B002 成品电动葫芦：送审工程量 8 台，送审单价 3700.00 元/台，审定工程量 8 台，审定单价 2500.00 元/台，此项核减造价 9600.00 元，核减原因为单价调整。

（五）3#蚕房建筑部分

1. 清单 01B002 成品电动葫芦：送审工程量 6 台，送审单价 3700.00 元/台，审定工程量 6 台，审定单价 2500.00 元/台，此项核减造价 7200.00 元，核减原因为单价调整。

七、审核结果

2025 年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）
审定结论为：项目送审造价 1460695.97 元，审定造价 1401392.70 元，净核减造价 59303.27 元，净核减率为 4.06%。

八、特别说明

（一）本工程预算审核软件采用博奥云计价（版本号 2.0.0.1）。

（二）本工程预算各项取费费率按相关规定计取。

（三）本结论中相关数据计取来源和范围包括但不限于有如下定义：

1. 本工程材料计价原则：

（1）材料价格按《柳州市建设工程造价信息》（鹿寨县部分）2025 年第 1 期含税价格，鹿寨县部分没有的材料价格，按柳州同期信息价格，柳州信息价中没有的参考市场询价中等价格。

2. 本工程采用增值税简易计税法编制，其中水为甲供材。

(四) 其他相关事项详见编制清单及相关说明。

(五) 上述事项提醒报告使用单位予以注意。

附件：1.建设工程预算审核定案表

2.工程预算书

广西杰卓工程项目管理有限公司



注册造价工程师（签章）：

阎永辉

2025 年 3 月 20 日

广西杰卓工程项目管理有限公司
建设工程预算审核定案表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目 (桑蚕基地)

金额单位: 人民币元

序号	工程名称	送审金额	审定金额	核增额(+)	核减额(-)	净核增额(+) 净核减额(-)	净核增率(+) 净核减率(-)
1	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目 (桑蚕基地)	1460695.97	1401392.70	0.00	-59303.27	-59303.27	-4.06%
	以下无正文						
	合计	1460695.97	1401392.70	0.00	-59303.27	-59303.27	-4.06%
建设单位意见及盖章:		编制单位意见及盖章:		审核单位意见及盖章:		编制人: 谢丹丹	
经办人: 杨运生		负责人: 冯莹莹		复核人: 1214380928		日期: 2025年3月20日	
日期: 2025年3月21日		日期: 2025年3月20日		日期: 2025年3月20日		日期: 2025年3月20日	

2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目
(桑蚕基地) 预算价

总 价 (小写): 1401392.70 元
(大写): 壹佰肆拾万壹仟叁佰玖拾贰元柒角整

招 标 人: 鹿寨县四排镇人民政府 (单位盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

编 制 单位: 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 (单位盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

评 审 单位: 广西杰卓工程项目管理有限公司 (单位盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

编 制 人: 谢丹丹 (签字并盖执业专用章)

审 核 人: 阎志猛 (签字并盖执业专用章)

评 审 时间: 2025年3月20日



附件

附件

总 说 明

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第1页 共1页

一、工程概况：本工程2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地），施工地点位于鹿寨县四排镇。

二、审核依据：

- 1、国家、自治区有关预算和工程造价管理的有关规定；
- 2、本工程施工图、预算书；
- 3、按广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的：2023年《广西壮族自治区安装工程消耗定额》及其计价相关规定；2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗定额》及其计价相关规定；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗定额》及其计价相关规定；
- 4、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862—2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》，《建设工程工程量清单计价规范(GB50500) -2013广西壮族自治区实施细则》；
- 5、本工程施工图及相关标准、规范、技术资料；
- 6、取费按2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》中限值计取；
- 7、管理费、利润及相关费率按照桂建标[2023]7号文调整；
- 8、本工程招标应按桂建标[2016]17号《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》文件精神执行；
- 9、材料价格按《柳州市建设工程造价信息》（鹿寨县部分）2025年第1期含税价格，鹿寨县部分没有的材料价格，按柳州同期信息价格，按柳州同期信息中没有的参考市场询价中等价格计取；
- 10、工程量清单描述不清楚的按施工图设计及有关规定；
- 11、本工程采用简易计税法编制，甲供材料为水；
- 12、本工程编制软件采用博奥云计价（版本号：2.0.0.1）。

单项工程预算招标控制价汇总表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1.1	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平拆除	15165.42	30.27	506.37
1.1.1.2	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平建筑	111060.06	121.88	2858.45
1.1.1.3	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平安装	9213.95	18.39	259.86
1.1.2.1	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-工具房建筑	98914.39	197.43	6449.07
1.1.2.2	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-工具房安装	20528.65	40.98	696.88
1.1.3.1	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-1#蚕房建筑	356874.15	712.32	18292.48
1.1.3.2	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-1#蚕房安装	27674.40	55.24	1011.34
1.1.4.1	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-2#蚕房建筑	276814.04	552.52	15001.75
1.1.4.2	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-2#蚕房安装	27674.40	55.24	1011.34
1.1.5.1	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-3#蚕房建筑	431155.94	860.59	20784.60
1.1.5.2	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-3#蚕房安装	26317.30	52.53	955.61
	招标控制价合计	1401392.70	2697.39	67827.75

单位工程预算汇总表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

序号	汇总内容		金额(元)	备注
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平拆除				
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		14454.08	
1.1	其中:材料暂估价			
2	总价措施项目费用合计		681.07	
2.1	其中:安全文明施工费		506.37	
3	其他项目费用合计		30.27	
4	建筑安装工程费=1+2+3		15165.42	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平建筑				
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		57222.20	
1.1	其中:暂估价			
2	总价措施项目费用合计		3715.98	
2.1	其中:安全文明施工费		2858.45	
3	其他项目费用合计		50121.88	
4	建筑安装工程费=1+2+3		111060.06	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平安装				
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		8829.40	
1.1	其中:材料暂估价			
2	总价措施项目费用合计		366.16	
2.1	其中:安全文明施工费		259.86	
3	其他项目费用合计		18.39	
4	建筑安装工程费=1+2+3		9213.95	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-工具房建筑				

单位工程预算汇总表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）				第2页 共4页	
序号	汇总内容		金额(元)	备注	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		91677.00		
1.1	其中:材料暂估价				
2	总价措施项目费用合计		7039.96		
2.1	其中:安全文明施工费		6449.07		
3	其他项目费用合计		197.43		
4	建筑安装工程费=1+2+3		98914.39		
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-工具房安装					
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		19505.71		
1.1	其中:材料暂估价				
2	总价措施项目费用合计		981.96		
2.1	其中:安全文明施工费		696.88		
3	其他项目费用合计		40.98		
4	建筑安装工程费=1+2+3		20528.65		
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-1#蚕房建筑					
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		336193.31		
1.1	其中:材料暂估价				
2	总价措施项目费用合计		19968.52		
2.1	其中:安全文明施工费		18292.48		
3	其他项目费用合计		712.32		
4	建筑安装工程费=1+2+3		356874.15		
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-1#蚕房安装					
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		26194.09		

单位工程预算汇总表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

序号	汇总内容		金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价			
2	总价措施项目费用合计		1425.07	
2.1	其中:安全文明施工费		1011.34	
3	其他项目费用合计		55.24	
4	建筑安装工程费=1+2+3		27674.40	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-2#蚕房建筑				
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		259885.25	
1.1	其中:材料暂估价			
2	总价措施项目费用合计		16376.27	
2.1	其中:安全文明施工费		15001.75	
3	其他项目费用合计		552.52	
4	建筑安装工程费=1+2+3		276814.04	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-2#蚕房安装				
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		26194.09	
1.1	其中:材料暂估价			
2	总价措施项目费用合计		1425.07	
2.1	其中:安全文明施工费		1011.34	
3	其他项目费用合计		55.24	
4	建筑安装工程费=1+2+3		27674.40	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-3#蚕房建筑				
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		407606.36	
1.1	其中:材料暂估价			

单位工程预算汇总表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）				第4页 共4页
序号	汇总内容	金额(元)	备注	
2	总价措施项目费用合计	22688.99		
2.1	其中:安全文明施工费	20784.60		
3	其他项目费用合计	860.59		
4	建筑安装工程费=1+2+3	431155.94		
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-3#蚕房安装				
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	24918.23		
1.1	其中:材料暂估价			
2	总价措施项目费用合计	1346.54		
2.1	其中:安全文明施工费	955.61		
3	其他项目费用合计	52.53		
4	建筑安装工程费=1+2+3	26317.30		
工程项目汇总				
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1272679.72		
1.1	其中:材料暂估价			
2	总价措施项目费用合计	76015.59		
2.1	其中:安全文明施工费	67827.75		
3	其他项目费用合计	52697.39		
4	建筑安装工程费=1+2+3	1401392.70		

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平拆除						14454.08					
	分部分项工程				14454.08						
	拆除工程				14454.08						
011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除原有砖墙围墙 2. 拆除原有砖墙瓦面建筑		101.65	91.79	9330.45	5.86		72.18	8.27	2.81	
AC-2-16	履带式液压岩石破碎机拆除 砖、砌块砌体	10	10.165	917.94	9330.86	58.61		721.78	82.72	28.09	
011607002001	瓦屋面拆除 1. 拆除原有砖墙瓦面建筑	m²	230.28	5.92	1363.26	5.04			0.53	0.18	
AC-1-51	拆除屋面 瓦顶、望板油毡顶 平瓦、小青瓦顶	100	2.3028	592.88	1365.28	504.03			53.43	18.15	
010103002001	渣土弃置（运距第1km） 1. 余土品种：渣土 2. 运距：第1km 3. 清单工程量按定额规则计算 4. 结算按实际签证执行		110.86	15.72	1742.72	0.98		12.38	1.42	0.48	
AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土（斗容量1） 1km以内	100	1.1086	1570.95	1741.56	97.68		1237.86	141.57	48.08	
桂010103003001	渣土弃置（每增运1km） 1. 余土品种：渣土 2. 运距：增运4km 3. 清单工程量按定额规则计算 4. 结算按实际签证执行	• km	443.44	4.55	2017.65			3.87	0.41	0.14	
AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100	1.1086	1819.72	2017.34			1547.04	163.99	55.69	
	小 计				14454.08						
	Σ人工费				1864.92						
	Σ材料费										

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第2页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	Σ机械费				10425.66						
	Σ管理费				1301.93						
	Σ利 润				442.38						
	单价措施项目										
	小 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										
	Σ管理费										
	Σ利 润										
	合 计				14454.08						
	Σ人工费				1864.92						
	Σ材料费										
	Σ机械费				10425.66						
	Σ管理费				1301.93						
	Σ利 润				442.38						
	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平建筑					57222.20					
	分部分项工程				57222.20						
	新建工程				57222.20						
010101001001	平整场地 1.清理场地	m²	1260.00	0.81	1020.60	0.08		0.60	0.08	0.03	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
C1-0103	机械平整场地	1000m²	1.26000	827.34	1042.45	84.00		602.53	82.38	34.33	
040103001001	回填方 1. 密实度: 按设计及规范要求 2. 填方材料品种: 符合设计及规范要求 3. 填方来源: 符合设计及规范要求		1465.00	5.92	8672.80	0.50		4.41	0.59	0.25	
C1-0121换	沟槽(台、井背) 振动压路机回填土	100	14.6500	591.85	8670.60	50.40		440.72	58.93	24.56	
040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内		218.25	15.49	3380.69	9.47		3.39	1.54	0.64	
C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.2183	10845.91	2367.66	9000.01			1080.00	450.00	
C1-0025换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 装车 三类土	1000	0.19643	5171.98	1015.93	520.00		3771.74	515.01	214.59	
040103001002	回填方 1. 密实度: 按设计 2. 填方材料品种: 按设计 3. 填方材料粒径: 按设计		134.15	9.34	1252.96	4.73		3.02	0.93	0.39	
C1-0102换	人工填土夯实	100	0.2683	2745.86	736.71	2162.24		116.29	273.42	113.93	
C1-0105换	机械填土碾压	1000	0.10732	4806.20	515.80	504.00		3484.21	478.59	199.41	
040203007001	地面硬化 1. 150厚C25砼面层随打随光(每隔6m设伸缩缝) 2. 100厚天然级配砂石垫层(密实度>94%) 3. 素土夯实	m²	185.00	100.35	18564.75	16.90	73.78	0.36	4.27	2.12	
C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=15](换: 预拌普通混凝土 C25)	100m²	1.8500	7336.45	13572.43	647.60	6219.36	2.34	168.98	84.49	
C1-0170换	垫层 砂砾石	10	1.850	1952.38	3611.90	689.00	930.24	5.44	180.55	90.28	
C1-0101	人工原土夯实	100m²	1.8500	188.94	349.54	137.76		19.03	18.81	7.84	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第4页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
C2-0123	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5	100m	0.2834	1305.70	370.04	729.50	173.24	57.86	204.71	102.36	
C1-0266	伸缩缝 油浸麻丝 平面	10m	2.834	233.39	661.43	68.00	132.07		17.68	8.84	
040201022001	排水沟一 1. 100厚C15砼垫层 2. M7.5水泥砂浆砌筑实心砖 3. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m	120.00	170.37	20444.40	55.76	87.22	0.19	14.85	7.39	
C3-0099换	混凝土垫层(换:预拌普通混凝土 C15)	10	1.200	4301.78	5162.14	602.00	3290.45	4.88	188.13	91.03	
C1-0203换	砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑	10	1.728	4630.50	8001.50	1149.00	2892.30	4.48	299.90	149.95	
C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧	100m²	0.9600	5444.30	5226.53	3057.30	1028.04	5.79	796.40	398.20	
C5-0976	非定型井抹灰 砖墙20mm 井底	100m²	0.5280	3891.02	2054.46	1985.00	1010.49	5.79	517.61	258.80	
040201022002	排水沟二 1. 100厚C15砼垫层 2. M7.5水泥砂浆砌筑实心砖 3. 20厚1:3水泥砂浆抹面 4. 预制C30混凝土板500*500*50mm	m	20.00	194.30	3886.00	65.94	96.25	0.22	17.51	8.72	
C3-0099换	混凝土垫层(换:预拌普通混凝土 C15)	10	0.200	4301.78	860.36	602.00	3290.45	4.88	188.13	91.03	
C1-0203换	砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑	10	0.252	4630.50	1166.89	1149.00	2892.30	4.48	299.90	149.95	
C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧	100m²	0.1400	5444.30	762.20	3057.30	1028.04	5.79	796.40	398.20	
C5-0976	非定型井抹灰 砖墙20mm 井底	100m²	0.1760	3891.02	684.82	1985.00	1010.49	5.79	517.61	258.80	
C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内 {换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.050	4838.95	241.95	620.00	3828.83	5.31	162.58	81.29	
C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m³以内	10	0.050	3392.35	169.62	2009.40	495.06	3.89	523.46	261.73	
	小 计				57222.20						
	Σ人工费				14671.16						

表一-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第5页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	Σ材料费				26040.70						
	Σ机械费				8455.45						
	Σ管理费				4348.17						
	Σ利 润				2049.45						
	单价措施项目										
	小 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										
	Σ管理费										
	Σ利 润										
	合 计				57222.20						
	Σ人工费				14671.16						
	Σ材料费				26040.70						
	Σ机械费				8455.45						
	Σ管理费				4348.17						
	Σ利 润				2049.45						
	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平安装				8829.40						
	分部分项工程				8829.40						
4.	B4 电气设备安装工程				6633.56						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第6页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
030408001001	电力电缆YJV-0.6/1-3*25+2*16-SC50-FC	m	5.20	114.70	596.44	5.13	103.57	0.32	1.69	0.65	
B4-0917	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤35mm²)	100m	0.0520	11470.46	596.46	513.08	10356.89	32.01	168.98	65.41	
030411004001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-5*16mm2-PC50-架空	m	231.70	17.97	4163.65	1.11	15.87		0.34	0.13	
B4-1500	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (≤16mm²)	100m单 线	2.3170	1797.29	4164.32	110.61	1586.77		34.29	13.27	
030411001001	镀锌钢管SC50	m	5.20	44.02	228.90	9.17	29.05	0.40	2.97	1.15	
B4-0771	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)	100m	0.0520	4401.59	228.88	917.00	2904.65	40.16	296.72	114.86	
030411001002	刚性阻燃管PC50	m	44.34	37.09	1644.57	18.00	9.93	0.24	5.65	2.19	
B4-1374	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 (≤50mm)	100m	0.4434	3707.95	1644.11	1799.85	992.36	23.64	565.28	218.82	
9.	B9 给排水、燃气工程				2195.84						
031001006001	PP-R给水管DN32	m	62.17	35.32	2195.84	18.34	7.85	0.15	5.73	2.22	
B9-0126换	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装公称外径 (32mm以内)	10m	6.217	353.29	2196.40	183.44	78.59	1.46	57.32	22.19	
	小 计				8829.40						
	Σ人工费				2269.87						
	Σ材料费				5295.03						
	Σ机械费				23.71						
	Σ管理费				709.76						
	Σ利润				274.60						
	单价措施项目										
	小 计										

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目 (桑蚕基地) 第7页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										
	Σ管理费										
	Σ利润										
	合 计				8829.40						
	Σ人工费				2269.87						
	Σ材料费				5295.03						
	Σ机械费				23.71						
	Σ管理费				709.76						
	Σ利润				274.60						
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目 (桑蚕基地) - 工具房建筑					91677.00						
分部分项工程											
1.	土(石)方工程				71430.34						
010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 按设计 2. 挖土深度: 按设计 3. 弃土运距: 综合考虑		32.83	10.41	341.76	4.69		4.09	0.99	0.34	
A-1-10	人工挖沟槽 (基坑) 三类土 深2m以内	100	0.0328	4858.65	159.36	4090.29		4.45	462.71	159.69	
A-1-17	液压挖掘机挖一般土方 斗容量 (0.4)	1000	0.02955	6180.78	182.64	673.06		4535.93	588.62	203.15	
010103001001	回填方 1. 密实度: 按设计及规范要求 2. 填方材料品种: 符合设计及规范要求		18.33	8.86	162.40	4.37		3.10	0.84	0.29	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	3. 填方来源:符合设计及规范要求										
A-1-93	人工回填土 夯填	100	0.0367	2551.08	93.62	1913.90		236.08	242.95	83.85	
A-1-94换	挖掘机回填土	100	0.1466	470.08	68.91	67.31		328.86	44.77	15.45	
010103002001	余土弃置(运距第1km) 1. 余土品种:废土 2. 运距:第1km 3. 清单工程量按定额规则计算 4. 结算按实际签证执行		14.50	9.73	141.09	0.67		7.53	0.93	0.32	
A-1-127	装载机装土斗容量(1)自卸汽车运土 (运距1km以内) 10t	1000	0.01450	9733.86	141.14	673.06		7530.37	926.99	319.93	
桂010103003001	余土弃置(每增运1km) 1. 余土品种:废土 2. 运距:暂按4km 3. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数 计算 4. 结算按实际签证执行	• km	58.00	6.12	354.96			5.16	0.58	0.20	
A-1-137	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 2t	1000	0.01450	24487.77	355.07			20637.61	2332.05	804.87	
	A.3 砌筑工程				12161.67						
010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂浆 砌MU10页岩多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		23.20	524.21	12161.67	201.11	231.84	0.27	56.39	19.33	
A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度 (180mm) (换:水泥砂浆中砂M7.5)	10	2.320	5242.09	12161.65	2011.13	2318.43	2.67	563.86	193.32	
	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				20942.57						
010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:毛石砼 2. 混凝土强度等级:C15		13.68	369.70	5057.50	50.47	288.57	0.66	14.32	4.91	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-5-4换	带形基础 毛石混凝土(换:预拌普通混凝土 C15)	10	1.368	3696.93	5057.40	504.73	2885.68	6.58	143.17	49.09	
010502002001	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25		1.84	509.65	937.76	101.41	353.46	1.32	28.76	9.86	
A-5-20换	混凝土柱 构造柱(换:预拌普通混凝土 C25)	10	0.184	5096.53	937.76	1014.07	3534.63	13.16	287.62	98.61	
010503001001	基础梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25		1.23	420.14	516.77	38.15	353.57	1.33	11.06	3.79	
A-5-21换	混凝土 基础梁(换:预拌普通混凝土 C25)	10	0.123	4201.25	516.75	381.50	3535.69	13.26	110.53	37.90	
010503002001	矩形梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25		0.40	427.89	171.16	43.63	353.55	1.33	12.60	4.33	
A-5-22换	混凝土 单梁、连续梁(换:预拌普通混凝土 C25)	10	0.040	4278.69	171.15	436.32	3535.45	13.26	125.88	43.16	
010503004001	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25		2.28	501.34	1143.06	95.88	353.68	0.82	27.07	9.29	
A-5-24换	混凝土 圈梁(换:预拌普通混凝土 C25)	10	0.228	5013.27	1143.03	958.77	3536.74	8.17	270.74	92.83	
010503004002	窗台压顶 部位:窗台 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25		0.11	501.37	55.15	95.91	353.64	0.82	27.09	9.27	
A-5-24换	混凝土 圈梁(换:预拌普通混凝土 C25)	10	0.011	5013.27	55.15	958.77	3536.74	8.17	270.74	92.83	
010503005001	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25		0.47	529.79	249.00	115.04	354.23	1.32	32.60	11.17	
A-5-25换	混凝土 过梁(换:预拌普通混凝土 C25)	10	0.047	5298.00	249.01	1150.52	3542.33	13.26	325.86	111.72	
010505003001	平板 1.混凝土种类:商品砼		2.94	430.61	1265.99	45.21	354.00	1.35	13.04	4.47	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第10页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-5-32换	2. 混凝土强度等级:C25										
	混凝土 平板 (换:预拌普通混凝土 C25)	10	0.294	4306.10	1265.99	452.12	3540.02	13.47	130.37	44.70	
010507001001	散水 1. 散水宽800mm,做法详11ZJ001-P125-散水1 2. 60厚C15混凝土, 面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 4. 150厚三七灰土 5. 素土夯实, 向外坡4%	m ²	20.74	124.54	2582.96	35.69	72.67	0.36	9.07	3.12	
A-5-58换	混凝土 散水 60mm厚 随捣随光面 (换:水泥砂浆 1:1 换:预拌普通混凝土 C15)	100m ²	0.2074	6274.69	1301.37	2079.49	3229.42	0.82	582.49	199.71	
A-10-1换	垫层 灰土 3 : 7	10	0.311	4005.95	1245.85	909.75	2692.45	10.88	205.30	70.89	
A-1-90	人工打夯 原土	100m ²	0.2074	171.66	35.60	125.64		19.03	16.35	5.64	
010507001002	水泥砂浆坡道 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽水泥金刚砂防滑条, 中距150, 凸出坡面5mm 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 60厚或100厚C15混凝土 4. 300厚三七灰土 5. 素土夯实 (坡度按单项工程设计) 6. 做法详11ZJ001-P130-坡2	m ²	8.10	267.48	2166.59	79.25	155.75	0.61	17.90	6.18	
A-10-26换	整体面层 水泥砂浆楼地面 防滑坡道 20mm (换:水泥砂浆 1:2)	100m ²	0.0810	4040.72	327.30	2343.76	870.77	4.13	523.58	180.79	
A-10-133换	其他装饰项目 楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	0.5400	1176.65	635.39	342.18	697.54		76.31	26.35	
A-5-3换	混凝土垫层 (换:预拌普通混凝土 C15)	10	0.049	4419.15	216.54	735.20	3267.08	8.52	208.24	71.40	
A-10-1换	垫层 灰土 3 : 7	10	0.243	4005.95	973.45	909.75	2692.45	10.88	205.30	70.89	
A-1-90	人工打夯 原土	100m ²	0.0810	171.66	13.90	125.64		19.03	16.35	5.64	

表一08

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
010401014001	暗沟 1.做法详见11ZJ901-P145-暗沟3 2.70厚C10混凝土垫层 3.MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 4. C25细石混凝土预制盖板490*320*50mm	m	25.92	46.54	1206.32	12.56	27.46	0.05	3.75	1.36	
A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C10}	10	0.112	3299.06	369.49	735.20	2179.61	8.52	208.24	71.40	
A-4-50换	烧结空心砌块墙(卧砌) 墙厚(115mm){换:水 泥砂浆中砂M5}	10	0.087	4706.23	409.44	2340.30	1346.82	1.52	655.71	224.81	
A-5-429换	装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装 {换:预拌细石混凝土 C25}	10	0.042	10169.32	427.11	940.03	8344.50	5.32	400.83	182.45	
010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 10以内 (综合)	t	0.149	5571.88	830.21	1012.28	3991.88	18.05	288.46	98.93	
A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.149	5571.84	830.20	1012.27	3991.86	18.03	288.48	98.91	
010515001002	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以上 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 10以上 (综合)	t	0.019	5253.68	99.82	766.84	3980.00	47.37	227.89	78.42	
A-5-290换	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以上	t	0.019	5253.39	99.81	766.96	3979.84	47.38	228.02	78.18	
010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以内 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10 以内 (综合)	t	0.213	5518.87	1175.52	1065.54	3861.13	22.39	304.60	104.46	
A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以 内	t	0.213	5518.85	1175.52	1065.55	3861.12	22.38	304.62	104.44	
010515001004	现浇构件螺纹钢制安 10以上 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10 以上 (综合)	t	0.679	4993.64	3390.68	807.33	3664.57	52.86	240.85	82.58	
A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以 上	t	0.679	4993.63	3390.67	807.33	3664.56	52.86	240.85	82.58	
010516002001	铁件 1.钢板埋件180*180*6mm, 4 14	t	0.010	9408.00	94.08	1397.00	6795.00	303.00	476.00	163.00	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第12页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-5-357	铁件 一般铁件	t	0.010	9407.82	94.08	1396.50	6794.70	303.44	475.98	163.19	
6.	金属结构工程				2713.54						
010603003001	钢管柱 1.类型: 钢管柱DN60*2.0 2.钢材品种、规格:Q235 3.所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍, 面油铜色金属漆二遍	t	0.006	9171.66	55.03	1905.00	5293.33	628.33	780.00	296.67	
A-6-79换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板	t	0.006	7205.28	43.23	1105.98	4924.43	399.10	421.42	144.49	
A-6-18换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢柱 质量(≤3t)	t	0.006	1326.62	7.96	411.68	250.50	229.93	272.04	123.83	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0014	905.67	1.27	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.0014	660.19	0.92	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.0014	1175.75	1.65	694.58	238.55		154.89	53.48	
010606002001	钢檩条 1.类型: 檩条B60*40*2.0 2.钢材品种、规格:Q235 3.所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍, 面油铜色金属漆二遍	t	0.277	9488.42	2628.29	2098.92	5371.34	609.24	819.28	313.29	
A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.277	7001.75	1939.48	1130.91	4864.99	273.76	393.31	134.85	
A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.277	1444.44	400.11	337.57	314.06	335.47	285.37	129.90	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.1053	905.67	95.37	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.1053	660.19	69.52	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.1053	1175.75	123.81	694.58	238.55		154.89	53.48	
桂010103003002	1类钢材运距(第1km) 1.运距:1km 2.清单工程量按定额规则计算	t·km	0.01	108.00	1.08	12.00	5.00	61.00	20.00	7.00	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-6-83	3. 结算按实际签证执行 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内	10t	0.0010	1081.11	1.08	116.66	51.39	608.80	203.13	69.64	
桂010103003003	1类钢材运距（每增运1km） 1. 运距：暂按增运4km 2. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数 计算 3. 结算按实际签证执行	t • km	0.02	7.50	0.15	1.50		4.00	1.50	0.50	
A-6-84	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距每增1km	10t	0.0010	164.70	0.16	31.40		84.80	32.54	11.16	
桂010103003004	2类钢材运距（第1km） 1. 运距：1km 2. 清单工程量按定额规则计算 3. 结算按实际签证执行	t • km	0.28	88.33	24.73	8.54	4.54	50.46	16.54	5.68	
A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以 内	10t	0.0280	882.81	24.72	85.25	45.25	504.76	165.20	56.64	
桂010103003005	2类钢材运距（每增运1km） 1. 运距：暂按增运4km 2. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数 计算 3. 结算按实际签证执行	t • km	1.12	3.80	4.26	0.56		2.12	0.75	0.26	
A-6-86	钢构件运输 其他金属构件运输 运距每增 1km	10t	0.0280	152.00	4.26	22.44		84.80	30.03	10.30	
8.	屋面及防水工程				2418.99						
010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:2.5mm灰色树脂瓦（配套 正脊、侧脊）	m²	50.67	47.74	2418.99	4.80	39.73	0.01	1.35	0.46	
A7-8换	屋面铺波纹瓦 树脂瓦 铺于钢檩(换:水泥砂 浆中砂M5)	100m²	0.5067	4773.44	2418.70	479.66	3972.64	1.28	134.66	46.17	
10.	楼地面装饰工程				8343.26						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第14页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
011102003001	块料地面 1.5-8厚陶瓷锦砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.5厚1:1水泥砂浆结合层 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.素水泥浆一遍 5.80厚C15混凝土 6.基土压(夯)实 7.做法详见15ZJ001-P28-地202	m²	30.38	155.85	4734.72	53.42	81.24	0.30	12.16	4.19	
A-10-76换	块料面层 陶瓷锦砖{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:1}	100m²	0.3038	11878.64	3608.73	4628.43	5510.40	4.08	1033.05	356.70	
A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.243	4419.15	1073.85	735.20	3267.08	8.52	208.24	71.40	
A-1-90	人工打夯 原土	100m²	0.3038	171.66	52.15	125.64		19.03	16.35	5.64	
011102003002	块料楼面 1.5-8厚陶瓷锦砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.5厚1:1水泥砂浆结合层 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.素水泥浆一遍 5.做法详见15ZJ001-P28-地202	m²	30.38	118.78	3608.54	46.28	55.10	0.04	10.33	3.57	
A-10-76换	块料面层 陶瓷锦砖{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:1}	100m²	0.3038	11878.64	3608.73	4628.43	5510.40	4.08	1033.05	356.70	
13.	门窗工程				3901.04						
010807001001	铝合金推拉窗 1.96系列带纱银色铝合金窗,5厚浮法透明玻璃	m²	7.56	516.01	3901.04	61.59	420.91		13.74	4.74	
A-13-41换	铝合金窗安装 推拉	100m²	0.0756	45309.93	3425.43	4673.44	37914.75		1042.18	359.85	
A-13-44换	普通铝合金窗纱扇安装 推拉	100m²	0.0756	6291.00	475.60	1485.98	4176.00		331.37	114.42	
11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				19949.06						
011406003001	内墙抹灰 1.做法详见15ZJ001-P52-内墙106A 2.9厚2:1:6水泥石灰膏砂浆分遍抹平	m²	147.84	7.95	1175.33	3.71	2.87	0.02	0.83	0.29	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第15页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm {换:石膏砂浆 1:2}	100m²	1.4784	794.74	1174.94	370.81	287.28	1.73	83.08	28.69	
011406003002	内墙刮腻子 1. 做法详见15ZJ001-P52-内墙106A 2. 2厚面层耐水腻子分遍抹平	m²	147.84	19.23	2842.96	10.43	5.11		2.33	0.80	
A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	1.4784	1922.69	2842.50	1043.21	510.51		232.64	80.33	
011407001001	外墙面抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 做法详见15ZJ001-P80-外墙11	m²	160.06	64.53	10328.67	38.04	12.91	0.06	8.65	2.99	
A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5) mm {换:水泥砂浆 1:3}	100m²	1.6006	5513.87	8825.50	3591.77	679.15	3.71	801.79	276.85	
A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm {换:水泥砂浆 1:3}	100m²	1.6006	-458.62	-734.07	-206.00	-176.21	-0.96	-46.15	-15.94	
A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m²	1.6006	533.36	853.70	145.52	328.65		32.45	11.21	
A-8-103换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 每增减5 mm	100m²	1.6006	864.21	1383.25	272.86	458.91	3.40	77.35	26.52	
011407001002	外墙涂料-黄色 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 做法详见15ZJ001-P80-外墙11 4. 部位: 外墙900mm以下	m²	20.49	35.00	717.15		35.00				
B-	外墙涂料	m²	20.49	35.00	717.15		35.00				
011407001003	外墙涂料-白色 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 做法详见15ZJ001-P80-外墙11 4. 部位: 外墙900mm以上	m²	139.57	35.00	4884.95		35.00				
B-	外墙涂料	m²	139.57	35.00	4884.95		35.00				
	小 计				71430.34						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第16页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	Σ人工费				21442.16						
	Σ材料费				39841.47						
	Σ机械费				900.11						
	Σ管理费				5444.43						
	Σ利 润				1884.80						
	单价措施项目				20246.66						
011701	脚手架工程				7223.22						
桂011701001001	外脚手架	m²	180.31	40.06	7223.22	24.15	6.69	2.68	4.00	1.37	
A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m²	1.8031	4006.15	7223.49	2415.07	669.26	268.44	399.84	136.86	
011702	混凝土模板及支架(撑)				10007.06						
011702001001	基础	m³	45.60	57.18	2607.41	32.24	10.31	0.61	9.20	3.15	
A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m²	0.4560	5718.71	2607.73	3223.94	1031.45	61.45	919.91	315.40	
011702003001	构造柱	m³	25.31	75.51	1911.16	41.63	15.52	0.37	11.76	4.03	
A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2531	7551.50	1911.28	4162.85	1552.44	37.09	1175.98	403.19	
011702005001	基础梁	m³	13.68	63.20	864.58	32.24	15.96	0.75	9.24	3.17	
A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1368	6319.23	864.47	3223.93	1596.00	74.88	923.67	316.69	
011702006001	矩形梁	m³	4.53	82.88	375.45	41.39	13.58	7.21	13.61	4.67	
A-5-196	矩形梁 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0453	8287.90	375.44	4139.29	1358.49	721.18	1360.93	466.61	
011702008001	圈梁	m³	24.22	58.26	1411.06	33.38	8.91	1.25	9.70	3.32	
A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.2422	5825.20	1410.86	3338.36	890.53	124.58	969.62	332.44	
011702009001	过梁	m³	5.55	97.16	539.24	50.08	17.80	5.54	15.57	5.34	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.0555	9715.74	539.22	5007.54	1779.58	554.37	1557.33	533.94	
011702016001	平板	m²	29.44	62.68	1845.30	33.57	12.74	1.39	9.79	3.36	
A-5-216	平板 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.2944	6267.36	1845.11	3357.43	1274.36	138.55	978.87	335.61	
011702028001	压顶	m	4.92	47.53	233.85	26.69	8.62	0.58	7.64	2.62	
A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.049	4772.06	233.83	2679.88	865.54	58.15	766.65	262.85	
011702029001	散水	m²	20.74	10.56	219.01	5.52	2.65		1.55	0.53	
A-5-243	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	100m²投影面积	0.2074	1055.42	218.89	551.91	265.26		154.53	52.98	
011705	大型机械设备进出场及安拆				3016.38						
011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1612.33	1612.33	112.18	123.84	1139.15	141.40	48.80	
A-21-35	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1 以内)	台次	1	1612.33	1612.33	112.18	123.84	1139.15	141.40	48.80	
011705001002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1404.05	1404.05	112.18	88.84	994.00	125.00	43.14	
A-21-52	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1404.05	1404.05	112.18	88.84	994.00	125.00	43.14	
	小 计				20246.66						
	Σ人工费				10051.68						
	Σ材料费				3348.78						
	Σ机械费				2801.28						
	Σ管理费				2572.16						
	Σ利 润				881.98						
	合 计				91677.00						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第18页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	Σ人工费				31493.84						
	Σ材料费				43190.25						
	Σ机械费				3701.39						
	Σ管理费				8016.59						
	Σ利 润				2766.78						
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-工具房安装						19505.71					
	分部分项工程										
4.	B4 电气设备安装工程				19505.71						
					5622.63						
030404017001	照明配电箱 1. 安装方式：距地1.6m暗装 2. 非标准型，按系统图配	台	1	1258.40	1258.40	122.59	1028.36	12.65	41.92	16.23	
B4-0088	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	1258.40	1258.40	122.59	1028.36	12.65	41.92	16.23	
030409008001	总等电位端子箱 1. 安装方式：距地1.6m暗装 2. 非标准型，按系统图配	台	1	198.44	198.44	108.97	33.90	2.05	34.42	13.32	
B4-1202	等电位联结 总等电位端子联结箱	台	1	198.44	198.44	108.97	33.90	2.05	34.42	13.32	
030412001001	LED灯 1. 安装方式：吊顶安装高度 2. 规格：LED36W，光通量3600lm，色温6000	套	6	88.74	532.44	23.70	51.95	0.22	7.41	2.87	
B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（mm）≤2000	10套	0.6	887.38	532.43	237.01	519.52	2.16	74.14	28.70	
030404035001	安全型双联二三极暗装插座 1. 安装方式：距地1.3m暗装 2. 规格：86型 250V 10A	套	5	31.87	159.35	12.79	12.66		3.96	1.53	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第19页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
B4-1980	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 3孔	10套	0.5	318.74	159.37	127.86	126.62		39.64	15.34	
030404035002	空调插座 1. 安装方式: 距地2.3m暗装 2. 规格: 86型 250V 10A	套	1	40.92	40.92	18.33	13.52		5.68	2.20	
B4-1985	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔	10套	0.1	409.17	40.92	183.25	135.20		56.81	21.99	
030404035003	抽油烟机插座插座 1. 安装方式: 距地2.3m暗装 2. 规格: 86型 250V 10A	套	1	31.87	31.87	12.79	12.66		3.96	1.53	
B4-1980	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 3孔	10套	0.1	318.74	31.87	127.86	126.62		39.64	15.34	
030404034001	双联开关 1. 安装方式: 距地1.3m暗装 2. 规格: 86型 250V 10A	套	2	31.89	63.78	12.60	12.94		3.91	1.51	
B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	0.2	318.83	63.77	125.95	129.44		39.04	15.11	
030411004001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*2.5mm2-PC16-WS.CE	m	101.67	3.90	396.51	0.71	2.78		0.22	0.08	
B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm²) ≤2.5	100m单 线	1.0167	390.48	397.00	70.83	277.82		21.96	8.50	
030411004002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*4mm2-PC20-WS.CE	m	160.53	5.48	879.70	0.67	4.36		0.21	0.08	
B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm²) ≤4	100m单 线	1.6053	548.67	880.78	67.47	436.20		20.92	8.10	
030411001001	刚性阻燃管PC16	m	25.39	20.71	525.83	11.31	3.77	0.12	3.54	1.37	
B4-1370	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直 径 (mm) ≤20	100m	0.2539	2071.79	526.03	1130.95	376.91	12.09	354.34	137.16	
030411001002	刚性阻燃管PC20	m	45.51	21.59	982.56	11.31	4.60	0.13	3.55	1.37	
B4-1370	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直 径 (≤20mm)	100m	0.4551	2158.55	982.36	1130.95	460.04	12.85	354.58	137.26	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第20页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
030413002001	凿(压)槽及恢复	m	31.90	17.33	552.83	9.44	2.90	0.29	3.02	1.17	
B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤32mm)	10m	3.190	104.62	333.74	61.75	10.76	1.75	19.69	7.62	
B4-2045换	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤32mm) {换:水泥砂浆 1:2.5 换:水 泥砂浆 1:3}	10m	3.190	68.58	218.77	32.69	18.23	1.12	10.48	4.06	
	防雷及接地工程				2995.87						
030409008002	测试板 1.此符号表示此处于距地500处设预埋连接板,具体做法参照图集15D503第29页	块	4	78.53	314.12	25.43	34.76	3.58	8.99	3.48	
B4-1204	接地测试板	块	4	78.53	314.12	25.43	34.76	3.58	8.99	3.48	
030409001001	接地极40*4 1.做法:40*4的不锈钢钢将独立基础内钢筋与基础梁焊接连通,形成电气回路 2.2*(-40*4)不锈钢钢引至建筑物MEB 3.要求所有独立基础内主筋与地梁主筋焊接	根	12	88.47	1061.64	39.23	16.62	9.21	15.02	5.81	
B4-1111	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	12	88.47	1061.64	39.23	16.62	9.21	15.02	5.81	
030409002001	接地母线 1.利用基础底梁上的上下两层钢筋中的两根 > 16主筋通长焊接形成的基础接地网	m	22.80	17.76	404.93	9.44	0.81	2.05	3.56	1.38	
B4-1131	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	10m	2.280	177.59	404.91	94.44	8.08	20.48	35.63	13.79	
030409003001	避雷引下线 1.引下线下部在室外地坪下0.8-1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm*40mm不锈钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m	m	4.00	16.47	65.88	7.45	0.72	3.23	3.31	1.28	
B4-1154换	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.400	164.55	65.82	74.46	7.16	32.25	33.08	12.81	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
030414011001	接地装置	系统	1	1149.30	1149.30	630.90	4.64	146.15	240.89	93.25	
B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1149.30	1149.30	630.90	4.64	146.15	240.89	93.25	
9.	B9 给排水、燃气工程				10887.21						
031003001001	闸阀dn25	个	3	26.97	80.91	11.26	10.08		3.49	1.35	
B9-0381	蝶阀安装 公称直径(25mm以内)	个	3	26.97	80.91	11.26	10.08		3.49	1.35	
桂031004022001	检查口De110	个	18	19.23	346.14	8.81	6.07		2.73	1.06	
B9-0665	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(100mm)以内	10个	1.8	192.27	346.09	88.09	60.70		27.31	10.57	
桂031004021001	圆地漏De80	个	17	128.95	2192.15	49.76	54.03		15.43	5.97	
B9-0649换	给排水附件安装 地漏安装 公称直径(100mm)以内(换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	1.7	1289.49	2192.13	497.64	540.30		154.27	59.72	
桂031004020001	洗菜盆龙头 1.铜质, 甲方定	个	1	51.71	51.71	3.27	45.53		1.01	0.39	
B9-0636	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(15mm以内)	10个	0.1	517.05	51.71	32.69	455.25		10.13	3.92	
桂031004020002	铜质水龙头DN15	个	6	20.50	123.00	3.27	15.23		1.01	0.39	
B9-0636	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(15mm以内)	10个	0.6	204.96	122.98	32.69	152.25		10.13	3.92	
031004004001	洗菜盆 1.不锈钢, 甲方定	套	1	242.45	242.45	43.25	173.54		13.41	5.19	
B9-0602	洗涤盆安装 洗涤盆 单嘴	10套	0.1	2424.49	242.45	432.53	1735.36		134.08	51.90	
03B001	存水弯De80	个	1	20.00	20.00		20.00				
B-	存水弯De80	个	1	20.00	20.00		20.00				
03B002	87型雨水斗De110 1.详见09S302-9 II型	个	18	50.00	900.00		50.00				

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第22页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
B-	87型雨水斗De110	个	18	50.00	900.00		50.00				
03B003	成品隔油池 1.有效容积1立方 2.暂估价,结算以实际发生为准	个	1	3000.00	3000.00		3000.00				
B-	成品隔油池	个	1	3000.00	3000.00		3000.00				
030901013001	手提式灭火器 1.干粉磷酸铵盐, MF/ABC4 2.灭火器级别2A/具	具	12	98.99	1187.88	17.88	70.54		5.54	2.15	
B9-0936	灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内	10个	1.2	989.89	1187.87	178.80	705.37		55.43	21.46	
031001006001	PP-R给水管DN25	m	5.26	29.63	155.85	16.19	5.41	0.15	5.06	1.96	
B9-0125换	塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（25mm以内）	10m	0.526	296.35	155.88	161.91	54.07	1.48	50.65	19.61	
031001006002	PVC-U排水管de80	m	31.06	56.66	1759.86	27.72	15.30	0.05	8.61	3.33	
B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（110mm以内）	10m	3.006	585.43	1759.80	286.41	158.05	0.54	88.95	34.43	
031001006003	PVC-U雨水管de110	m	14.00	59.09	827.26	20.87	27.43	0.07	6.49	2.51	
B9-0198换	塑料管安装 塑料排水（雨水）通气立管安 装 公称外径（110mm以内）	10m	1.400	590.87	827.22	208.68	274.30	0.66	64.90	25.12	
	小 计				19505.71						
	Σ人工费				5782.51						
	Σ材料费				10256.56						
	Σ机械费				368.21						
	Σ管理费				1907.21						
	Σ利 润				737.28						
	单价措施项目										

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第23页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	小 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										
	Σ管理费										
	Σ利 润										
	合 计				19505.71						
	Σ人工费				5782.51						
	Σ材料费				10256.56						
	Σ机械费				368.21						
	Σ管理费				1907.21						
	Σ利 润				737.28						
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-1#蚕房建筑						336193.31					
分部分项工程											
1.	土（石）方工程				289060.42						
010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别：按设计 2.挖土深度：按设计 3.弃土运距：综合考虑		72.04	10.41	749.94	4.69		4.09	0.99	0.34	
A-1-10	人工挖沟槽（基坑）三类土 深2m以内	100	0.0720	4858.65	349.82	4090.29		4.45	462.71	159.69	
A-1-17	液压挖掘机挖一般土方 斗容量（0.4 ）	1000	0.06484	6180.78	400.76	673.06		4535.93	588.62	203.15	
4.	砌筑工程				20335.72						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目 (桑蚕基地)

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂浆 砌MU10页岩多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		38.51	524.21	20187.33	201.11	231.84	0.27	56.39	19.33	
A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm) {换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	3.851	5242.09	20187.29	2011.13	2318.43	2.67	563.86	193.32	
010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆掺5%的防水剂配制的防水砂浆	m²	4.92	30.16	148.39	13.29	10.95	0.03	3.73	1.28	
A-8-98换	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 {换:素水泥浆 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	100m²	0.0492	3016.78	148.43	1329.57	1094.79	3.37	373.22	127.96	
5.	混凝土及钢筋混凝土工程				82040.85						
010501001001	室内埋管砼包管 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15砼包边		0.70	441.92	309.34	73.51	326.71	0.86	20.83	7.14	
A-5-3换	混凝土垫层 {换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.070	4419.15	309.34	735.20	3267.08	8.52	208.24	71.40	
010501002001	轨道基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.42	407.22	578.25	40.05	339.13	0.82	11.44	3.92	
A-5-5换	带形基础 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.142	4072.26	578.26	400.47	3391.36	8.17	114.42	39.23	
010501002002	带形基础 1. 混凝土种类:毛石砼 2. 混凝土强度等级:C15		185.48	369.70	68571.96	50.47	288.57	0.66	14.32	4.91	
A-5-4换	带形基础 毛石混凝土 {换:预拌普通混凝土 C15}	10	18.548	3696.93	68570.66	504.73	2885.68	6.58	143.17	49.09	
010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		2.61	509.64	1330.16	101.41	353.46	1.31	28.76	9.86	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第25页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-5-20换	混凝土柱 构造柱(换: 预拌普通混凝土 C25)	10	0.261	5096.53	1330.19	1014.07	3534.63	13.16	287.62	98.61	
010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25		4.61	420.13	1936.80	38.15	353.57	1.33	11.05	3.79	
A-5-21换	混凝土 基础梁(换: 预拌普通混凝土 C25)	10	0.461	4201.25	1936.78	381.50	3535.69	13.26	110.53	37.90	
010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25		1.92	529.80	1017.22	115.05	354.23	1.33	32.59	11.17	
A-5-25换	混凝土 过梁(换: 预拌普通混凝土 C25)	10	0.192	5298.00	1017.22	1150.52	3542.33	13.26	325.86	111.72	
010507001001	散水 1. 散水500宽, 60mmC25混凝土散水 2. 50mm厚碎石垫层 3. 宜按6m的间距设置伸缩缝 4. 散水与外墙之间宜设缝, 缝宽为20-30mm, 用沥青砂或沥青胶泥嵌缝	m²	26.00	79.81	2075.06	25.89	41.97	0.13	7.07	2.43	
A-5-58换	混凝土 散水 60mm厚 随捣随光面(换: 预拌普通混凝土 C25)	100m²	0.2600	6447.73	1676.41	2032.63	3458.53	3.27	570.05	195.45	
A-10-10	垫层 碎石 干铺	10	0.130	2282.27	296.70	753.82	1227.47	6.43	169.54	58.54	
A-5-71换	混凝土地面 切缝	100m	0.0450	772.45	34.76	336.53	235.71	37.19	104.64	35.88	
A-8-111	变形缝与止水带 嵌填缝 沥青砂浆 平面	100m	0.0450	1489.20	67.01	699.89	482.78		195.97	67.19	
010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.179	5571.83	997.36	1012.29	3991.84	18.04	288.49	98.88	
A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.179	5571.84	997.36	1012.27	3991.86	18.03	288.48	98.91	
010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.897	4993.65	4479.30	807.34	3664.56	52.87	240.85	82.58	
A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.897	4993.63	4479.29	807.33	3664.56	52.86	240.85	82.58	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第26页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
010516002001	铁件 1. 钢板180*180*6 2. 钢筋 14 3. 钢板200*200*6; 角板125*25*6厚 4. 轨道基础 80800墙深100, 横向轨道 70*70角钢	t	0.083	8980.72	745.40	1510.48	6640.72		422.89	145.06	
A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.083	8980.78	745.40	1510.50	6640.75		422.94	145.01	
6.	金属结构工程				37604.62						
010602001001	钢屋架GJ-1 1. 钢材品种、规格:上下弦杆DN60*2.0; 腹杆DN42*1.5 2. 构件类型:钢屋架GJ-1 3. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍, 面油铜色金属漆二遍	t	0.460	9768.39	4493.46	2094.37	5334.02	819.87	892.22	343.39	
A-6-7换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢屋架(刚托架)质量(≤1.5t)	t	0.460	1521.27	699.78	358.22	217.37	420.75	330.28	150.34	
A-6-79换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板	t	0.460	7205.28	3314.43	1105.98	4924.43	399.10	421.42	144.49	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.1748	905.67	158.31	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.1748	660.19	115.40	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.1748	1175.75	205.52	694.58	238.55		154.89	53.48	
010606001001	钢支撑 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN42*1.5 2. 构件类型:CC1支撑、CC2支撑 3. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍, 面油铜色金属漆二遍	t	0.162	9488.83	1537.19	2099.14	5371.42	609.26	819.32	313.27	
A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.162	1444.44	234.00	337.57	314.06	335.47	285.37	129.90	
A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.162	7001.75	1134.28	1130.91	4864.99	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0616	905.67	55.79	584.38	119.59		130.32	45.00	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.0616	660.19	40.67	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.0616	1175.75	72.43	694.58	238.55		154.89	53.48	
010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管B60*40*2.0 2. 构件类型:檩条 3. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	1.734	9487.98	16452.16	2098.64	5371.28	609.23	819.21	313.28	
A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	1.734	1444.44	2504.66	337.57	314.06	335.47	285.37	129.90	
A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	1.734	7001.75	12141.03	1130.91	4864.99	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.6589	905.67	596.75	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.6589	660.19	435.00	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.6589	1175.75	774.70	694.58	238.55		154.89	53.48	
010604001001	轨道梁 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN42*1.5 2. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.154	9616.03	1480.87	2021.10	5381.56	772.27	841.04	320.06	
A-6-22换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁质量(≤1.5t)	t	0.154	1369.39	210.89	285.18	264.94	373.18	279.14	127.06	
A-6-79换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板	t	0.154	7205.28	1109.61	1105.98	4924.43	399.10	421.42	144.49	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0585	905.67	52.98	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.0585	660.19	38.62	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.0585	1175.75	68.78	694.58	238.55		154.89	53.48	
010603001001	竖向轨道 1. 钢材品种、规格:Q235B 槽钢10#	t	0.700	9769.81	6838.87	2467.69	5017.19	626.57	984.89	388.90	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第28页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	2. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍										
A-6-30换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢平台(钢走道)	t	0.700	2091.34	1463.94	715.80	302.48	352.82	453.09	206.24	
A-6-81换	钢结构制作 其他钢构件	t	0.700	6652.38	4656.67	1130.91	4525.79	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.2660	905.67	240.91	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.2600	660.19	171.65	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.2600	1175.75	305.70	694.58	238.55		154.89	53.48	
010606006001	移动平台 1. 钢材品种、规格:Q235B 槽钢10#; ∠50*3, 上铺3mm厚花纹钢板 2. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.661	9643.03	6374.04	2294.52	5119.24	626.58	946.26	375.57	
A-6-30换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢平台(钢走道)	t	0.661	2091.34	1382.38	715.80	302.48	352.82	453.09	206.24	
A-6-81换	钢结构制作 其他钢构件	t	0.661	6811.37	4502.32	1130.91	4680.15	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.1785	905.67	161.66	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.1785	660.19	117.84	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.1785	1175.75	209.87	694.58	238.55		154.89	53.48	
桂010103003001	1类钢材运距(第1km) 1. 运距:1km 2. 清单工程量按定额规则计算 3. 结算按实际签证执行	t·km	1.31	108.10	141.61	11.66	5.14	60.88	20.31	6.96	
A-6-83	钢结构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内	10t	0.1310	1081.11	141.63	116.66	51.39	608.80	203.13	69.64	
桂010103003002	1类钢材运距(每增运1km) 1. 运距:暂按增运4km	t·km	5.24	4.11	21.54	0.78		2.12	0.81	0.28	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目 (桑蚕基地)

第29页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	2. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 3. 结算按实际签证执行										
A-6-84	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距每增1km	10t	0.1310	164.70	21.58	31.40		84.80	32.54	11.16	
桂010103003003	2类钢材运距 (第1km) 1. 运距: 1km 2. 清单工程量按定额规则计算 3. 结算按实际签证执行	t • km	2.56	88.27	225.97	8.52	4.52	50.48	16.52	5.66	
A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.2560	882.81	226.00	85.25	45.25	504.76	165.20	56.64	
桂010103003004	2类钢材运距 (每增运1km) 1. 运距: 暂按增运4km 2. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 3. 结算按实际签证执行	t • km	10.24	3.80	38.91	0.56		2.12	0.75	0.26	
A-6-86	钢构件运输 其他金属构件运输 运距每增1km	10t	0.2560	152.00	38.91	22.44		84.80	30.03	10.30	
8.	屋面及防水工程				15674.00						
010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 2.5mm灰色树脂瓦 (配套正脊、侧脊) 屋面铺波紋瓦 树脂瓦 铺于钢檩 (换: 水泥砂浆中砂M5)	m²	328.32	47.74	15674.00	4.80	39.73	0.01	1.35	0.46	
A7-8换	楼面铺波紋瓦 树脂瓦 铺于钢檩 (换: 水泥砂浆中砂M5)	100m²	3.2832	4773.44	15672.16	479.66	3972.64	1.28	134.66	46.17	
10.	楼地面装饰工程				14955.37						
011102003001	室内水泥砂浆地面 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆结合层 一遍 3. 60厚C15混凝土 4. 素土夯实 5. 部位: 用于室内地面 6. 详图集11ZJ001-第18页-地101	m²	264.65	56.51	14955.37	20.99	27.09	0.27	4.84	1.67	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第30页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {换:水泥砂浆 1:2}	100m²	2.6465	2568.59	6797.77	1390.59	681.77	3.26	310.83	107.33	
A-10-23换	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶 {换:素水泥浆}	100m²	2.6465	257.76	682.16	141.16	66.74		31.48	10.87	
A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	1.588	4419.15	7017.61	735.20	3267.08	8.52	208.24	71.40	
A-1-90	人工打夯 原土	100m²	2.6465	171.66	454.30	125.64		19.03	16.35	5.64	
11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				24414.28						
011201001001	内墙面 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.5厚1:0.5:3水泥砂浆 3.9厚2:1:6水泥石灰膏分遍抹平 4.部位:用于所有内墙面	m²	236.68	41.87	9909.79	23.17	10.46	0.05	5.18	1.79	
A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5)mm {换:水泥砂浆 1:0.5:3 换:石灰砂浆 1:1:6}	100m²	2.3668	3391.40	8026.77	1945.71	758.37	3.71	434.72	150.11	
A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm {换:石膏砂浆 1:2}	100m²	2.3668	794.74	1880.99	370.81	287.28	1.73	83.08	28.69	
011201001002	外墙面 1.12厚1:3水泥砂浆 2.8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 3.部位:用于所有外墙面 4.详图集15ZJ001 外墙10 P94	m²	241.50	60.06	14504.49	39.21	7.27	0.05	8.76	3.02	
A-11-12换	一般抹灰 外墙 12mm {换:水泥砂浆 1:3}	100m²	2.4150	5240.17	12655.01	3591.77	413.42	3.71	801.79	276.85	
A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm {换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	2.4150	766.23	1850.45	329.61	313.41	1.54	73.85	25.50	
12.	天棚工程				31263.10						
011302001001	石膏板吊顶600*600 1.轻钢龙骨标准骨架:U型轻钢主龙骨 Ø1200;V型轻钢次龙骨(采用挂钩在主龙骨上Ø600);U型轻钢主龙骨吊件50-1;	m²	264.65	118.13	31263.10	40.60	61.82	0.07	9.07	3.13	

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第31页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	2. M8拉爆螺栓; 纵距@1200、横距@1200、M8吊杆; M5*45 (带帽) 3. 600*600石膏板吊顶 4. 部位: 用于蚕房室内, 高度3米 1. 安装高度: 高度3米										
A-12-27	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层 规格(600×600mm) 平面	100m²	2.6465	6672.36	17658.40	2406.55	3340.02	7.29	538.29	185.87	
A-12-96换	天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上	100m²	2.6465	5141.07	13605.84	1653.08	2842.32		368.64	127.29	
13.	门窗工程				25804.57						
桂010803003001	卷帘门JLM3030 1. 门材质: 铝合金 2. 启动装置品种、规格: 手动控制	m²	9.00	445.00	4005.00	53.60	362.10	0.20	12.00	4.14	
A-13-15换	金属卷帘(闸) 门安装 铝合金	100m²	0.0900	44501.01	4005.09	5359.85	36210.43	20.48	1199.81	414.29	
桂010802006001	不锈钢门M1021 1. 门材质: 不锈钢	m²	2.10	827.19	1737.10	57.64	728.16		12.85	4.44	
A-13-7换	不锈钢门安装 平开	100m²	0.0210	82719.22	1737.10	5764.26	72816.38		1285.43	443.85	
010807001001	带纱普通铝合金窗C1818 1. 洞口面积: ≥2 2. 窗类型: 带亮 90系列带纱推拉铝合金窗 3. 符合安全玻璃使用规范	m²	38.88	516.01	20062.47	61.59	420.91		13.74	4.74	
A-13-41换	铝合金窗安装 推拉	100m²	0.3888	45309.93	17616.50	4673.44	37914.75		1042.18	359.85	
A-13-44换	普通铝合金窗纱扇安装 推拉	100m²	0.3888	6291.00	2445.94	1485.98	4176.00		331.37	114.42	
14.	油漆、涂料、裱糊工程				7765.47						
011406003001	满内墙刮腻子 1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 部位: 用于所有内墙面	m²	236.68	19.23	4551.36	10.43	5.11		2.33	0.80	
A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	2.3668	1922.69	4550.62	1043.21	510.51		232.64	80.33	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第32页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
011407001001	内墙面刷乳胶漆 1. 涂料品种、喷刷遍数:水性弹性乳胶漆 两遍 2. 部位: 用于所有内墙面	m²	236.68	13.58	3214.11	6.46	4.78		1.44	0.50	
A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面二遍	100m²	2.3668	1357.36	3212.60	646.28	477.67		144.12	49.76	
15.	其他装饰工程				28452.50						
01B001	外墙涂料 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷涂料二遍 3. 做法详图集11ZJ001-P94-外墙10	m²	241.50	35.00	8452.50		35.00				
B-	外墙涂料	m²	241.50	35.00	8452.50		35.00				
01B002	成品电动葫芦 1. 由业主定 2. 暂估价, 结算以实际发生为准	台	8	2500.00	20000.00		2500.00				
B-	成品电动葫芦	台	8	2500.00	20000.00		2500.00				
	小 计				289060.42						
	Σ人工费				68351.99						
	Σ材料费				185225.28						
	Σ机械费				3360.22						
	Σ管理费				18139.75						
	Σ利 润				6390.45						
	单价措施项目				47132.89						
011701	脚手架工程				13426.51						
桂011701001001	外脚手架	m²	335.16	40.06	13426.51	24.15	6.69	2.68	4.00	1.37	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m²	3.3516	4006.15	13427.01	2415.07	669.26	268.44	399.84	136.86	
011702	混凝土模板及支架(撑)				33706.38						
011702001001	带形基础	m³	434.99	57.18	24872.73	32.24	10.31	0.61	9.20	3.15	
A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m²	4.3499	5718.71	24875.82	3223.94	1031.45	61.45	919.91	315.40	
011702003001	构造柱	m³	36.18	75.51	2731.95	41.63	15.52	0.37	11.76	4.03	
A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.3618	7551.50	2732.13	4162.85	1552.44	37.09	1175.98	403.19	
011702005001	基础梁	m³	51.17	63.20	3233.94	32.24	15.96	0.75	9.24	3.17	
A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.5117	6319.23	3233.55	3223.93	1596.00	74.88	923.67	316.69	
011702009001	过梁	m³	26.69	97.16	2593.20	50.08	17.80	5.54	15.57	5.34	
	1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑										
A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.2669	9715.74	2593.13	5007.54	1779.58	554.37	1557.33	533.94	
011702029001	散水	m²	26.00	10.56	274.56	5.52	2.65		1.55	0.53	
A-5-243	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	100m²投 影面积	0.2600	1055.42	274.41	551.91	265.26		154.53	52.98	
	小 计				47132.89						
	Σ人工费				26754.24						
	Σ材料费				8649.13						
	Σ机械费				1363.20						
	Σ管理费				6696.70						
	Σ利 润				2293.71						
	合 计				336193.31						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第34页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	Σ人工费				95106.23						
	Σ材料费				193874.41						
	Σ机械费				4723.42						
	Σ管理费				24836.45						
	Σ利 润				8684.16						
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-1#蚕房安装											
					26194.09						
分部分项工程											
4.	B4 电气设备安装工程				26194.09						
030404017001	照明配电箱 1. 安装方式: 距地1.6m暗装 2. 非标准型, 按系统图配	台	1	1258.40	1258.40	122.59	1028.36	12.65	41.92	16.23	
B4-0088	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	1258.40	1258.40	122.59	1028.36	12.65	41.92	16.23	
030409008001	总等电位端子箱 1. 安装方式: 距地1.6m暗装 2. 非标准型, 按系统图配	台	1	198.47	198.47	108.97	33.93	2.05	34.42	13.32	
B4-1202	等电位联结 总等电位端子联结箱	台	1	198.47	198.47	108.97	33.93	2.05	34.42	13.32	
030412005001	双管荧光灯 1. 安装方式: 吊顶安装高度为3.0米 2. 规格: LED50W, 光通量5000lm, 色温6000	套	10	107.36	1073.60	41.30	44.67	0.35	12.91	5.00	
B4-1721	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯光带 吊杆式 双管 示意图号121、122、123	10m	1.000	1073.61	1073.61	413.00	446.69	3.54	129.13	49.98	
030404035001	安全型双联二三极暗装插座 1. 安装方式: 距地1.3m暗装 2. 规格: 86型 250V 10A	套	8	31.87	254.96	12.79	12.66		3.96	1.53	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）										第35页 共72页	
定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
B4-1980	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 3孔	10套	0.8	318.74	254.99	127.86	126.62		39.64	15.34	
030404034001	三联开关 1. 安装方式：距地1.3m暗装 2. 规格：86型 250V 10A	套	1	35.49	35.49	12.97	15.91		4.02	1.56	
B4-1958	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）三联	10套	0.1	354.87	35.49	129.68	159.09		40.20	15.56	
030404034002	双联开关 1. 安装方式：距地1.3m暗装 2. 规格：86型 250V 10A	套	1	31.88	31.88	12.60	12.94		3.90	1.51	
B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关（单控）双联	10套	0.1	318.83	31.88	125.95	129.44		39.04	15.11	
030404033001	排风扇 1. 由业主定 2. 暂估价，结算以实际发生为准	台	1	166.71	166.71	38.14	106.68	0.44	11.96	4.63	
B4-0422	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	1	166.71	166.71	38.14	106.68	0.44	11.96	4.63	
03B001	成品水箱机 1. 有业主定 2. 暂估价，结算以实际发生为准	个	1	3500.00	3500.00		3500.00				
B-	成品水箱机	个	1	3500.00	3500.00		3500.00				
030411004001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*2.5mm2-PC16-WS.CE	m	248.94	3.91	973.36	0.71	2.78		0.22	0.09	
B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（mm²）≤2.5	100m单线	2.4894	390.48	972.06	70.83	277.82		21.96	8.50	
030411004002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*4mm2-PC20-WS.CE	m	290.88	5.48	1594.02	0.67	4.36		0.21	0.08	
B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（mm²）≤4	100m单线	2.9088	548.67	1595.97	67.47	436.20		20.92	8.10	
030411004003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-5*4mm2-PC25-WS.CE	m	233.70	5.48	1280.68	0.67	4.36		0.21	0.08	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm²) ≤4	100m单 线	2.3370	548.67	1282.24	67.47	436.20		20.92	8.10	
030411001001	刚性阻燃管PC16	m	70.48	20.71	1459.64	11.31	3.77	0.12	3.54	1.37	
B4-1370	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直 径 (mm) ≤20	100m	0.7048	2071.79	1460.20	1130.95	376.91	12.09	354.34	137.16	
030411001002	刚性阻燃管PC20	m	87.96	21.59	1899.06	11.31	4.60	0.13	3.55	1.37	
B4-1370	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直 径 (≤20mm)	100m	0.8796	2158.55	1898.66	1130.95	460.04	12.85	354.58	137.26	
030411001003	刚性阻燃管PC25	m	43.74	24.26	1061.13	13.02	4.70	0.16	4.09	1.58	
B4-1371	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直 径 (≤25mm)	100m	0.4374	2425.35	1060.85	1301.76	469.63	16.48	408.65	158.19	
030413002001	凿(压)槽及恢复	m	30.60	17.32	529.99	9.44	2.90	0.29	3.02	1.17	
B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤32mm)	10m	3.060	104.62	320.14	61.75	10.76	1.75	19.69	7.62	
B4-2045换	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管 径 (≤32mm) {换:水泥砂浆 1:2.5 换:水 泥砂浆 1:3}	10m	3.060	68.58	209.85	32.69	18.23	1.12	10.48	4.06	
	防雷及接地工程				4244.40						
030409008002	测试板 1. 此符号表示此处于距地500处设预埋连接 板，具体做法参照图集15D503第29页	块	4	78.53	314.12	25.43	34.76	3.58	8.99	3.48	
B4-1204	接地测试板	块	4	78.53	314.12	25.43	34.76	3.58	8.99	3.48	
030409001001	接地极40*4 1. 做法: 40*4的不锈钢钢将独立基础内钢 筋与基础梁焊接连通，形成电气回路 2. 2* (-40*4) 不锈钢钢引至建筑物MEB 3. 要求所有独立基础内主筋与地梁主筋焊接	根	12	88.47	1061.64	39.23	16.62	9.21	15.02	5.81	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
B4-1111	接地极（板）制作、安装 角钢接地极 普通土	根	12	88.47	1061.64	39.23	16.62	9.21	15.02	5.81	
030409002001	接地母线 1. 利用基础底梁上的上下两层钢筋中的两根 > 16主筋通长焊接形成的基础接地网	m	93.10	17.76	1653.46	9.44	0.81	2.05	3.56	1.38	
B4-1131	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	10m	9.310	177.57	1653.18	94.44	8.06	20.48	35.63	13.79	
030409003001	避雷引下线 1. 引下线下部在室外地坪下0.8-1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm*40mm不锈钢导体，此导体伸出外墙的长度不宜小于1m	m	4.00	16.47	65.88	7.45	0.72	3.23	3.31	1.28	
B4-1154换	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.400	164.55	65.82	74.46	7.16	32.25	33.08	12.81	
030414011001	接地装置	系统	1	1149.30	1149.30	630.90	4.64	146.15	240.89	93.25	
B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1149.30	1149.30	630.90	4.64	146.15	240.89	93.25	
9.	B9 给排水、燃气工程				6632.30						
031003001001	闸阀 dn25	个	1	26.97	26.97	11.26	10.08		3.49	1.35	
B9-0381	蝶阀 阀门安装 蝶阀 公称直径(25mm以内)	个	1	26.97	26.97	11.26	10.08		3.49	1.35	
桂031004022001	检查口 De110	个	6	19.23	115.38	8.81	6.07		2.73	1.06	
B9-0665	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(100mm)以内	10个	0.6	192.27	115.36	88.09	60.70		27.31	10.57	
桂031004021001	圆地漏 De80	个	6	128.95	773.70	49.76	54.03		15.43	5.97	
B9-0649换	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(100mm)以内 (换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.6	1289.49	773.69	497.64	540.30		154.27	59.72	
桂031004020001	铜质水龙头 DN15	个	2	20.51	41.02	3.27	15.23		1.02	0.39	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第38页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
B9-0636	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径 (15mm以内)	10个	0.2	204.96	40.99	32.69	152.25		10.13	3.92	
03B002	87型雨水斗De110 1. 详见09S302-9 II型	个	6	50.00	300.00		50.00				
B-	87型雨水斗De110	个	6	50.00	300.00		50.00				
030901013001	手提式灭火器 1. 干粉磷酸铵盐, MF/ABC4 2. 灭火器级别2A/具	具	4	98.99	395.96	17.88	70.54		5.54	2.15	
B9-0936	灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内	10个	0.4	989.89	395.96	178.80	705.37		55.43	21.46	
031001006001	PP-R给水管DN25	m	2.86	29.64	84.77	16.19	5.41	0.15	5.07	1.96	
B9-0125换	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (25mm以内)	10m	0.286	296.35	84.76	161.91	54.07	1.48	50.65	19.61	
031001006002	PVC-U排水管de80	m	0.96	58.57	56.23	28.65	15.81	0.05	8.90	3.45	
B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (110mm以内)	10m	0.096	585.43	56.20	286.41	158.05	0.54	88.95	34.43	
031001006003	PVC-U排水管de150	m	32.69	108.31	3540.65	40.36	47.36	0.05	12.53	4.85	
B9-0174换	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (160mm以内)	10m	3.269	1083.11	3540.69	403.65	473.60	0.52	125.29	48.50	
031001006004	PVC-U雨水管de110	m	21.96	59.09	1297.62	20.87	27.43	0.07	6.49	2.51	
B9-0198换	塑料管安装 塑料排水 (雨水) 通气立管安 装 公称外径 (110mm以内)	10m	2.196	590.87	1297.55	208.68	274.30	0.66	64.90	25.12	
	小 计				26194.09						
	Σ人工费				8393.38						
	Σ材料费				12775.59						
	Σ机械费				532.82						

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	Σ管理费				2768.59						
	Σ利 润				1071.83						
	单价措施项目										
	小 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										
	Σ管理费										
	Σ利 润										
	合 计				26194.09						
	Σ人工费				8393.38						
	Σ材料费				12775.59						
	Σ机械费				532.82						
	Σ管理费				2768.59						
	Σ利 润				1071.83						
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-2#蚕房建筑					259885.25						
分部分项工程											
1.	土（石）方工程				229587.87						
010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：按设计 2. 挖土深度：按设计 3. 弃土运距：综合考虑		63.56	10.42	662.30	4.70		4.09	0.99	0.34	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-1-10	人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内	100	0.0636	4858.65	309.01	4090.29		4.45	462.71	159.69	
A-1-17	液压挖掘机械挖一般土方 斗容量（0.4 ）	1000	0.05720	6180.78	353.54	673.06		4535.93	588.62	203.15	
4.	砌筑工程				20335.72						
010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂浆 砌MU10页岩多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		38.51	524.21	20187.33	201.11	231.84	0.27	56.39	19.33	
A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度（180mm）{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	3.851	5242.09	20187.29	2011.13	2318.43	2.67	563.86	193.32	
010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆掺5%的防水剂配制成的防水砂浆	m²	4.92	30.16	148.39	13.29	10.95	0.03	3.73	1.28	
A-8-98换	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 {换:素水泥浆 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	100m²	0.0492	3016.78	148.43	1329.57	1094.79	3.37	373.22	127.96	
5.	混凝土及钢筋混凝土工程				22655.94						
010501001001	室内埋管砼包管 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15砼包边		0.70	441.92	309.34	73.51	326.71	0.86	20.83	7.14	
A-5-3换	混凝土垫层 {换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.070	4419.15	309.34	735.20	3267.08	8.52	208.24	71.40	
010501002001	轨道基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.42	407.22	578.25	40.05	339.13	0.82	11.44	3.92	
A-5-5换	带形基础 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.142	4072.26	578.26	400.47	3391.36	8.17	114.42	39.23	
010501002002	带形基础 1. 混凝土种类:毛石砼 2. 混凝土强度等级:C15		24.85	369.70	9187.05	50.47	288.57	0.66	14.32	4.91	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-5-4换	带形基础 毛石混凝土{换:预拌普通混凝土 C15}	10	2.485	3696.93	9186.87	504.73	2885.68	6.58	143.17	49.09	
010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		2.61	509.64	1330.16	101.41	353.46	1.31	28.76	9.86	
A-5-20换	混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.261	5096.53	1330.19	1014.07	3534.63	13.16	287.62	98.61	
010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		4.61	420.13	1936.80	38.15	353.57	1.33	11.05	3.79	
A-5-21换	混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.461	4201.25	1936.78	381.50	3535.69	13.26	110.53	37.90	
010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.92	529.80	1017.22	115.05	354.23	1.33	32.59	11.17	
A-5-25换	混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.192	5298.00	1017.22	1150.52	3542.33	13.26	325.86	111.72	
010507001001	散水 1. 散水500宽, 60mmC25混凝土散水 2. 50mm厚碎石基层 3. 宜按6m的间距设置伸缩缝 4. 散水与外墙之间宜设缝, 缝宽为20-30mm, 用沥青砂或沥青胶泥嵌缝	m²	26.00	79.81	2075.06	25.89	41.97	0.13	7.07	2.43	
A-5-58换	混凝土 散水 60mm厚 随捣随光面{换:预拌普通混凝土 C25}	100m²	0.2600	6447.73	1676.41	2032.63	3458.53	3.27	570.05	195.45	
A-10-10	垫层 碎石 干铺	10	0.130	2282.27	296.70	753.82	1227.47	6.43	169.54	58.54	
A-5-71换	混凝土地面 切缝	100m	0.0450	772.45	34.76	336.53	235.71	37.19	104.64	35.88	
A-8-111	变形缝与止水带 嵌填缝 沥青砂浆 平面	100m	0.0450	1489.20	67.01	699.89	482.78		195.97	67.19	
010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	0.179	5571.83	997.36	1012.29	3991.84	18.04	288.49	98.88	
A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.179	5571.84	997.36	1012.27	3991.86	18.03	288.48	98.91	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第42页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以 上(综合)	t	0.897	4993.65	4479.30	807.34	3664.56	52.87	240.85	82.58	
A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以 上	t	0.897	4993.63	4479.29	807.33	3664.56	52.86	240.85	82.58	
010516002001	铁件 1.钢板180*180*6 2.钢筋4 14 3.钢板200*200*6;角板125*25*6厚 4.轨道基础 8@800墙深100,横向轨道 70*70角钢	t	0.083	8980.72	745.40	1510.48	6640.72		422.89	145.06	
A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.083	8980.78	745.40	1510.50	6640.75		422.94	145.01	
6.	金属结构工程				37604.62						
010602001001	钢屋架CJ-1 1.钢材品种、规格:上下弦杆DN60*2.0;腹 杆DN42*1.5 2.构件类型:钢屋架GJ-1 3.所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二 遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.460	9768.39	4493.46	2094.37	5334.02	819.87	892.22	343.39	
A-6-7换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢屋 架(刚托架)质量(≤1.5t)	t	0.460	1521.27	699.78	358.22	217.37	420.75	330.28	150.34	
A-6-79换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板	t	0.460	7205.28	3314.43	1105.98	4924.43	399.10	421.42	144.49	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.1748	905.67	158.31	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.1748	660.19	115.40	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.1748	1175.75	205.52	694.58	238.55		154.89	53.48	
010606001001	钢支撑 1.钢材品种、规格:镀锌钢管DN42*1.5 2.构件类型:CC1支撑、CC2支撑 3.所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二 遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.162	9488.83	1537.19	2099.14	5371.42	609.26	819.32	313.27	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.162	1444.44	234.00	337.57	314.06	335.47	285.37	129.90	
A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.162	7001.75	1134.28	1130.91	4864.99	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0616	905.67	55.79	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.0616	660.19	40.67	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.0616	1175.75	72.43	694.58	238.55		154.89	53.48	
010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管B60*40*2.0 2. 构件类型:檩条 3. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	1.734	9487.98	16452.16	2098.64	5371.28	609.23	819.21	313.28	
A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	1.734	1444.44	2504.66	337.57	314.06	335.47	285.37	129.90	
A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	1.734	7001.75	12141.03	1130.91	4864.99	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.6589	905.67	596.75	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.6589	660.19	435.00	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.6589	1175.75	774.70	694.58	238.55		154.89	53.48	
010604001001	轨道梁 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN42*1.5 2. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.154	9616.03	1480.87	2021.10	5381.56	772.27	841.04	320.06	
A-6-22换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁质量(≤1.5t)	t	0.154	1369.39	210.89	285.18	264.94	373.18	279.14	127.06	
A-6-79换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板	t	0.154	7205.28	1109.61	1105.98	4924.43	399.10	421.42	144.49	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0585	905.67	52.98	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.0585	660.19	38.62	379.40	147.74		84.61	29.21	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第44页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.0585	1175.75	68.78	694.58	238.55		154.89	53.48	
010603001001	竖向轨道 1. 钢材品种、规格:Q235B 槽钢10# 2. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.700	9769.81	6838.87	2467.69	5017.19	626.57	984.89	388.90	
A-6-30换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢平台(钢走道)	t	0.700	2091.34	1463.94	715.80	302.48	352.82	453.09	206.24	
A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.700	6652.38	4656.67	1130.91	4525.79	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.2660	905.67	240.91	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.2600	660.19	171.65	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.2600	1175.75	305.70	694.58	238.55		154.89	53.48	
010606006001	移动平台 1. 钢材品种、规格:Q235B 槽钢10#; ∠50*3,上铺3mm厚花纹钢板 2. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.661	9643.03	6374.04	2294.52	5119.24	626.58	946.26	375.57	
A-6-30换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢平台(钢走道)	t	0.661	2091.34	1382.38	715.80	302.48	352.82	453.09	206.24	
A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.661	6811.37	4502.32	1130.91	4680.15	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.1785	905.67	161.66	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.1785	660.19	117.84	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.1785	1175.75	209.87	694.58	238.55		154.89	53.48	
桂010103003001	1类钢材运距(第1km) 1.运距:1km 2.清单工程量按定额规则计算 3.结算按实际签证执行	t·km	1.31	108.10	141.61	11.66	5.14	60.88	20.31	6.96	
A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内	10t	0.1310	1081.11	141.63	116.66	51.39	608.80	203.13	69.64	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第45页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
桂010103003002	1类钢材运距（每增运1km） 1.运距：暂按增运4km 2.清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 3.结算按实际签证执行	t·km	5.24	4.11	21.54	0.78		2.12	0.81	0.28	
A-6-84	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距每增1km	10t	0.1310	164.70	21.58	31.40		84.80	32.54	11.16	
桂010103003003	2类钢材运距（第1km） 1.运距：1km 2.清单工程量按定额规则计算 3.结算按实际签证执行	t·km	2.56	88.27	225.97	8.52	4.52	50.48	16.52	5.66	
A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.2560	882.81	226.00	85.25	45.25	504.76	165.20	56.64	
桂010103003004	2类钢材运距（每增运1km） 1.运距：暂按增运4km 2.清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 3.结算按实际签证执行	t·km	10.24	3.80	38.91	0.56		2.12	0.75	0.26	
A-6-86	钢构件运输 其他金属构件运输 运距每增1km	10t	0.2560	152.00	38.91	22.44		84.80	30.03	10.30	
8.	屋面及防水工程				15674.00						
010901001001	瓦屋面 1.瓦品种、规格:2.5mm灰色树脂瓦（配套正脊、侧脊）	m²	328.32	47.74	15674.00	4.80	39.73	0.01	1.35	0.46	
A7-8换	屋面铺波纹瓦 树脂瓦 铺于钢檩(换:水泥砂浆中砂M5)	100m²	3.2832	4773.44	15672.16	479.66	3972.64	1.28	134.66	46.17	
10.	楼地面装饰工程				14955.37						
011102003001	室内水泥砂浆地面 1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆结合层 一遍 3、60厚C15混凝土 4、素土夯实	m²	264.65	56.51	14955.37	20.99	27.09	0.27	4.84	1.67	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第46页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	5、部位:用于室内地面 6、详图集11ZJ001-第18页-地101										
A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {换:水泥砂浆 1:2}	100m²	2.6465	2568.59	6797.77	1390.59	681.77	3.26	310.83	107.33	
A-10-23换	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶 {换:素水泥浆}	100m²	2.6465	257.76	682.16	141.16	66.74		31.48	10.87	
A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	1.588	4419.15	7017.61	735.20	3267.08	8.52	208.24	71.40	
A-1-90	人工打夯 原土	100m²	2.6465	171.66	454.30	125.64		19.03	16.35	5.64	
11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				24414.28						
011201001001	内墙面 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.5厚1:0.5:3水泥砂浆 3.9厚2:1:6水泥石灰膏分遍抹平 4.部位:用于所有内墙面	m²	236.68	41.87	9909.79	23.17	10.46	0.05	5.18	1.79	
A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm {换:水泥砂浆 1:0.5:3 换:石灰砂浆 1:1:6}	100m²	2.3668	3391.40	8026.77	1945.71	758.37	3.71	434.72	150.11	
A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm {换:石膏砂浆 1:2}	100m²	2.3668	794.74	1880.99	370.81	287.28	1.73	83.08	28.69	
011201001002	外墙面 1.12厚1:3水泥砂浆 2.8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 3.部位:用于所有外墙面 4.详图集15ZJ001 外墙10 P94	m²	241.50	60.06	14504.49	39.21	7.27	0.05	8.76	3.02	
A-11-12换	一般抹灰 外墙 12mm {换:水泥砂浆 1:3}	100m²	2.4150	5240.17	12655.01	3591.77	413.42	3.71	801.79	276.85	
A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm {换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	2.4150	766.23	1850.45	329.61	313.41	1.54	73.85	25.50	
12.	天棚工程				31263.10						
011302001001	石膏板吊顶600*600	m²	264.65	118.13	31263.10	40.60	61.82	0.07	9.07	3.13	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	1. 轻钢龙骨标准骨架: U型轻钢主龙骨 ①1200; V型轻钢次龙骨 (采用挂钩在主龙 骨上⑥600); U型轻钢主龙骨吊件50-1; 2. M8拉爆螺栓; 纵距①1200、横距①1200、 M8吊杆; M5*45 (带帽) 3. 600*600石膏板吊顶 4. 部位: 用于蚕房室内, 高度3米 1. 安装高度: 高度3米										
A-12-27	装配式U型轻钢天棚龙骨 (不上人型) 面层 规格 (600×600mm) 平面	100m²	2.6465	6672.36	17658.40	2406.55	3340.02	7.29	538.29	185.87	
A-12-96换	天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上	100m²	2.6465	5141.07	13605.84	1653.08	2842.32		368.64	127.29	
13.	门窗工程				25804.57						
桂010803003001	卷帘门JLM3030 1. 门材质: 铝合金 2. 启闭装置品种、规格: 手动控制	m²	9.00	445.00	4005.00	53.60	362.10	0.20	12.00	4.14	
A-13-15换	金属卷帘 (闸) 门安装 铝合金	100m²	0.0900	44501.01	4005.09	5359.85	36210.43	20.48	1199.81	414.29	
桂010802006001	不锈钢门M1021 1. 门材质: 不锈钢	m²	2.10	827.19	1737.10	57.64	728.16		12.85	4.44	
A-13-7换	不锈钢门安装 平开	100m²	0.0210	82719.22	1737.10	5764.26	72816.38		1285.43	443.85	
010807001001	带纱普通铝合金窗C1818 1. 洞口面积: ≥2 2. 窗类型: 带亮 90系列带纱推拉铝合金窗 3. 符合安全玻璃使用规范	m²	38.88	516.01	20062.47	61.59	420.91		13.74	4.74	
A-13-41换	铝合金窗安装 推拉	100m²	0.3888	45309.93	17616.50	4673.44	37914.75		1042.18	359.85	
A-13-44换	普通铝合金窗纱扇安装 推拉	100m²	0.3888	6291.00	2445.94	1485.98	4176.00		331.37	114.42	
14.	油漆、涂料、裱糊工程				7765.47						
011406003001	满内墙刮腻子	m²	236.68	19.23	4551.36	10.43	5.11		2.33	0.80	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第48页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-14-234换	1.2厚面层耐水腻子分遍刮平 2.部位:用于所有内墙面										
A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	2.3668	1922.69	4550.62	1043.21	510.51		232.64	80.33	
011407001001	内墙面刷乳胶漆 1.涂料品种、喷刷遍数:水性弹性乳胶漆 两遍 2.部位:用于所有内墙面	m²	236.68	13.58	3214.11	6.46	4.78		1.44	0.50	
A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	2.3668	1357.36	3212.60	646.28	477.67		144.12	49.76	
15.	其他装饰工程				28452.50						
01B001	外墙涂料 1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷涂料二遍 3.做法详图集11ZJ001-P94-外墙10	m²	241.50	35.00	8452.50		35.00				
B-	外墙涂料	m²	241.50	35.00	8452.50		35.00				
01B002	成品电动葫芦 1.由业主定 2.暂估价,结算以实际发生为准	台	8	2500.00	20000.00		2500.00				
B-	成品电动葫芦	台	8	2500.00	20000.00		2500.00				
	小 计				229587.87						
	Σ人工费				60205.85						
	Σ材料费				138872.28						
	Σ机械费				3219.52						
	Σ管理费				15831.13						
	Σ利 润				5598.87						
	单价措施项目				30297.38						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第49页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
011701	脚手架工程				13426.51						
桂011701001001	外脚手架	m²	335.16	40.06	13426.51	24.15	6.69	2.68	4.00	1.37	
A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m²	3.3516	4006.15	13427.01	2415.07	669.26	268.44	399.84	136.86	
011702	混凝土模板及支架(撑)				16870.87						
011702001001	带形基础	m³	140.56	57.18	8037.22	32.24	10.31	0.61	9.20	3.15	
A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m²	1.4056	5718.71	8038.22	3223.94	1031.45	61.45	919.91	315.40	
011702003001	构造柱	m³	36.18	75.51	2731.95	41.63	15.52	0.37	11.76	4.03	
A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.3618	7551.50	2732.13	4162.85	1552.44	37.09	1175.98	403.19	
011702005001	基础梁	m³	51.17	63.20	3233.94	32.24	15.96	0.75	9.24	3.17	
A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.5117	6319.23	3233.55	3223.93	1596.00	74.88	923.67	316.69	
011702009001	过梁	m³	26.69	97.16	2593.20	50.08	17.80	5.54	15.57	5.34	
A-5-200	1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑										
011702029001	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.2669	9715.74	2593.13	5007.54	1779.58	554.37	1557.33	533.94	
011702029001	散水	m²	26.00	10.56	274.56	5.52	2.65		1.55	0.53	
A-5-243	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	100m²投 影面积	0.2600	1055.42	274.41	551.91	265.26		154.53	52.98	
	小 计				30297.38						
	Σ人工费				17261.81						
	Σ材料费				5613.55						
	Σ机械费				1183.60						
	Σ管理费				3987.94						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）										第50页 共72页	
定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	Σ利 润				1366.25						
	合 计				259885.25						
	Σ人工费				77467.66						
	Σ材料费				144485.83						
	Σ机械费				4403.12						
	Σ管理费				19819.07						
	Σ利 润				6965.12						
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-2#蚕房安装											
分部分项工程						26194.09					
4.	B4 电气设备安装工程				26194.09						
030404017001	照明配电箱 1. 安装方式：距地1.6m暗装 2. 非标准型，按系统图配	台	1	1258.40	1258.40	122.59	1028.36	12.65	41.92	16.23	
B4-0088	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	1258.40	1258.40	122.59	1028.36	12.65	41.92	16.23	
030409008001	总等电位端子箱 1. 安装方式：距地1.6m暗装 2. 非标准型，按系统图配	台	1	198.47	198.47	108.97	33.93	2.05	34.42	13.32	
B4-1202	等电位联结 总等电位端子联结箱	台	1	198.47	198.47	108.97	33.93	2.05	34.42	13.32	
030412005001	双管荧光灯 1. 安装方式：吊顶安装高度为3.0米 2. 规格：LED50W，光通量5000lm，色温6000	套	10	107.36	1073.60	41.30	44.67	0.35	12.91	5.00	
B4-1721	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯光带 吊杆式 双管 示意图号121、122、123	10m	1.000	1073.61	1073.61	413.00	446.69	3.54	129.13	49.98	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
030404035001	安全型双联二三极暗装插座 1. 安装方式：距地1.3m暗装 2. 规格：86型 250V 10A	套	8	31.87	254.96	12.79	12.66		3.96	1.53	
B4-1980	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相 暗插座 单相暗插座10A 3孔	10套	0.8	318.74	254.99	127.86	126.62		39.64	15.34	
030404034001	三联开关 1. 安装方式：距地1.3m暗装 2. 规格：86型 250V 10A	套	1	35.49	35.49	12.97	15.91		4.02	1.56	
B4-1958	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷 板暗开关（单控）三联	10套	0.1	354.87	35.49	129.68	159.09		40.20	15.56	
030404034002	双联开关 1. 安装方式：距地1.3m暗装 2. 规格：86型 250V 10A	套	1	31.88	31.88	12.60	12.94		3.90	1.51	
B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷 板暗开关（单控）双联	10套	0.1	318.83	31.88	125.95	129.44		39.04	15.11	
030404033001	排风扇 1. 由业主定 2. 暂估价，结算以实际发生为准	台	1	166.71	166.71	38.14	106.68	0.44	11.96	4.63	
B4-0422	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	1	166.71	166.71	38.14	106.68	0.44	11.96	4.63	
03B001	成品水帘机 1. 有业主定 2. 暂估价，结算以实际发生为准	个	1	3500.00	3500.00		3500.00				
B-	成品水帘机	个	1	3500.00	3500.00		3500.00				
030411004001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*2.5mm2-PC16- WS.CE	m	248.94	3.91	973.36	0.71	2.78		0.22	0.09	
B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（mm²） ≤2.5	100m单 线	2.4894	390.48	972.06	70.83	277.82		21.96	8.50	
030411004002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*4mm2-PC20- WS.CE	m	290.88	5.48	1594.02	0.67	4.36		0.21	0.08	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目 (桑蚕基地)

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm²) ≤4	100m单 线	2.9088	548.67	1595.97	67.47	436.20		20.92	8.10	
030411004003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-5*4mm²-PC25- WS.CE	m	233.70	5.48	1280.68	0.67	4.36		0.21	0.08	
B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm²) ≤4	100m单 线	2.3370	548.67	1282.24	67.47	436.20		20.92	8.10	
030411001001	刚性阻燃管PC16	m	70.48	20.71	1459.64	11.31	3.77	0.12	3.54	1.37	
B4-1370	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直 径 (mm) ≤20	100m	0.7048	2071.79	1460.20	1130.95	376.91	12.09	354.34	137.16	
030411001002	刚性阻燃管PC20	m	87.96	21.59	1899.06	11.31	4.60	0.13	3.55	1.37	
B4-1370	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直 径 (≤20mm)	100m	0.8796	2158.55	1898.66	1130.95	460.04	12.85	354.58	137.26	
030411001003	刚性阻燃管PC25	m	43.74	24.26	1061.13	13.02	4.70	0.16	4.09	1.58	
B4-1371	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直 径 (≤25mm)	100m	0.4374	2425.35	1060.85	1301.76	469.63	16.48	408.65	158.19	
030413002001	凿(压)槽及恢复	m	30.60	17.32	529.99	9.44	2.90	0.29	3.02	1.17	
B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤32mm)	10m	3.060	104.62	320.14	61.75	10.76	1.75	19.69	7.62	
B4-2045换	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管 径 (≤32mm) {换:水泥砂浆 1:2.5 换:水 泥砂浆 1:3}	10m	3.060	68.58	209.85	32.69	18.23	1.12	10.48	4.06	
	防雷及接地工程				4244.40						
030409008002	测试板 1. 此符号表示此处于距地500处设预埋连接 板, 具体做法参照图集15D503第29页	块	4	78.53	314.12	25.43	34.76	3.58	8.99	3.48	
B4-1204	接地测试板	块	4	78.53	314.12	25.43	34.76	3.58	8.99	3.48	
030409001001	接地极40*4 1. 做法: 40*4的不锈钢扁钢将独立基础内钢 筋与基础梁焊接连通, 形成电气回路	根	12	88.47	1061.64	39.23	16.62	9.21	15.02	5.81	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	2.2*(-40*4) 不锈钢引至建筑物MEB 3. 要求所有独立基础内主筋与地梁主筋焊接										
B4-1111	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	12	88.47	1061.64	39.23	16.62	9.21	15.02	5.81	
030409002001	接地母线 1. 利用基础底梁上的上下两层钢筋中的两根 > 16主筋通长焊接形成的基础接地网	m	93.10	17.76	1653.46	9.44	0.81	2.05	3.56	1.38	
B4-1131	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	10m	9.310	177.57	1653.18	94.44	8.06	20.48	35.63	13.79	
030409003001	避雷引下线 1. 引下线下部在室外地坪下0.8-1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm*40mm不锈钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m	m	4.00	16.47	65.88	7.45	0.72	3.23	3.31	1.28	
B4-1154换	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.400	164.55	65.82	74.46	7.16	32.25	33.08	12.81	
030414011001	接地装置	系统	1	1149.30	1149.30	630.90	4.64	146.15	240.89	93.25	
B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1149.30	1149.30	630.90	4.64	146.15	240.89	93.25	
9.	B9 给排水、燃气工程				6632.30						
031003001001	闸阀dn25	个	1	26.97	26.97	11.26	10.08		3.49	1.35	
B9-0381	蝶阀阀门安装 蝶阀 公称直径(25mm以内)	个	1	26.97	26.97	11.26	10.08		3.49	1.35	
柱031004022001	检查口De110	个	6	19.23	115.38	8.81	6.07		2.73	1.06	
B9-0665	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(100mm)以内	10个	0.6	192.27	115.36	88.09	60.70		27.31	10.57	
柱031004021001	圆地漏De80	个	6	128.95	773.70	49.76	54.03		15.43	5.97	
B9-0649换	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(100mm)以内 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.6	1289.49	773.69	497.64	540.30		154.27	59.72	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
桂031004020001	铜质水龙头DN15	个	2	20.51	41.02	3.27	15.23		1.02	0.39	
B9-0636	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径 (15mm以内)	10个	0.2	204.96	40.99	32.69	152.25		10.13	3.92	
03B002	87型雨水斗De110 1. 详见09S302-9 II型	个	6	50.00	300.00		50.00				
B-	87型雨水斗De110	个	6	50.00	300.00		50.00				
030901013001	手提式灭火器 1. 干粉磷酸铵盐, MF/ABC4 2. 灭火器级别2A/具	具	4	98.99	395.96	17.88	70.54		5.54	2.15	
B9-0936	灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内	10个	0.4	989.89	395.96	178.80	705.37		55.43	21.46	
031001006001	PP-R给水管DN25	m	2.86	29.64	84.77	16.19	5.41	0.15	5.07	1.96	
B9-0125换	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (25mm以内)	10m	0.286	296.35	84.76	161.91	54.07	1.48	50.65	19.61	
031001006002	PVC-U排水管de80	m	0.96	58.57	56.23	28.65	15.81	0.05	8.90	3.45	
B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管道 (粘接连接) 公称外径 (110mm以内)	10m	0.096	585.43	56.20	286.41	158.05	0.54	88.95	34.43	
031001006003	PVC-U排水管de150	m	32.69	108.31	3540.65	40.36	47.36	0.05	12.53	4.85	
B9-0174换	塑料管安装 承插塑料排水管道 (粘接连接) 公称外径 (160mm以内)	10m	3.269	1083.11	3540.69	403.65	473.60	0.52	125.29	48.50	
031001006004	PVC-U雨水管de110	m	21.96	59.09	1297.62	20.87	27.43	0.07	6.49	2.51	
B9-0198换	塑料管安装 塑料排水 (雨水) 通气立管安 装 公称外径 (110mm以内)	10m	2.196	590.87	1297.55	208.68	274.30	0.66	64.90	25.12	
	小 计				26194.09						
	Σ人工费				8393.38						
	Σ材料费				12775.59						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	Σ机械费				532.82						
	Σ管理费				2768.59						
	Σ利 润				1071.83						
	单价措施项目										
	小 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										
	Σ管理费										
	Σ利 润										
	合 计				26194.09						
	Σ人工费				8393.38						
	Σ材料费				12775.59						
	Σ机械费				532.82						
	Σ管理费				2768.59						
	Σ利 润				1071.83						
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-3#蚕房建筑					407606.36						
	分部分项工程				355669.88						
1.	土（石）方工程				825.37						
010101003001	挖沟槽土方		79.21	10.42	825.37	4.70		4.09	0.99	0.34	
	1.土壤类别：按设计										

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第56页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	2.挖土深度:按设计 3.弃土运距:综合考虑										
A-1-10	人工挖沟槽(基坑)三类土 深2m以内	100	0.0792	4858.65	384.81	4090.29		4.45	462.71	159.69	
A-1-17	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(0.4)	1000	0.07129	6180.78	440.63	673.06		4535.93	588.62	203.15	
4.	砌筑工程				19610.31						
010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂浆 砌MU10页岩多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		37.14	524.21	19469.16	201.11	231.84	0.27	56.39	19.33	
A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm) {换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	3.714	5242.09	19469.12	2011.13	2318.43	2.67	563.86	193.32	
010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆掺5%的防水剂配制成的防水砂浆	m²	4.68	30.16	141.15	13.29	10.95	0.03	3.73	1.28	
A-8-98换	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 {换:素水泥浆 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	100m²	0.0468	3016.78	141.19	1329.57	1094.79	3.37	373.22	127.96	
5.	混凝土及钢筋混凝土工程				149536.36						
010501001001	室内埋管砼包管 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15砼包边		0.68	441.91	300.50	73.51	326.71	0.85	20.82	7.15	
A-5-3换	混凝土垫层 {换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.068	4419.15	300.50	735.20	3267.08	8.52	208.24	71.40	
010501002001	轨道基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20		1.30	407.23	529.40	40.05	339.14	0.82	11.44	3.92	
A-5-5换	带形基础 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.130	4072.26	529.39	400.47	3391.36	8.17	114.42	39.23	
010501002002	带形基础		358.70	380.01	136309.59	51.88	296.61	0.68	14.72	5.05	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第57页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-5-4换	1. 混凝土种类:毛石砼 2. 混凝土强度等级:C15										
	带形基础 毛石混凝土{换:预拌普通混凝土 C15}	10	36.870	3696.93	136305.81	504.73	2885.68	6.58	143.17	49.09	
010502002001	构造柱										
	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		2.32	509.64	1182.36	101.41	353.46	1.31	28.76	9.86	
A-5-20换	混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.232	5096.53	1182.39	1014.07	3534.63	13.16	287.62	98.61	
	基础梁		4.36	420.13	1831.77	38.15	353.57	1.33	11.05	3.79	
010503001001	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25										
	混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.436	4201.25	1831.75	381.50	3535.69	13.26	110.53	37.90	
010503005001	过梁										
	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.83	529.79	969.52	115.05	354.23	1.33	32.58	11.17	
A-5-25换	混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.183	5298.00	969.53	1150.52	3542.33	13.26	325.86	111.72	
	散水	m²	26.00	103.00	2678.00	36.79	49.49	0.13	10.12	3.47	
010507001001	1. 散水宽500, 60mmC25混凝土散水 2. 50mm厚碎石垫层 3. 宜按6m的间距设置伸缝 4. 散水与外墙之间宜设缝, 缝宽为20-30mm, 用沥青砂或沥青胶泥嵌缝										
	混凝土 散水 60mm厚 随捣随光面{换:预拌普通混凝土 C25}	100m²	0.2600	6447.73	1676.41	2032.63	3458.53	3.27	570.05	195.45	
A-5-58换	垫层 碎石 干铺	10	0.130	2282.27	296.70	753.82	1227.47	6.43	169.54	58.54	
A-5-71换	混凝土地面 切缝	100m	0.0450	772.45	34.76	336.53	235.71	37.19	104.64	35.88	
A-8-111	变形缝与止水带 嵌填缝 沥青砂浆 平面	100m	0.4500	1489.20	670.14	699.89	482.78		195.97	67.19	
010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.166	5571.87	924.93	1012.29	3991.87	18.01	288.49	98.92	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第58页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内(综合)										
A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.166	5571.84	924.93	1012.27	3991.86	18.03	288.48	98.91	
010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以上 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.832	4993.62	4154.69	807.33	3664.56	52.86	240.85	82.58	
A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.832	4993.63	4154.70	807.33	3664.56	52.86	240.85	82.58	
010516002001	铁件 1. 钢板180*180*6 2. 钢筋 14 3. 钢板200*200*6; 角板125*25*6厚 4. 轨道基础 80800墙深100, 横向轨道70*70角钢	t	0.073	8980.82	655.60	1510.55	6640.68		422.88	145.07	
A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.073	8980.78	655.60	1510.50	6640.75		422.94	145.01	
6.	金属结构工程				37132.96						
010602001001	钢屋架GJ-1 1. 钢材品种、规格:上下弦杆DN63*2.0; 腹杆DN42*1.5 2. 构件类型:钢屋架GJ-1 3. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.534	9768.28	5216.26	2094.31	5334.03	819.85	892.23	343.35	
A-6-7换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢屋架(刚托架)质量(≤1.5t)	t	0.534	1521.27	812.36	358.22	217.37	420.75	330.28	150.34	
A-6-79换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板	t	0.534	7205.28	3847.62	1105.98	4924.43	399.10	421.42	144.49	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.2029	905.67	183.76	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.2029	660.19	133.95	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.2029	1175.75	238.56	694.58	238.55		154.89	53.48	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第59页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
010606001001	钢支撑 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN42*1.5 2. 构件类型:CC1支撑、CC2支撑 3. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.135	9488.00	1280.88	2098.59	5371.26	609.26	819.26	313.26	
A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.135	1444.44	195.00	337.57	314.06	335.47	285.37	129.90	
A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.135	7001.75	945.24	1130.91	4864.99	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0513	905.67	46.46	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.0513	660.19	33.87	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.0513	1175.75	60.32	694.58	238.55		154.89	53.48	
010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管B60*40*2.0 2. 构件类型:檩条 3. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	1.866	9488.04	17704.68	2098.68	5371.29	609.23	819.22	313.27	
A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	1.866	1444.44	2695.33	337.57	314.06	335.47	285.37	129.90	
A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	1.866	7001.75	13065.27	1130.91	4864.99	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.7091	905.67	642.21	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.7091	660.19	468.14	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.7091	1175.75	833.72	694.58	238.55		154.89	53.48	
010604001001	轨道梁 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN42*1.5 2. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.231	9615.16	2221.10	2020.61	5381.30	772.25	840.91	320.00	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-6-22换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁质量(≤1.5t)	t	0.231	1369.39	316.33	285.18	264.94	373.18	279.14	127.06	
A-6-79换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板	t	0.231	7205.28	1664.42	1105.98	4924.43	399.10	421.42	144.49	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0878	905.67	79.52	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.0878	660.19	57.96	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.0875	1175.75	102.88	694.58	238.55		154.89	53.48	
010603001001	竖向轨道 1. 钢材品种、规格:Q235B 槽钢10# 2. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.400	9785.57	3914.23	2476.90	5020.53	626.58	986.93	389.63	
A-6-30换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢平台(钢走道)	t	0.400	2091.34	836.54	715.80	302.48	352.82	453.09	206.24	
A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.400	6652.38	2660.95	1130.91	4525.79	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.1520	905.67	137.66	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.1520	660.19	100.35	379.40	147.74		84.61	29.21	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.1520	1175.75	178.71	694.58	238.55		154.89	53.48	
010606006001	移动平台 1. 钢材品种、规格:Q235B 槽钢10#; ∠50*3,上铺3mm厚花纹钢板 2. 所有构件除锈后,用红丹防锈漆打底二遍,面油铜色金属漆二遍	t	0.661	9644.11	6374.76	2294.52	5120.29	626.58	946.26	375.57	
A-6-30换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢平台(钢走道)	t	0.661	2091.34	1382.38	715.80	302.48	352.82	453.09	206.24	
A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.661	6812.44	4503.02	1130.91	4681.19	273.76	393.31	134.85	
A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.1785	905.67	161.66	584.38	119.59		130.32	45.00	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m²	0.1785	660.19	117.84	379.40	147.74		84.61	29.21	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第61页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m²	0.1785	1175.75	209.87	694.58	238.55		154.89	53.48	
桂010103003001	1类钢材运距（第1km） 1. 运距:1km 2. 清单工程量按定额规则计算 3. 结算按实际签证执行	t • km	1.17	108.13	126.51	11.67	5.14	60.88	20.32	6.97	
A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距1km以内	10t	0.1170	1081.11	126.49	116.66	51.39	608.80	203.13	69.64	
桂010103003002	1类钢材运距（每增运1km） 1. 运距:暂按增运4km 2. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数 计算 3. 结算按实际签证执行	t • km	4.68	4.11	19.23	0.78		2.12	0.81	0.28	
A-6-84	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构建运输 运距每增1km	10t	0.1170	164.70	19.27	31.40		84.80	32.54	11.16	
桂010103003003	2类钢材运距（第1km） 1. 运距:1km 2. 清单工程量按定额规则计算 3. 结算按实际签证执行	t • km	2.66	88.30	234.88	8.53	4.53	50.48	16.52	5.67	
A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以 内	10t	0.2660	882.81	234.83	85.25	45.25	504.76	165.20	56.64	
桂010103003004	2类钢材运距（每增运1km） 1. 运距:暂按增运4km 2. 清单工程量按定额工程量乘以增运公里数 计算 3. 结算按实际签证执行	t • km	10.64	3.80	40.43	0.56		2.12	0.75	0.26	
A-6-86	钢构件运输 其他金属构件运输 运距每增 1km	10t	0.2660	152.00	40.43	22.44		84.80	30.03	10.30	
8.	屋面及防水工程				17108.11						
010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:2.5mm灰色树脂瓦（配套 正脊、侧脊）	m²	358.36	47.74	17108.11	4.80	39.73	0.01	1.35	0.46	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第62页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A7-8换	屋面铺波纹瓦 树脂瓦 辅于钢檩(换:水泥砂浆中砂M5)	100m²	3.5836	4773.44	17106.10	479.66	3972.64	1.28	134.66	46.17	
10.	楼地面装饰工程				17279.16						
011102003001	室内水泥砂浆地面 1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆结合层 一遍 3、60厚C15混凝土 4、素土夯实 5、部位: 用于室内地面 6、详图集11ZJ001-第18页-地101	m²	305.88	56.49	17279.16	20.98	27.08	0.27	4.84	1.67	
A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(换:水泥砂浆 1:2)	100m²	3.0588	2568.59	7856.80	1390.59	681.77	3.26	310.83	107.33	
A-10-23换	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶 (换:素水泥浆)	100m²	3.0588	257.76	788.44	141.16	66.74		31.48	10.87	
A-5-3换	混凝土垫层(换:预拌普通混凝土 C15)	10	1.835	4419.15	8109.14	735.20	3267.08	8.52	208.24	71.40	
A-1-90	人工打夯 原土	100m²	3.0588	171.66	525.07	125.64		19.03	16.35	5.64	
11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				23420.05						
011201001001	内墙面 1.15厚1:1.6水泥石灰砂浆 2.5厚1:0.5:3水泥砂浆 3.9厚2:1:6水泥石灰膏分遍抹平 4.部位: 用于所有内墙面	m²	226.92	41.87	9501.14	23.17	10.46	0.05	5.18	1.79	
A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm(换:水泥砂浆 1:0.5:3 换:石灰砂浆 1:1:6)	100m²	2.2692	3391.40	7695.76	1945.71	758.37	3.71	434.72	150.11	
A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm(换:石膏砂浆 1:2)	100m²	2.2692	794.74	1803.42	370.81	287.28	1.73	83.08	28.69	
011201001002	外墙面 1.12厚1:3水泥砂浆 2.8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 3.部位: 用于所有外墙面 4.详图集15ZJ001 外墙10 P94	m²	231.75	60.06	13918.91	39.21	7.27	0.05	8.76	3.02	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
A-11-12换	一般抹灰 外墙 12mm (换:水泥砂浆 1:3)	100m²	2.3175	5240.17	12144.09	3591.77	413.42	3.71	801.79	276.85	
A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm (换:水泥砂浆 1:2.5)	100m²	2.3175	766.23	1775.74	329.61	313.41	1.54	73.85	25.50	
12.	天棚工程				36133.60						
011302001001	石膏板吊顶600*600 1. 轻钢龙骨标准骨架: U型轻钢主龙骨 Ø1200; V型轻钢次龙骨 (采用挂钩在主龙 骨上Ø600); U型轻钢主龙骨吊件50-1; 2. M8拉爆螺栓; 纵距Ø1200、横距Ø1200、 M8吊杆; M5*45 (带帽) 3. 600*600石膏板吊顶 4. 部位: 用于蚕房室内, 高度3米 1. 安装高度: 高度3米	m²	305.88	118.13	36133.60	40.60	61.82	0.07	9.07	3.13	
A-12-27	装配式U型轻钢天棚龙骨 (不上人型) 面层 规格 (600×600mm) 平面	100m²	3.0588	6672.36	20409.41	2406.55	3340.02	7.29	538.29	185.87	
A-12-96换	天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上	100m²	3.0588	5141.07	15725.50	1653.08	2842.32		368.64	127.29	
13.	门窗工程				24067.47						
桂010803003001	卷帘门JLM3030 1. 门材质: 铝合金 2. 启动装置品种、规格: 手动控制	m²	9.00	445.00	4005.00	53.60	362.10	0.20	12.00	4.14	
A-13-15换	金属卷帘 (间) 门安装 铝合金	100m²	0.0900	44501.01	4005.09	5359.85	36210.43	20.48	1199.81	414.29	
010807001001	带纱普通铝合金窗C1818 1. 洞口面积: ≥2 2. 窗类型: 带亮 90系列带纱推拉铝合金窗 3. 符合安全玻璃使用规范	m²	38.88	516.01	20062.47	61.59	420.91		13.74	4.74	
A-13-41换	铝合金窗安装 推拉	100m²	0.3888	45309.93	17616.50	4673.44	37914.75		1042.18	359.85	
A-13-44换	普通铝合金窗纱扇安装 推拉	100m²	0.3888	6291.00	2445.94	1485.98	4176.00		331.37	114.42	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14.	油漆、涂料、裱糊工程				7445.24						
011406003001	满内墙刮腻子 1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 部位：用于所有内墙面	m²	226.92	19.23	4363.67	10.43	5.11		2.33	0.80	
A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	2.2692	1922.69	4362.97	1043.21	510.51		232.64	80.33	
011407001001	内墙面刷乳胶漆 1. 涂料品种、喷刷遍数：水性弹性乳胶漆 两遍 2. 部位：用于所有内墙面	m²	226.92	13.58	3081.57	6.46	4.78		1.44	0.50	
A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面二遍	100m²	2.2692	1357.36	3080.12	646.28	477.67		144.12	49.76	
15.	其他装饰工程				23111.25						
01B001	外墙涂料 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷涂料二遍 3. 做法详图集11ZJ001-P94-外墙10	m²	231.75	35.00	8111.25		35.00				
B-	外墙涂料	m²	231.75	35.00	8111.25		35.00				
01B002	成品电动葫芦 1. 由业主定 2. 暂估价，结算以实际发生为准	台	6	2500.00	15000.00		2500.00				
B-	成品电动葫芦	台	6	2500.00	15000.00		2500.00				
	小 计				355669.88						
	Σ人工费				79082.37						
	Σ材料费				234930.07						
	Σ机械费				3511.70						
	Σ管理费				21067.62						
	Σ利 润				7389.25						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第65页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	单价措施项目				51936.48						
011701	脚手架工程				12836.83						
桂011701001001	外脚手架	m²	320.44	40.06	12836.83	24.15	6.69	2.68	4.00	1.37	
A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m²	3.2044	4006.15	12837.31	2415.07	669.26	268.44	399.84	136.86	
011702	混凝土模板及支架(撑)				39099.65						
011702001001	带形基础	m³	540.15	57.18	30885.78	32.24	10.31	0.61	9.20	3.15	
A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m²	5.4015	5718.71	30889.61	3223.94	1031.45	61.45	919.91	315.40	
011702003001	构造柱	m³	32.16	75.51	2428.40	41.63	15.52	0.37	11.76	4.03	
A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.3216	7551.50	2428.56	4162.85	1552.44	37.09	1175.98	403.19	
011702005001	基础梁	m³	48.38	63.20	3057.62	32.24	15.96	0.75	9.24	3.17	
A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.4838	6319.23	3057.24	3223.93	1596.00	74.88	923.67	316.69	
011702009001	过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	25.25	97.16	2453.29	50.08	17.80	5.54	15.57	5.34	
A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.2525	9715.74	2453.22	5007.54	1779.58	554.37	1557.33	533.94	
011702029001	散水	m²	26.00	10.56	274.56	5.52	2.65		1.55	0.53	
A-5-243	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	100m²投影面积	0.2600	1055.42	274.41	551.91	265.26		154.53	52.98	
	小 计				51936.48						
	Σ人工费				29459.70						
	Σ材料费				9502.30						
	Σ机械费				1376.35						

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	Σ管理费				7509.81						
	Σ利 润				2572.05						
	合 计				407606.36						
	Σ人工费				108542.07						
	Σ材料费				244432.37						
	Σ机械费				4888.05						
	Σ管理费				28577.43						
	Σ利 润				9961.30						
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-3#蚕房安装						24918.23					
分部分项工程											
4.	B4 电气设备安装工程				24918.23						
030404017001	照明配电箱 1. 安装方式: 距地1.6m暗装 2. 非标准型, 按系统图配	台	1	1258.40	1258.40	122.59	1028.36	12.65	41.92	16.23	
B4-0088	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	1258.40	1258.40	122.59	1028.36	12.65	41.92	16.23	
030409008001	总等电位端子箱 1. 安装方式: 距地1.6m暗装 2. 非标准型, 按系统图配	台	1	198.47	198.47	108.97	33.93	2.05	34.42	13.32	
B4-1202	等电位联结 总等电位端子联结箱	台	1	198.47	198.47	108.97	33.93	2.05	34.42	13.32	
030412005001	双管荧光灯 1. 安装方式: 吊顶安装高度为3.0米 2. 规格: LED50W, 光通量5000lm, 色温6000	套	10	107.36	1073.60	41.30	44.67	0.35	12.91	5.00	

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
B4-1721	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光 灯光带 吊杆式 双管 示意图号121、122、 123	10m	1.000	1073.61	1073.61	413.00	446.69	3.54	129.13	49.98	
030404035001	安全型双联二三极暗装插座 1. 安装方式: 距地1.3m暗装 2. 规格: 86型 250V 10A	套	8	31.87	254.96	12.79	12.66		3.96	1.53	
B4-1980	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相 暗插座 单相暗插座10A 3孔	10套	0.8	318.74	254.99	127.86	126.62		39.64	15.34	
030404034001	三联开关 1. 安装方式: 距地1.3m暗装 2. 规格: 86型 250V 10A	套	1	35.49	35.49	12.97	15.91		4.02	1.56	
B4-1958	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷 板暗开关（单控）三联	10套	0.1	354.87	35.49	129.68	159.09		40.20	15.56	
030404034002	双联开关 1. 安装方式: 距地1.3m暗装 2. 规格: 86型 250V 10A	套	1	31.88	31.88	12.60	12.94		3.90	1.51	
B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷 板暗开关（单控）双联	10套	0.1	318.83	31.88	125.95	129.44		39.04	15.11	
030404033001	排风扇 1. 由业主定 2. 暂估价，结算以实际发生为准	台	1	166.71	166.71	38.14	106.68	0.44	11.96	4.63	
B4-0422	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	1	166.71	166.71	38.14	106.68	0.44	11.96	4.63	
03B001	成品水帘机 1. 有业主定 2. 暂估价，结算以实际发生为准	个	1	3500.00	3500.00		3500.00				
B-	成品水帘机	个	1	3500.00	3500.00		3500.00				
030411004001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*2.5mm2-PC16- WS、CE	m	234.66	3.91	917.52	0.71	2.78		0.22	0.09	
B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（mm²） ≤2.5	100m单 线	2.3466	390.48	916.30	70.83	277.82		21.96	8.50	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目 (桑蚕基地)

第68页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
030411004002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*4mm2-PC20-WS.CE	m	281.73	5.48	1543.88	0.67	4.36		0.21	0.08	
B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm²) ≤4	100m单 线	2.8173	548.67	1545.77	67.47	436.20		20.92	8.10	
030411004003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-5*4mm2-PC25-WS.CE	m	214.70	5.48	1176.56	0.67	4.36		0.21	0.08	
B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm²) ≤4	100m单 线	2.1470	548.67	1177.99	67.47	436.20		20.92	8.10	
030411001001	刚性阻燃管PC16	m	65.72	20.71	1361.06	11.31	3.77	0.12	3.54	1.37	
B4-1370	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直 径 (mm) ≤20	100m	0.6572	2071.79	1361.58	1130.95	376.91	12.09	354.34	137.16	
030411001002	刚性阻燃管PC20	m	84.91	21.59	1833.21	11.31	4.60	0.13	3.55	1.37	
B4-1370	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直 径 (≤20mm)	100m	0.8491	2158.55	1832.82	1130.95	460.04	12.85	354.58	137.26	
030411001003	刚性阻燃管PC25	m	39.94	24.26	968.94	13.02	4.70	0.16	4.09	1.58	
B4-1371	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直 径 (≤25mm)	100m	0.3994	2425.35	968.68	1301.76	469.63	16.48	408.65	158.19	
030413002001	凿(压)槽及恢复	m	30.60	17.32	529.99	9.44	2.90	0.29	3.02	1.17	
B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤32mm)	10m	3.060	104.62	320.14	61.75	10.76	1.75	19.69	7.62	
B4-2045换	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管 径 (≤32mm) (换:水泥砂浆 1:2.5 换:水 泥砂浆 1:3)	10m	3.060	68.58	209.85	32.69	18.23	1.12	10.48	4.06	
	防雷及接地工程				4200.00						
030409008002	测试板 1.此符号表示此处于距地500处设预埋连接 板, 具体做法参照图集15D503第29页	块	4	78.53	314.12	25.43	34.76	3.58	8.99	3.48	
B4-1204	接地测试板	块	4	78.53	314.12	25.43	34.76	3.58	8.99	3.48	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第69页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
030409001001	接地极40*4 1.做法:40*4的不锈钢将独立基础内钢筋与基础梁焊接连通,形成电气回路 2.2*(-40*4)不锈钢引至建筑物MEB 3.要求所有独立基础内主筋与地梁主筋焊接	根	12	88.47	1061.64	39.23	16.62	9.21	15.02	5.81	
B4-1111	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	12	88.47	1061.64	39.23	16.62	9.21	15.02	5.81	
030409002001	接地母线 1.利用基础底梁上的上下两层钢筋中的两根 > 16主筋通长焊接形成的基础接地网	m	90.60	17.76	1609.06	9.44	0.81	2.05	3.56	1.38	
B4-1131	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	10m	9.060	177.57	1608.78	94.44	8.06	20.48	35.63	13.79	
030409003001	避雷引下线 1.引下线下部在室外地坪下0.8-1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm*40mm不锈钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m	m	4.00	16.47	65.88	7.45	0.72	3.23	3.31	1.28	
B4-1154换	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.400	164.55	65.82	74.46	7.16	32.25	33.08	12.81	
030414011001	接地装置	系统	1	1149.30	1149.30	630.90	4.64	146.15	240.89	93.25	
B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1149.30	1149.30	630.90	4.64	146.15	240.89	93.25	
9.	B9 给排水、燃气工程				5867.56						
031003001001	闸阀dn25	个	1	26.97	26.97	11.26	10.08		3.49	1.35	
B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	1	26.97	26.97	11.26	10.08		3.49	1.35	
桂031004022001	检查口De110	个	6	19.23	115.38	8.81	6.07		2.73	1.06	
B9-0665	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(100mm)以内	10个	0.6	192.27	115.36	88.09	60.70		27.31	10.57	
桂031004021001	圆地漏De80	个	5	128.95	644.75	49.76	54.03		15.43	5.97	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第70页 共72页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
B9-0649换	给排水附件安装 地漏安装 公称直径 (100mm) 以内 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5 %)} 1:2.5}	10个	0.5	1289.49	644.75	497.64	540.30		154.27	59.72	
桂031004020001	铜质水龙头DN15	个	2	20.51	41.02	3.27	15.23		1.02	0.39	
B9-0636	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径 (15mm以内)	10个	0.2	204.96	40.99	32.69	152.25		10.13	3.92	
03B002	87型雨水斗De110 1. 详见09S302-9 II型	个	6	50.00	300.00		50.00				
B-	87型雨水斗De110	个	6	50.00	300.00		50.00				
030901013001	手提式灭火器 1. 干粉磷酸铵盐, MF/ABC4 2. 灭火器级别2A/具	具	4	98.99	395.96	17.88	70.54		5.54	2.15	
B9-0936	灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内	10个	0.4	989.89	395.96	178.80	705.37		55.43	21.46	
031001006001	PP-R给水管DN25	m	1.56	29.64	46.24	16.19	5.41	0.15	5.06	1.96	
B9-0125换	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (25mm以内)	10m	0.156	296.35	46.23	161.91	54.07	1.48	50.65	19.61	
031001006002	PVC-U排水管de80	m	0.80	58.53	46.82	28.64	15.80	0.05	8.90	3.44	
B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (110mm以内)	10m	0.080	585.43	46.83	286.41	158.05	0.54	88.95	34.43	
031001006003	PVC-U排水管de150	m	27.26	108.32	2952.80	40.37	47.36	0.05	12.53	4.85	
B9-0174换	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (160mm以内)	10m	2.726	1083.11	2952.56	403.65	473.60	0.52	125.29	48.50	
031001006004	PVC-U雨水管de110	m	21.96	59.09	1297.62	20.87	27.43	0.07	6.49	2.51	
B9-0198换	塑料管安装 塑料排水 (雨水) 通气立管安 装 公称外径 (110mm以内)	10m	2.196	590.87	1297.55	208.68	274.30	0.66	64.90	25.12	
	小 计				24918.23						

分部分项工程和单价措施项目费用表

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	Σ人工费				7908.70						
	Σ材料费				12240.52						
	Σ机械费				525.64						
	Σ管理费				2615.91						
	Σ利 润				1012.73						
	单价措施项目										
	小 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										
	Σ管理费										
	Σ利 润										
	合 计				24918.23						
	Σ人工费				7908.70						
	Σ材料费				12240.52						
	Σ机械费				525.64						
	Σ管理费				2615.91						
	Σ利 润				1012.73						
>	总 合 计				1272679.72						
	Σ人工费				361893.72						
	Σ材料费				705366.85						

总价措施费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第1页 共5页

序号	项 目 名 称	计算基础	费率 (%) 或标准	金 额 (元)	备注
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平拆除					
一	建筑拆除工程简易计税法			681.07	
1	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (1864.92+10425.66)*4.00%	4.00	506.37	
3	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (1864.92+10425.66)*1.25%	1.25	158.24	
4	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (1864.92+10425.66)*0.13%	0.13	16.46	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平建筑				3715.98	
一	市政综合工程简易计税法			3715.98	
1	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (14671.16+8455.45)*12%	12.00	2858.45	
2	检验试验配合费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (14671.16+8455.45)*0.30%	0.30	71.46	
3	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (14671.16+8455.45)*3.00%	3.00	714.61	
4	工程定位复测费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (14671.16+8455.45)*0.30%	0.30	71.46	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-总平安装				366.16	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法			366.16	
1	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费） (2269.87+23.71)*11%	11.00	259.86	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%) 或标准	金 额 (元)	备 注
2	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2269.87+23.71)*0.5%	0.5	11.81	
3	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2269.87+23.71)*4%	4.00	94.49	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-工具房建筑				7039.96	
一	建筑装饰装修工程简易税法			7039.96	
1	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (21442.16+900.11+10051.68+2801.28)*17.79%	17.79	6449.07	
2	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (21442.16+900.11+10051.68+2801.28)*0.25%	0.25	90.63	
3	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (21442.16+900.11+10051.68+2801.28)*1.25%	1.25	453.14	
4	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (21442.16+900.11+10051.68+2801.28)*0.13%	0.13	47.12	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-工具房安装				981.96	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易税法			981.96	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (5782.51+368.21)*11%	11.00	696.88	
2	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (5782.51+368.21)*0.5%	0.5	31.67	
3	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (5782.51+368.21)*4%	4.00	253.41	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-1#蚕房建筑				19968.52	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第3页 共5页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%) 或 标 准	金 额 (元)	备 注
一	建筑装饰装修工程简易计税法				
1	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (68351.99+3360.22+26754.24+1363.20)*17.79%	17.79	19968.52	
2	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (68351.99+3360.22+26754.24+1363.20)*0.25%	0.25	18292.48	
3	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (68351.99+3360.22+26754.24+1363.20)*1.25%	1.25	257.06	
4	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (68351.99+3360.22+26754.24+1363.20)*0.13%	0.13	1285.31	
	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-1#蚕房安装			133.67	
				1425.07	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法				
1	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8393.38+532.82)*11%	11.00	1425.07	
2	检验试验配合费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8393.38+532.82)*0.5%	0.5	1011.34	
3	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8393.38+532.82)*4%	4.00	45.97	
	2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-2#蚕房建筑			367.76	
				16376.27	
一	建筑装饰装修工程简易计税法				
1	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (60205.85+3219.52+17261.81+1183.60)*17.79%	17.79	16376.27	
2	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (60205.85+3219.52+17261.81+1183.60)*0.25%	0.25	15001.75	
3	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (60205.85+3219.52+17261.81+1183.60)*1.25%	1.25	210.82	
				1054.08	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施费用表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

序号	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (60205.85+3219.52+17261.81+1183.60)*0.13%	0.13	109.62	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-2#蚕房安装				1425.07	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 简易计税法			1425.07	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8393.38+532.82)*11%	11.00	1011.34	
2	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8393.38+532.82)*0.5%	0.5	45.97	
3	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (8393.38+532.82)*4%	4.00	367.76	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-3#蚕房建筑				22688.99	
—	建筑装饰装修工程简易计税法			22688.99	
1	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (79082.37+3511.70+29459.70+1376.35)*17.79%	17.79	20784.60	
2	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (79082.37+3511.70+29459.70+1376.35)*0.25%	0.25	292.09	
3	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (79082.37+3511.70+29459.70+1376.35)*1.25%	1.25	1460.42	
4	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (79082.37+3511.70+29459.70+1376.35)*0.13%	0.13	151.88	
2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）-3#蚕房安装				1346.54	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第1页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	3407.693	1.50
3	000502000	2023安装人工费	元	32754.702	1.00
4	000701001	市政人工	元	14682.042	1.00
5	002401000	建筑装饰人工	元	309359.432	1.00
6		◆材料◆			
7	010000102.1	角钢（综合）	t	0.040	3760.00
8	010000102.1	槽钢（综合）	t	0.648	3720.00
9	010000102.1	钢板（综合）	t	0.668	4020.00
10	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t	0.217	3755.00
11	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t	3.387	3515.00
12	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	0.301	7.60
13	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	4.514	5.20
14	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	1.532	4.60
15	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	132.596	5.20
16	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	366.945	5.00
17	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	14.599	5.50
18	010501001	钢丝绳（综合）	kg	51.070	9.50
19	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t	0.687	3865.00
20	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t	0.019	3825.00
21	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	kg	0.896	0.39
22	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg	52.884	0.38
23	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg	3.990	0.39

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第2页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
24	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg	15.040	4.86
25	012901031.1	钢管（综合）	t	2.660	4040.00
26	012901031.2	槽钢（综合）	t	0.748	3720.00
27	012901031.2	钢管（综合）	t	4.346	4040.00
28	012901031.3	槽钢（综合）	t	1.484	3720.00
29	012901031.3	钢管（综合）	t	0.006	4040.00
30	012901031.3	钢板（综合）	t	0.337	4020.00
31	012901031.4	角钢（综合）	t	0.084	3760.00
32	012901031.8	钢管（综合）	t	1.542	4040.00
33	012902001	钢板(综合)	kg	0.088	4.63
34	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.053	11.88
35	020101001	橡胶板	kg	1.296	8.10
36	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.004	12.60
37	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	0.044	8.82
38	020901006	塑料薄膜	m²	203.500	2.89
39	020901009	塑料薄膜（养护）	m²	1261.404	0.10
40	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	29.220	0.15
41	022705003	棉丝	kg	0.090	26.00
42	022705004	棉纱头	kg	6.995	7.94
43	022705004	棉纱头	kg	5.079	7.03
44	022706004	白布0.9m	m²	0.349	4.41
45	022706010	破布	kg	0.320	1.77
46	022706010	破布	kg	0.026	2.00

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第3页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
47	022903001	麻丝	kg	15.615	4.20
48	030108001	自攻螺钉	百个	288.137	13.97
49	030110003	镀锌自攻螺钉 M4×6×20~35	个	604.206	0.07
50	030110003	镀锌自攻螺钉 M4×6×20~35	个	1114.937	0.08
51	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	16.640	0.08
52	030113002	镀锌木螺钉 M4.5×6×15~100	个	64.480	0.25
53	030119001	机螺钉	kg	10.190	4.50
54	030122001	镀锌瓦钩	百个	42.839	15.00
55	030126005	螺栓 M5×20	套	12.600	0.15
56	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	132.593	0.32
57	030126011	螺栓 M6×100	套	4.120	0.60
58	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	8.160	1.26
59	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	8.400	1.12
60	030135101	带帽螺栓	kg	74.875	5.00
61	030143001	对拉螺栓	kg	294.161	6.20
62	030156001	膨胀螺栓	套	1378.048	0.77
63	030156005	膨胀螺栓 M6	套	29.850	0.12
64	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	717.185	0.80
65	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	12.480	0.80
66	030156018	膨胀螺栓 M10	套	16.800	1.14
67	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套	143.100	1.85
68	030156034	膨胀螺栓 M16	套	4.868	2.48
69	030156037	膨胀螺栓 M18	套	2.780	2.97

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
70	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	78.280	0.30
71	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	37.080	0.27
72	030171101	螺母	百个	27.560	19.00
73	030172001	垫圈	百个	13.781	6.00
74	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	1125.597	0.06
75	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	609.777	0.05
76	031311001	电焊条（综合）	kg	240.131	6.00
77	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	40.760	6.70
78	031311008	碳钢焊条	kg	2.565	4.65
79	031311008	低碳钢电焊条	kg	0.177	4.65
80	031314001	耐热电焊条	kg	37.772	7.63
81	031319001	电焊丝	kg	36.716	5.00
82	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.200	66.37
83	031321003	焊锡	kg	0.301	70.00
84	031321003	焊锡	kg	5.079	61.95
85	031330001	焊剂	kg	12.893	4.00
86	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.252	47.79
87	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.046	54.00
88	031337001	冲击钻头（综合）	根	4.020	6.02
89	031337001	冲击钻头（综合）	根	9.418	6.80
90	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.400	4.50
91	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.090	5.08
92	031338001	合金钢钻头（综合）	个	5.513	6.92

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第5页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
93	031345001	钢锯条	根	6.962	0.33
94	031345001	钢锯条	根	140.372	0.38
95	031345001.1	避雷引下线	根	0.240	15.00
96	031345006	高频割片	片	0.039	810.00
97	031345007	钢割片	片	5.442	13.50
98	031345011	切缝机刀片	片	0.184	265.20
99	031346001	钢丝刷子	把	20.570	3.32
100	031347001	砂纸	张	35.723	0.50
101	031347002	砂纸（木）	张	42.017	0.57
102	031347003	水砂纸	张	33.925	0.62
103	031347004	铁砂布	张	2.000	2.47
104	031347004	铁砂布	张	172.731	2.79
105	032116001	铁件（综合）	kg	125.264	6.45
106	032116004	预埋铁件	kg	241.390	6.51
107	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个	710.765	3.50
108	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m	620.539	1.42
109	040101002	水泥（综合）	kg	22.958	0.42
110	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	5.770	400.00
111	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	23.473	400.00
112	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	63.182	0.54
113	040301001	砂（综合）		1.156	102.15
114	040301001	砂（综合）		22.309	102.15
115	040301001	砂（综合）		38.653	102.15

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第6页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
116	040301004	中砂		0.377	102.54
117	040301004	中砂		25.864	102.54
118	040301005	粗砂		1.119	101.36
119	040302007	金刚砂	kg	23.407	15.68
120	040502001	碎石（综合）		4.296	85.00
121	040506004	级配砂石		22.644	76.00
122	040902002	生石灰	t	1.662	800.00
123	040902004	石灰膏		7.556	375.22
124	040903001	石膏粉	kg	1453.339	1.47
125	040905001	粘土		6.498	25.00
126	040909003	石油沥青砂浆1:2:7		0.255	957.26
127	041101001	毛石（块石）		215.154	72.10
128	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	10.355	456.00
129	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块	31.181	860.00
130	041512001	烧结页岩空心砌块 290×115×190	块	128.673	0.78
131	041706001.1	2.5mm灰色树脂瓦	m²	1364.059	30.00
132	041706002.1	树脂瓦瓦脊	m	127.879	5.50
133	042903009	预制混凝土盖板		0.422	800.00
134	043017001.1	干混外墙抹灰砂浆 DS M15	t	1.477	344.00
135	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	0.696	283.00
136	050102005	周转圆木		0.391	1149.32
137	050304004	二等松杂板枋材（综合）		0.041	898.00
138	050306001	周转板枋材		0.168	1178.29

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第7页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
139	050306002	周转枋材		4.093	1178.29
140	050306003	周转板材		0.237	1178.29
141	052502007	垫木		3.288	990.00
142	070701001.1	陶瓷锦砖（马赛克）	m²	61.976	45.48
143	090101001.1	石膏板	m²	876.940	22.30
144	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²	168.063	3.09
145	100102002	轻钢大龙骨 h45	m	1142.945	3.40
146	100102003	轻钢中龙骨 h19	m	2082.437	3.00
147	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m	1735.839	3.20
148	101301001	轻钢龙骨主接件	个	551.219	1.00
149	101301002	轻钢龙骨次接件	个	968.809	0.50
150	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个	5562.299	1.00
151	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	1469.917	1.20
152	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	2021.136	0.60
153	110914001.1	不锈钢门M1021	m²	4.034	700.00
154	110915001.1	铝合金推拉窗	m²	118.524	334.00
155	112101001.1	铝合金纱扇（成品）	m²	124.200	41.50
156	112502001.1	铝合金卷帘门	m²	27.000	350.00
157	130102001	调和漆(综合)	kg	0.120	11.60
158	130105001	酚醛调和漆（各色）	kg	70.711	13.70
159	130109001	酚醛磁漆（各种颜色）	kg	0.040	15.93
160	130132001	油灰	kg	0.150	2.33
161	130301001	乳胶漆	kg	194.748	16.00

主要材料及价格表

工程名称: 2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
162	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg	135.715	1.50
163	130311005	耐水腻子	kg	1389.705	2.56
164	130311005.1	耐水腻子	kg	293.388	2.56
165	130503001	沥青漆	kg	0.960	11.59
166	130507001	防锈漆	kg	201.881	11.83
167	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg	52.043	11.69
168	130508002	环氧富锌底漆	kg	85.460	62.08
169	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.005	8.65
170	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	17.272	9.34
171	130705002	铅油	kg	1.647	7.76
172	130705002	铅油	kg	4.278	8.77
173	133101003	石油沥青 30#	kg	61.214	4.50
174	133504001	防水粉	kg	18.375	3.30
175	133508002	嵌缝膏	kg	184.314	4.00
176	134101001	嵌缝料	kg	159.952	2.80
177	140101001	清油	kg	1.874	10.18
178	140101001	清油	kg	0.767	10.18
179	140301004	国V汽油 92#	kg	1.661	10.54
180	140301004	国V汽油 92#	kg	12.703	10.54
181	140501003	油漆溶剂油	kg	26.880	6.10
182	140702001	机油（综合）	kg	0.092	6.00
183	140901002	电力复合酯 一级	kg	1.640	17.70
184	143124001	漂白粉	kg	0.673	4.30

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
185	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.003	8.50
186	143309001	丙酮	kg	6.108	11.00
187	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg	8.343	12.00
188	143520001	隔离剂	kg	159.952	1.26
189	143537001	聚合物胶浆	kg	64.664	3.50
190	143901002	乙炔气	kg	0.088	6.70
191	143906001	氧气		56.896	4.03
192	143907001	二氧化碳		2.122	9.88
193	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	126.220	20.00
194	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	4.074	15.35
195	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支	182.427	11.00
196	144116005	粘合剂	kg	0.542	13.28
197	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.400	7.96
198	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	2.549	6.50
199	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	5.496	7.35
200	151302001	聚苯乙烯泡沫板		0.152	320.00
201	172504001	硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 De50	m	0.400	6.53
202	172513000	塑料软管	kg	0.520	10.62
203	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	1.010	6.00
204	180907001	PVC转换接头 De50×40	个	1.010	1.60
205	180909001	内螺牙弯头 De20	个	1.010	3.40
206	181512002	镀锌管箍 DN20	个	38.245	1.79
207	181512002	镀锌管箍 DN20	个	50.485	2.02

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第10页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
208	181512003	镀锌管箍 DN25	个	20.998	2.70
209	181512006	镀锌管箍 DN50	个	7.307	6.20
210	181515003	钢制活接头 DN25	个	6.060	3.40
211	182501002	塑料管卡 de25	个	14.308	0.70
212	182501003	塑料管卡 de32	个	57.507	0.90
213	182501008	塑料管卡 de110	个	54.102	3.24
214	182501009	塑料管卡 de160	个	27.792	5.37
215	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个	378.637	0.40
216	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个	286.838	0.35
217	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个	108.931	0.50
218	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个	30.142	0.90
219	182511000	接地卡子(综合)	个	172.103	1.42
220	182511000	接地卡子(综合)	个	310.331	1.60
221	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	1.010	20.00
222	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个	1.005	12.00
223	213322012	存水弯 塑料 S型 DN100	个	34.000	31.34
224	213325001	排水栓(带链堵) De50	套	1.010	14.50
225	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个	1.639	1.80
226	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个	2.780	4.36
227	213328000	洗脸盆托架	副	1.010	7.80
228	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个	16.800	1.50
229	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.150	3.36
230	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	45.760	2.27

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第11页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
231	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	26.456	2.01
232	290628002	塑料护口 15~20	个	37.080	0.12
233	290628002	塑料护口 15~20	个	76.220	0.13
234	290628003	塑料护口 15~50	个	2.060	0.55
235	290631007	电缆吊挂 3×50	套	0.370	3.00
236	290901002	瓷接头（双）	个	30.900	0.60
237	290905002	铜接线端子 DT-4mm2	个	24.360	0.69
238	291111001	开关盒	个	8.160	1.40
239	291112001	接线盒	个	34.650	1.30
240	291112001	接线盒	个	6.060	1.15
241	292702006	尼龙扎带（综合）	个	0.243	0.20
242	340702001	防尘面罩	套	1.237	25.00
243	340703001	护目镜	套	1.237	16.80
244	341101001	水		0.009	2.91
245	341101001	水		103.378	2.91
246	341101001	水		2.026	2.91
247	341101001	水		146.659	2.91
248	341101001	水		7.100	2.91
249	341101001.1	水		0.063	2.91
250	341105003	木柴	kg	28.057	0.68
251	341301011	标志牌 塑料扁形	个	0.312	0.15
252	341508001	其他材料费	元	3253.648	1.00
253	341508006	其他材料费	元	49.684	0.90

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
254	341508006	其他材料费	元	102.351	1.00
255	341509001	校验材料费	元	18.560	1.00
256	350102001	钢模板	kg	98.537	6.86
257	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²	239.369	32.84
258	350104002	复合木模板面板	m²	6.034	32.00
259	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	188.928	5.50
260	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t	0.188	4040.00
261	350309001	挡脚板（综合）	m	351.321	1.29
262	350907003	钢支架摊销	kg	0.601	8.50
263	351101001	钢凿	个	1.856	2.60
264	370501003	枕木		0.160	1048.00
265	370905001	钢垫板	kg	0.600	3.72
266	800101006	水泥砂浆中砂M7.5		5.208	185.31
267	800101007	水泥砂浆中砂M10		0.073	333.06
268	800102003	水泥砂浆1:2		3.922	444.69
269		◆商品砼◆			
270	043104001	预拌普通混凝土 C10		1.131	215.33
271	043104002	预拌普通混凝土 C15		552.581	323.00
272	043104003	预拌普通混凝土 C20		4.202	334.00
273	043104004	预拌普通混凝土 C25		70.278	348.00
274	043104005	预拌普通混凝土 C30		0.508	365.00
275	043115007	预拌细石混凝土 C25		0.037	348.00
276		◆配合比◆			

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第13页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
277	800101005	水泥砂浆中砂M5		0.079	206.61
278	800101005	水泥砂浆中砂M5		0.319	206.61
279	800101006	水泥砂浆中砂M7.5		21.840	227.04
280	800102001	水泥砂浆 1：1		1.334	384.91
281	800102003	水泥砂浆 1：2		17.080	338.38
282	800102003.1	水泥砂浆 1：0.5:3		4.202	338.38
283	800102004	水泥砂浆 1：2.5		0.125	322.51
284	800102004	水泥砂浆 1：2.5		6.861	322.51
285	800102005	水泥砂浆 1：3		13.315	289.71
286	800302005.1	石灰砂浆 1：1：6		11.974	315.67
287	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5		0.359	400.54
288	801101001	素水泥浆		0.993	608.31
289	801103002	石膏砂浆 1：2		3.053	784.35
290		◆主材◆			
291	040907001Z	三合土（天然级配）		1684.750	
292	042903009Z.1	预制混凝土盖板C25		0.505	
293	170014000.1	镀锌钢管SC50	m	5.356	27.49
294	172500000.1	PVC-U排水管de80(含管件)	m	27.929	13.91
295	172500000.2	PVC-U排水管de110（含管件）	m	14.000	24.49
296	172500000.2	PVC-U排水管de150（含管件）	m	87.729	45.61
297	172500000.3	PVC-U排水管de110（含管件）	m	21.960	24.49
298	172500000.3	PVC-U雨水管de110	m	43.920	24.49
299	172502000.1	PP-R给水管DN32	m	63.413	6.72

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
300	172502000.1	PP-R给水管DN25	m	12.790	4.35
301	180903000	塑料给水管件	个	67.377	
302	180904000	承插塑料管件	个	181.494	
303	194103000.1	闸阀dn25	个	6.060	5.43
304	211301000.1	洗菜盆	个	1.010	100.00
305	213301000	水嘴	个	1.010	
306	213301000.1	铜质水龙头DN15	个	6.060	15.00
307	213301000.1	洗菜盆龙头	个	1.010	45.00
308	213301000.2	铜质水龙头DN15	个	6.060	15.00
309	213318000.1	圆地漏De80	个	34.000	12.80
310	213319000.1	检查口De110	个	36.000	5.70
311	230702000.1	灭火器放置箱（含灭火器）	个	24.000	70.00
312	270605000.1	测试板	块	16.160	30.00
313	270606000.1	接地极40*4	根	48.000	15.00
314	2811.1	电力电缆YJV-0.6/1-3*25+2*16	m	5.252	102.05
315	500102001.1	排风扇	台	3.000	100.00
316	550117001.1	照明配电箱	台	4.000	1000.00
317	550910000.1	总等电位端子箱	个	1.010	17.36
318	550910000.1	总等电位端子箱	个	3.030	17.39
319	B-Z	87型雨水斗De110 主材费	元	36.000	50.00
320	B-Z	成品隔油池 主材费	元	1.000	3000.00
321	B-Z	存水弯De80 主材费	元	1.000	20.00
322	B-Z	成品电动葫芦 主材费	元	22.000	2500.00

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求		单位	数量	单价（元）
323	B-Z	成品水帘机	主材费	元	3.000	3500.00
324	B-Z	外墙涂料	主材费	元	874.810	35.00
325	Z170303000.1	刚性阻燃管PC50		m	45.670	6.53
326	Z170303000.1	刚性阻燃管PC16		m	239.032	1.12
327	Z170303000.2	刚性阻燃管PC20		m	315.530	1.59
328	Z170303000.3	刚性阻燃管PC25		m	131.242	2.26
329	Z250001001.1	双管荧光灯		套	24.240	52.16
330	Z250001001.1	LED-35W		套	6.060	48.30
331	Z260501001.1	三联开关		个	3.060	13.52
332	Z260501001.1	双联开关		个	2.040	10.62
333	Z260501001.2	双联开关		个	3.060	10.62
334	Z264101001.1	安全型双联二三极暗装插座		套	29.580	9.66
335	Z264101001.2	空调插座		套	1.020	9.66
336	Z264101001.3	抽油烟机插座插座		套	1.020	9.66
337	Z280301000.1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*2.5mm2		m	900.947	2.37
338	Z280301000.1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-5*16mm2		m	243.285	14.83
339	Z280301000.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-5*4mm2		m	736.668	3.84
340	Z280301000.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*4mm2		m	173.372	3.84
341	Z280301000.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-3*4mm2		m	932.568	3.84
342		◆机械台班组成◆				
343	000301001	机械台班人工费		元	7.592	1.50
344	000502002	2023安装机械第一类费用		元	42.328	1.00
345	000701002	市政机械台班人工费		元	201.435	1.00

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）					第16页 共19页	
序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	
346	000701003	市政机械第一类费用	元	2036.525	1.00	
347	002401001	机械台班人工费	元	8587.476	1.00	
348	140301004	汽油92#	kg	272.412	10.54	
349	140304001	轻柴油 0#	kg	55.844	8.80	
350	140304001	轻柴油0#	kg	768.217	8.80	
351	140304001	轻柴油 0#	kg	438.894	8.80	
352	341103001	电	kW.h	21.734	0.66	
353	341103001	电	kW.h	82.807	0.66	
354	341103001	电	kW•h	4463.644	0.66	
355	341103001	电	kW•h	10.380	0.66	
356	341103001	电	kW.h	0.919	0.66	
357	994701003	停滞费	元	7.907		
358	994701004	折旧费	元	5125.759	1.00	
359	994701005	检修费	元	1067.831	1.00	
360	994701005	大修理费	元	0.068	1.00	
361	994701006	维护费	元	2927.396	1.00	
362	994701006	经常修理费	元	0.269	1.00	
363	994701007	安拆及场外运输费	元	681.492	1.00	
364	994701008	其他费	元	240.809	1.00	
365		◆机械◆				
366	341509003	其他机械费	元	30.255	1.00	
367	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	20.000	29.23	
368	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	1.200	30.80	

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

序号		材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求		单位	数量	单价（元）
369		981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8		台班	0.026	34.80
370		984717001	其他各种仪器仪表		台班	0.800	12.74
371		990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4		台班	0.876	1050.03
372		990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1		台班	0.845	1626.95
373		990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3		台班	0.388	1820.47
374		990506001	混凝土振捣器 平板式		台班	4.628	10.78
375		990506002	混凝土振捣器 插入式		台班	36.369	10.61
376		990506004	三滚轴整平机功率 75kW		台班	1.774	35.75
377		990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h		台班	1.221	15.99
378		990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班	9.381	15.99
379		990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]		台班	0.107	124.14
380		990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L		台班	0.127	64.13
381		990701004	履带式推土机 功率75kW		台班	1.480	1038.84
382		990701004	履带式推土机功率 75kW		台班	0.082	1014.48
383		990703002	轮胎式装载机 斗容量1		台班	0.032	804.18
384		990704004	载重汽车 装载质量4t		台班	5.210	603.24
385		990704005	载重汽车 装载质量5t		台班	0.001	622.27
386		990704006	载重汽车 装载质量6t		台班	1.630	642.10
387		990705001	自卸汽车 装载质量2t		台班	0.567	527.87
388		990705002	自卸汽车 装载质量3.5t		台班	2.789	614.88
389		990705006	自卸汽车 装载质量10t		台班	1.086	876.89
390		990707003	平板拖车组 装载质量15t		台班	1.000	994.00
391		990707004	平板拖车组 装载质量20t		台班	0.484	1059.94

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目（桑蚕基地）

第18页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
392	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班	1.000	1139.15
393	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班	2.593	475.04
394	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.745	627.72
395	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.001	839.36
396	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班	3.275	1334.37
397	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.594	638.85
398	991302005	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	4.175	1382.36
399	991302005	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.241	1345.64
400	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班	1.309	23.83
401	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班	9.459	24.72
402	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班	0.778	27.55
403	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.254	33.06
404	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.467	38.30
405	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.903	22.82
406	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.061	484.82
407	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班	1.125	20.69
408	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.061	398.09
409	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.708	93.30
410	991924001	管子套丝机 φ 159mm	台班	3.108	10.92
411	991924001	管子套丝机 φ 159mm	台班	1.508	9.96
412	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班	0.134	82.68
413	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	2.278	24.81
414	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班	0.406	78.36

