

西林县财政投资评审中心

# 财审报告

西财审报[2025]预 030 号

工程建设单位：西林县农业农村局

审核项目：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水  
果、茶叶产业基地道路硬化工程预算审核

审核是依据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》进行的，审核的责任是对工程预算审核并发表审核意见。

#### 四、审核结论

经我中心审定确认本工程送审价值为 1015250.57 元，审核审定价值为 912343.22 元，核减金额为 102907.35 元。

附：1、工程预算审定单

2、工程预算书

西林县财政投资评审中心

2025年3月26日

材料五:

## 西林县财政投资评审中心 造价审核预算征求意见书

西林县农业农村局:

自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 26 日,我中心根据县人民政府对西林县财政局年度审核工作计划的批复,对西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程预算实施了审核,按照 2012 年广西壮族自治区财政厅第 98 号令《广西壮族自治区政府财政投资评审管理办法》第九条“建设工程单位对评审结果进行核对,并在 5 个工作日内书面签署反馈意见,并由建设单位及其负责人盖章签字,逾期不签署的,视为同意评审意见”的规定,现将我中心的工程预算书核对稿送你单位征求意见,请在收到该工程预算书核对稿之日起 5 个工作日内提出书面意见,送交审核组或者审核机关。如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附件: 基建工程预算审核材料壹份


本意见一式两份,西林县农业农村局、西林县财政投资评审中心各存一份。

负责人: 

2025年2月26日

材料四:

## 西林县财政投资评审中心 投资现场审核复核工作记录表

审核业务单位	西林县财政投资评审中心	审核组长	林东明	主审人	黄忠
审核工程名称	西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程		提交复核时间	2025年2月26日	
送审造价(元)	审定造价(元)	核增造价(元)		核减造价(元)	
1015250.57	912343.22			102907.35	
组长复核事项				执行情况	
				是	否
1	是否按审核实施方案规定进行交叉复核			✓	
2	复核人员的意见是否正确			✓	
3	审核人员是否按复核人员的意见进行处理			✓	
4	其他需要复核的事项				
复核意见					
同意编制人的意见					
复核人签名: 			日期: 2025.2.26		
处理结果					
处理人签名:			日期:		

西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化  
工程公路施工图预算

(K0+000~K2+106)

第 册 共 册

编制:

黄忠

复核:

陈华生

(西林县财政投资评审中心)

二零二五年二月

# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.106	912343	433211.405	100.00	
102	路基工程	km	2.106	49653	23577.14	5.44	
LJ02	路基挖方	m <sup>3</sup>	13941	47862	3.433	5.25	
LJ0201	挖土方(不装车)	m <sup>3</sup>	12567	33190	2.641	3.64	
LJ0201	挖土方(装车)	m <sup>3</sup>	1374	4171	3.036	0.46	
LJ0202	弃方	m <sup>3</sup>	1374	10501	7.643	1.15	
LJ09	路基整修	m <sup>2</sup>	9597	1792	0.187	0.20	
103	路面工程	km	2.106	803914	381725.46	88.12	
LM 02	水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	7491	776810	103.699	85.14	
LM 0205	水泥混凝土面层	m <sup>2</sup>	7491	721752	96.349	79.11	
LM 020501	水泥混凝土	m <sup>2</sup>	7491	721752	96.349	79.11	
LM 0201	路面垫层	m <sup>2</sup>	8122.8	55058	6.778	6.03	
LM 020101	15cm 风化石垫层	m <sup>2</sup>	8122.8	55058	6.778	6.03	
LM 04	路槽、路肩及中央分隔带	km	2.106	26340	12507.345	2.89	
LM 0402	路肩	m <sup>3</sup>	694.98	26340	37.901	2.89	
LM 040201	培路肩	m <sup>3</sup>	694.98	26340	37.901	2.89	
LM 05	工程简介碑	座	1	763	763	0.08	
104	桥梁涵洞工程	km	2.106	45293	21506.666	4.96	
10401	涵洞工程	m/道	30/6	45293	1509.768/7548.84	4.96	
H D 01	涵洞工程 (φ 0.8m 钢筋砼管涵) 单孔圆管涵	m/道	30/6	45293	1509.768/7548.84	4.96	
110	专项费用	元	2.106	13483	6402.139	1.48	
11002	安全生产费	元	2.106	13483	6402.139	1.48	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.106				
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	2.106				

复核：陈华生

编制：黄忠 (西林县财政投资评审中心)

# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
4	第四部分 预备费	公路公里	2.106				
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	2.106	912343	433211.405	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里	2.106				
7	公路基本造价	公路公里	2.106	912343	433211.405	100.00	

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程			辅助生产		%	数量
1001001	人工	工日	101.25	866.892	33.188	749.558	84.146						
1051001	机械工	工日	101.25	211.293	55.361	153.663	2.268						
	工程简介牌	座	700.00	1.000		1.000							
2001001	HPB300钢筋	t	4039.00	0.022		0.022	0.947						
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	5.49	0.947									
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3942.00	0.007		0.007							
2003008	钢管(无缝钢管)	t	4836.00	0.006			0.006						
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	4960.00	0.008			0.008						
2009013	螺栓(混合规格)	kg	7.35	0.993			0.993						
2009028	铁件(铁件)	kg	5.49	1.848			1.848						
2009030	铁钉(混合规格)	kg	5.49	1.907			1.907						
3001001	石油沥青	t	4320.00	0.682		0.682							
3003002	汽油(92号)	kg	9.18	3.253			3.253						
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.30	4182.743	2306.816	1838.543	37.383						
3005001	煤	t	326.25	0.135		0.135							
3005002	电	kWh	0.73	7291.997		7276.006	15.991						
3005004	水	m <sup>3</sup>	3.84	253.175		194.766	58.409						
4003002	锯材(中板 δ = 19~35mm,中方混合规格)	m <sup>3</sup>	1380.53	0.685		0.449	0.236						
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m <sup>3</sup>	146.00	686.512		660.167	26.345						
5503007	砂砾(堆方)	m <sup>3</sup>	46.60	7.956			7.956						
5505005	片石(码方)	m <sup>3</sup>	135.00	56.994			56.994						
5505010	风化石(堆方)	m <sup>3</sup>	25.00	1516.202		1516.202							

复核：陈华生

编制：黄志(西林县财政投资评审中心)



# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程		辅助生产	%		数量
5505012	碎石(2cm)(最大粒径2cm堆方)	m <sup>3</sup>	141.00	9.535			9.535					
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m <sup>3</sup>	141.00	1155.502		1155.502						
5509001	32.5级水泥	t	472.00	8.418			8.418					
5509002	42.5级水泥	t	492.00	430.890		430.890						
7801001	其他材料费	元	1.00	1971.173		1930.431	40.743					
HG02	φ0.80m 钢筋砼管涵	m	265.48	30.000			30.000					
8001025	斗容量0.6m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机(WY60液压)	台班	817.15	0.307			0.307					
8001027	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1174.46	21.205	21.205							
8001045	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机(ZL20)	台班	573.85	0.436			0.436					
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1168.27	2.961	0.768	2.193						
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机(2Y-8/10)	台班	388.21	1.248	1.248							
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	576.46	1.868		1.868						
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	739.61	3.574		3.574						
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾(YZS06B)	台班	159.13	14.595		14.595						
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机(HTG-4500含模轨400m)	台班	1319.22	2.772	2.772		2.772					
8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	台班	255.22	54.085		54.085						
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	202.97	18.735		18.735						
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机(JS750)	台班	318.92	26.968		26.968						

复核：陈华生

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗				
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程					辅助生产 %	数量		
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (U J325)	台班	130.18	0.743			0.743								
8007016	装载质量12吨以内自卸汽车 (T138,SX360)	台班	828.69	18.838	10.168	8.670									
8007043	容量10000L以内洒水车 (YG J5170G SSN)	台班	1093.21	12.468	12.468										
8009025	提升质量5吨以内汽车式起重机 (Q Y5)	台班	650.70	0.126			0.126								
8009030	提升质量25吨以内汽车式起重机 (Q Y25)	台班	1342.51	0.111			0.111								
8099001	小型机具使用费	元	1.00	5.001			5.001								

复核：陈华生

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税金(%)	合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	102	路基工程	km	2.106	38831		3360		34712	38072		537	949	3003	2992	4100	49653	23577.14	
2	LJ02	路基挖方	m <sup>3</sup>	13941.000	37423		3360		33331	36691		517	911	2909	2883	3952	47862	3.43	
3	LJ0201	挖土方(不装车)	m <sup>3</sup>	12567.000	25645		2985		22124	25109		374	704	2278	1983	2740	33190	2.64	
4	LJ0201	挖土方(装车)	m <sup>3</sup>	1374.000	3223		375		2780	3156		47	89	286	249	344	4171	3.04	
5	LJ0202	弃方	m <sup>3</sup>	1374.000	8556				8426	8426		95	118	345	651	867	10501	7.64	
6	LJ09	路基整修	m <sup>2</sup>	9597.000	1407				1381	1381		21	39	94	109	148	1792	0.19	
7	103	路面工程	km	2.106	48927		75893	516321	59283	651496		5405	12350	30636	37648	66378	803914	381725.46	
8	LM 02	水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	7491.000	472083		61468	515621	56960	634049		5097	11924	25309	36292	64140	776810	103.70	
9	LM 0205	水泥混凝土面层	m <sup>2</sup>	7491.000	437228		61056	477716	49168	587940		4733	11078	24791	33616	59594	721752	96.35	
10	LM 02050	水泥混凝土	m <sup>2</sup>	7491.000	437228		61056	477716	49168	587940		4733	11078	24791	33616	59594	721752	96.35	
11	LM 0201	路面垫层	m <sup>2</sup>	8122.800	34855		411	37905	7792	46108		364	846	518	2676	4546	55058	6.78	
12	LM 02010	15cm 风化石垫层	m <sup>2</sup>	8122.800	34855		411	37905	7792	46108		364	846	518	2676	4546	55058	6.78	
13	LM 04	路槽、路肩及中央分隔带	km	2.106	17544		14425		2322	16748		308	426	5327	1356	2175	26340	12507.34	
14	LM 0402	路肩	m <sup>3</sup>	694.980	17544		14425		2322	16748		308	426	5327	1356	2175	26340	37.90	
15	LM 04020	培路肩	m <sup>3</sup>	694.980	17544		14425		2322	16748		308	426	5327	1356	2175	26340	37.90	
16	LM 05	工程简介碑	座	1.000				700		700						63	763	763.00	
17	104	桥梁涵洞工程	km	2.106	27081		8519	25888	834	35241		368	909	2931	2104	3740	45293	21506.67	
18	10401	涵洞工程	m/道	30.000	27081		8519	25888	834	35241		368	909	2931	2104	3740	45293	1509.77	
19	HD 01	涵洞工程(φ0.8m 钢筋混凝土管涵)穿孔管	m/道	30.000	27081		8519	25888	834	35241		368	909	2931	2104	3740	45293	1509.77	
20	110	专项费用	元	2.106						13483							13483	6402.14	
21	11002	安全生产费	元	2.106						13483							13483	6402.14	

复核：陈华生

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	费用(元)	费率(%)	费用(元)	合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
合计					2.106	555539		87772	542209	94828	738293	6310	14208	36571	42743	74218	912343	433211.40			

复核：陈华生

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

# 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

序号	工程类别	措施费 (%)												企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	冬雨季施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	地行干施工增加费	施工扰民增加费	施工机具使用费	施工转移费	综合费率	基本费用	副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	职工取财费用	财务综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率	
		3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	2																									
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
02	石方		0.876						0.470		0.876	0.470	2.792						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
04	路面		0.940						0.818		0.940	0.818	2.427						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
05	隧道								1.195			1.195	3.569						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
06	构造物 I		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
06-1	构造物 I (绿化)		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
07	构造物 II		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
08	构造物 III (一般)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
08-1	构造物 III (室内)								2.729			2.729	5.976						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729			2.729	5.976						16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500		

编制：黄忠 (西林县财政投资评审中心) 复核：陈华生



## 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

序号	工程名称	措施费												企业管理费								规费				
		措施费												企业管理费								规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	冬雨季施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	取费	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	挖土方(不装车)			241					134		241	134	704					704	1088	34				578	2278	
2	挖土方(装车)		30						17		30	17	89					89	137	4				73	286	
3	弃方		82						13		82	13	118					118	165	5				88	345	
4	路基整修		13						7		13	7	39					39	45	1				24	94	
5	水泥混凝土		1035						3698		1035	3698	11078					11078	11840	370				6290	24791	
6	15cm 风化石垫层		79						285		79	285	846					846	247	8				131	518	
7	培路肩		165						144		165	144	426					426	2544	80				1352	5327	
8	工程简介碑																									
9	涵洞工程(φ0.8m 钢筋混凝土管涵)单孔圆管涵		71						297		71	297	909					909	1400	44				744	2931	
10	合计:		1716						4595		1716	4595	14208					14208	17467	546				9279	36571	

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.2-10 设备费计算表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

代号	设备名称	规格型号	单位	数量	基价	定额设备购置费(元)	单价(元)	设备购置费(元)	税金(元)	定额设备费(元)	设备费(元)
合计											

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生



# 表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11002	安全生产费	$(A)-(A)D ESC D II) * 1.5\%$	13483	13483

# 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m <sup>3</sup>	5503005	146.00	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	砂砾堆方	m <sup>3</sup>	5503007	46.60	
3	工程筒介碑	座		700.00		21	片石码方	m <sup>3</sup>	5505005	135.00	
4	H PB300钢筋	t	2001001	4039.00		22	风化石堆方	m <sup>3</sup>	5505010	25.00	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.49		23	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m <sup>3</sup>	5505012	141.00	
6	型钢工字钢、角钢	t	2003004	3942.00		24	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m <sup>3</sup>	5505013	141.00	
7	钢管无缝钢管	t	2003008	4836.00		25	32.5级水泥	t	5509001	472.00	
8	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	4960.00		26	42.5级水泥	t	5509002	492.00	
9	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		27	其他材料费	元	7801001	1.00	
10	铁件铁件	kg	2009028	5.49		28	φ 0.80m 钢筋砼管涵	m	H G 02	265.48	
11	铁钉混合规格	kg	2009030	5.49		29	斗容量0.6m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机 W Y 60液压	台班	8001025	817.15	
12	石油沥青	t	3001001	4320.00		30	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机 W Y 100液压	台班	8001027	1174.46	
13	汽油92号	kg	3003002	9.18		31	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	573.85	
14	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.30		32	功率120kW 以内平地机F155	台班	8001058	1168.27	
15	煤	t	3005001	326.25		33	机械自身质量8~10t光轮压路机ZY-8/10	台班	8001079	388.21	
16	电	kW h	3005002	0.73		34	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	576.46	
17	水	m <sup>3</sup>	3005004	3.84		35	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	739.61	
18	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m <sup>3</sup>	4003002	1380.53		36	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	159.13	

复核：陈华生

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

# 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	摊铺宽度2.5~4.5m 轨道式水泥混凝土摊铺机TG 4500含模轨400m	台班	8003077	1319.22	
38	混凝土电动刻纹机RQ F180	台班	8003083	255.22	
39	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	202.97	
40	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机J750	台班	8005005	318.92	
41	出料容量400L以内灰浆搅拌机U J325	台班	8005010	130.18	
42	装载质量12t以内自卸汽车T 138,SX 360	台班	8007016	828.69	
43	容量10000L以内洒水车YG J5170G SSJN	台班	8007043	1093.21	
44	提升质量5t以内汽车式起重机Q Y5	台班	8009025	650.70	
45	提升质量25t以内汽车式起重机Q Y25	台班	8009030	1342.51	
46	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
47	定额基价	元	1999	1.00	

复核：陈华生

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

# 表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

21-1表

第 1 页 共 3 页

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分建筑安装工程费	公路公里	2.106	433211.40	912,343.22		
L02	路基工程	km	2.106	235777.14	49,663.46		
LJ02	路基挖方	m 3	13941.000	3.43	47,861.82		
LJ0201	挖土方(不装车)	m 3	12567.000	2.64	33,189.57		
1-1-9-5换	斗容量1.0m <sup>3</sup> 以内挖掘机挖装普通土(不装车)	1000m <sup>3</sup> 天然 密实方	12.567	2641.01	33,189.60	01.土方	定额*0.87土方不需装车；定额*0.87；
LJ0201	挖土方(装车)	m 3	1374.000	3.04	4,171.11		
1-1-9-5换	斗容量1.0m <sup>3</sup> 以内挖掘机挖装普通土(装车)	1000m <sup>3</sup> 天然 密实方	1.374	3035.74	4,171.10	01.土方	定额*0.87；
LJ0202	弃方	m 3	1374.000	7.64	10,501.12		
1-1-11-7换	装载质量12t以内自卸汽车运土2km	1000m <sup>3</sup> 天然 密实方	1.374	7642.74	10,501.12	03.运输	实际运距(km):2km；
LJ09	路基整修	m 2	9597.000	0.19	1,791.66		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m <sup>2</sup>	9.597	186.69	1,791.64	01.土方	
103	路面工程	km	2.106	381725.46	803,913.82		
LM 02	水泥混凝土路面	m 2	7491.000	103.70	776,810.33		
LM 0205	水泥混凝土面层	m 2	7491.000	96.35	721,752.31		
LM 020501	水泥混凝土	m 2	7491.000	96.35	721,752.31		
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m <sup>2</sup> 路面	7.491	90603.01	678,707.12	04.路面	实际厚度(cm):18cm 普C30-32.5-4换 普C25-32.5-4;普C25-32.5-4换 普C25-32.5-4;[5509001]换 [5509002];[5505013]量 154.252;[5509002]量 57.521;
4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m <sup>3</sup>	134.838	252.83	34,090.56	07.构造物II	
2-2-19-7	12t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m <sup>3</sup> 路面 实体	1.348	6640.92	8,954.48	03.运输	
LM 0201	路面垫层	m 2	8122.800	6.78	55,058.04		
LM 020101	15cm 风化石垫层	m 2	8122.800	6.78	55,058.04		

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

标准定额库版本号：  
 校验码：  
 第 2 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
2-1-1-15换	路面垫层机械铺风化石(压实厚度15cm)	1000m <sup>2</sup>	8.123	6778.21	55,058.05	04.路面	[5505016]换 [5505010];
LM 04	路槽、路肩及中央分隔带	km	2.106	12507.34	26,340.47		
LM 0402	路肩	m <sup>3</sup>	694.980	37.90	26,340.46		
LM 040201	培路肩	m <sup>3</sup>	694.980	37.90	26,340.46		
2-3-2-5	培路肩	100m <sup>3</sup>	6.950	3790.10	26,340.47	04.路面	
LM 05	工程简介碑	座	1.000	763.00	763.00		
104	桥梁涵洞工程	km	2.106	21506.67	45,293.04		
10401	涵洞工程	m	30.000	1509.77	45,293.04		
HD 01	涵洞工程(φ0.8m钢筋砼管涵)单孔管涵	m	30.000	1509.77	45,293.04		
4-1-1-5-1	砂砾垫层	10m <sup>3</sup> 实体	0.624	1216.72	759.24	07.构造物II	
4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m <sup>3</sup> 实体	0.972	5471.85	5,318.64	06.构造物I	普通混凝土抽换: 普C15-32.5-4 换 普C15-32.5-2;
4-5-2-1	M 7.5浆砌片石端墙基础	10m <sup>3</sup>	1.038	4184.09	4,343.09	07.构造物II	
4-5-2-4	M 7.5浆砌片石端墙墙身	10m <sup>3</sup>	1.002	4497.80	4,506.79	07.构造物II	
4-5-2-7	M 7.5浆砌片石跌水井	10m <sup>3</sup>	0.876	4698.41	4,115.80	07.构造物II	
4-5-2-1	M 7.5浆砌片石翼墙基础	10m <sup>3</sup>	0.810	4184.09	3,389.11	07.构造物II	
4-5-2-4	M 7.5浆砌片石翼墙墙身	10m <sup>3</sup>	0.576	4497.79	2,590.73	07.构造物II	
4-5-2-2	M 7.5浆砌片石隔水墙	10m <sup>3</sup>	0.402	4116.92	1,655.00	07.构造物II	
4-5-2-7	M 7.5浆砌片石涵口铺砌	10m <sup>3</sup>	0.252	4698.40	1,184.00	07.构造物II	
4-11-6-17	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m <sup>2</sup>	0.272	1496.75	407.72	07.构造物II	
4-6-3-1换	C 15砼帽石	10m <sup>3</sup> 实体	0.168	7698.24	1,293.30	07.构造物II	普通混凝土抽换: 普C30-32.5-4 换 普C15-32.5-2;
4-1-3-2	斗容量0.6m <sup>3</sup> 以内挖掘机挖基坑 ≤1500m <sup>3</sup> 土方	1000m <sup>3</sup>	0.094	21983.29	2,076.10	07.构造物II	
4-11-2-1	涵背回填土方	10m <sup>3</sup>	4.722	707.98	3,343.09	07.构造物II	
4-7-5-2	人工安装圆管涵管径1.5m 以内	10m <sup>3</sup>	0.659	1621.68	1,069.34	06.构造物I	

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
110	专项费用	元	2.106	6402.14	13,482.91		
11002	安全生产费	元	2.106	6402.14	13,482.91		
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.106				
3	第三部分工程建设其他费	公路公里	2.106				
4	第四部分预备费	公路公里	2.106				
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	2.106	433211.40	912,343.22		
6	建设期贷款利息	公路公里	2.106				
7	公路基本造价	公路公里	2.106	433211.40	912,343.22		

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：LJ0201 工程名称：挖土方(不装车) 单位：m<sup>3</sup> 数量：12567.0 单价：2.64 第1页共17页 21-2表

代 号	工 程 项 目		挖槽机挖装土、石方						合 计		
	工 程 细 目	定 额 单 位	斗容量1.0m <sup>3</sup> 以内挖槽机挖装普通土(不装车)	斗容量1.0m <sup>3</sup> 天然密实方	1~1~9~5,定额*0.87	定 额	数 量	金 额(元)			
工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.346	2985.07					29.482	2985.07
8001027	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘 机WY100液压	台班	1174.46	1.499	22124.40					18.838	22124.40
9999001	定额基价	元	1.00	2041.000	25645.00					25645.000	25645.00
	直接费	元			25109.47						25109.47
	措施费	I		25644.885	0.939%			240.81			240.81
		II		25644.885	0.521%			133.61			133.61
	企业管理费	元		25644.885	2.747%			704.46			704.47
	规费	元		6799.752	33.500%			2277.92			2277.92
	利润	元		26723.760	7.420%			1982.90			1982.90
	税金	元		30449.167	9.000%			2740.43			2740.43
	金额合计	元						33189.60			33189.60

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：L.P0201 工程名称：挖土方(装车) 单位：m<sup>3</sup> 数量：1374.0 单价：3.04 第2页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		挖掘机挖装土、石方						合计						
	工程 细目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	斗容量1.0m <sup>3</sup> 以内挖掘机挖装普通土(装车)	工日	101.25	2.697	3.706	375.20								3.706	375.20
1001001	人工	工日	101.25	2.697	3.706	375.20								3.706	375.20
8001027	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1174.46	1.723	2.367	2780.42								2.367	2780.42
9999001	定额基价	元	1.00	2346.000	3223.000	3223.00								3223.000	3223.00
	直接费	元				3155.62									3155.62
	措施费	I		3222.909	0.939%	30.26									30.26
		II		3222.909	0.521%	16.79									16.79
	企业管理费	元		3222.909	2.747%	88.53									88.53
	规费	元		854.600	33.500%	286.29									286.29
	利润	元		3358.491	7.420%	249.20									249.20
	税金	元		3826.700	9.000%	344.40									344.40
	金额合计	元				4171.10									4171.10

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生





# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：LJ09      工程名称：路基整修      单位：m<sup>2</sup>      数量：9597.0      单价：0.19      第4页共17页      21-2表

代 号	工程 项目		整修路基						合计								
	工程 细 目	定 额 单 位	工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
			机械整修路拱														
			1000m <sup>2</sup>														
			9.597														
			1~1~20~1														
8001058	功率120kW 以内平地机PF155	台班		1168.27	0.080	0.768	896.95				0.768					0.768	896.95
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班		388.21	0.130	1.248	484.33				1.248					1.248	484.33
9999001	定额基价	元		1.00	147.000	1407.000	1407.00				1407.000					1407.000	1407.00
	直接费	元					1381.29										1381.29
	措施费	I			1407.332	0.939%	13.21										13.22
		II			1407.332	0.521%	7.33										
	企业管理费	元			1407.332	2.747%	38.66										38.66
	规费	元			281.791	33.500%	94.40										94.40
	利润	元			1466.536	7.420%	108.82										108.82
	税金	元			1643.711	9.000%	147.93										147.93
	金额合计	元					1791.64										1791.64

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：LM 020501 工程名称：水泥混凝土 单位：m<sup>2</sup> 数量：7491.0 单价：96.35 第5页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		普通混凝土		混凝土搅拌机拌和		自卸汽车运输水泥混凝土					
	工程 细目	单位	普通混凝土 摊铺机摊铺混凝土路面厚度18cm(轨道式)	普通混凝土 1000m <sup>2</sup> 路面	混凝土搅拌机拌和 容量750L以内混凝土搅拌机拌和	混凝土搅拌机拌和 10m <sup>3</sup>	自卸汽车运输水泥混凝土 12以内自卸汽车运输水泥混凝土第一 个1km	自卸汽车运输水泥混凝土 1000m <sup>3</sup> 路面实体				
定 额 单 位		定 额 单 位	1000m <sup>2</sup> 路面	10m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup>	1000m <sup>3</sup> 路面实体	1000m <sup>3</sup> 路面实体				
工、料、机名称		单 位	2~2~17~3改									
工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	
1001001	人工	工日	62.500	468.188	47403.98	1.000	134.838	13652.35			603.026	61056.33
2001001	H PB300钢筋	t	0.003	0.022	90.77						0.022	90.77
2003004	型钢工字钢,角钢	t	0.001	0.007	29.53						0.007	29.53
3001001	石油沥青	t	0.091	0.682	2944.86						0.682	2944.86
3005001	煤	t	0.018	0.135	43.99						0.135	43.99
3005004	水	m <sup>3</sup>	26.000	194.766	747.90						194.766	747.90
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm,中方 混合规格	m <sup>3</sup>	0.060	0.449	620.49						0.449	620.49
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用 堆方	m <sup>3</sup>	88.128	660.167	96384.36						660.167	96384.36
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆 方	m <sup>3</sup>	154.252	1155.502	162925.74						1155.502	162925.74
5509002	42.5级水泥	t	57.521	430.890	211997.79						430.890	211997.79
7801001	其他材料费	元	257.700	1930.431	1930.43						1930.431	1930.43
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水 泥混凝土摊铺机TG4500含 摆轨400m	台班	0.370	2.772	3656.44						2.772	3656.44
8003083	混凝土电动刻纹机RQ F180	台班	7.220	54.085	13803.58						54.085	13803.58
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊 铺费用)SLF	台班	2.501	18.735	3802.64						18.735	3802.64
8005005	出料容量750L以内强制式混 凝土搅拌机S750	台班	318.92			0.200	26.968	8600.51			26.968	8600.51
8007016	装载质量12以内自卸汽车 T138.SX.360	台班	828.69						6.430	8.670	7184.81	7184.81
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG B170G.SSN	台班	1093.21	11.087	12120.07						11.087	12120.07
合 计												

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项目编号：LM 020501 工程名称：水泥混凝土 单位：m<sup>2</sup> 数量：7491.0 单价：96.35 第6页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		普通混凝土		混凝土搅拌机拌和		自卸汽车运输水泥混凝土		合 计			
	工程 细目	单位	数量	金额(元)	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	12以内自卸汽车运输水泥混凝土第一	个1km	100m <sup>3</sup> 路面实体				
定 额 单 位			1000m <sup>2</sup> 路面		10m <sup>3</sup>							
工 程 数 量			7.491		134.838			1.348				
定 额 表 号			2~2~17~3改		4~11~11~4		2~2~19~7					
工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)		
9999001	元	1.00	54236.000	406281.000	406281.00	175.000	23651.000	23651.00	5411.000	7296.000	7296.00	437228.000
直接费	元				558502.58			22252.86			7184.92	587940.36
措施费	I		83986.507	0.940%	789.47	23651.394	0.742%	175.49	7295.528	0.959%	69.96	1034.93
	II		406280.671	0.818%	3323.38	23651.394	1.537%	363.52	7295.528	0.154%	11.24	3698.13
企业管理费	元		406280.672	2.427%	9860.43	23651.394	4.726%	1117.76	7295.637	1.374%	100.24	11078.44
规费	元		56741.430	33.500%	19008.38	16382.818	33.500%	5488.24	877.860	33.500%	294.08	24790.71
利润	元		420253.949	7.420%	31182.84	25308.181	7.420%	1877.87	7477.075	7.420%	554.80	33615.51
税金	元		622667.089	9.000%	56040.04	31275.744	9.000%	2814.82	8215.244	9.000%	739.37	59594.23
金额合计	元				678707.12			34090.56			8954.61	721752.30

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古尊镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：LM 020101 工程名称：15cm 风化石垫层 单位：m<sup>2</sup> 数量：8122.8 单价：6.78 第7页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		路面垫层						合计					
	工程 细目	路面垫层机械铺风化石(压实厚度15cm)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	定额单位	1000m <sup>2</sup>												
	工程数量	8.123												
	定额表号	2~1~1~15改												
1001001	人工	工日	101.25	0.500	411.22	4.061	411.22						4.061	411.22
5505010	风化石堆方	m <sup>3</sup>	25.00	186.660	37905.05	1516.202	37905.05						1516.202	37905.05
8001058	功率120kW 以内平地机F155	台班	1168.27	0.270	2562.20	2.193	2562.20						2.193	2562.20
8001081	机械自身质量12~15吨轮胎装载机3Y-12/15	台班	576.46	0.230	1076.97	1.868	1076.97						1.868	1076.97
8001083	机械自身质量18~21吨轮胎装载机3Y-18/21	台班	739.61	0.440	2643.39	3.574	2643.39						3.574	2643.39
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG B170C SSN	台班	1093.21	0.170	1509.59	1.381	1509.59						1.381	1509.59
9999001	定额基价	元	1.00	4291.000	34855.00	34855.000	34855.00						34855.000	34855.00
	直接费	元			46108.41		46108.41							46108.41
	措施费	I		8352.250	78.51	0.940%	78.51							78.51
		II		34855.458	285.12	0.818%	285.12							285.12
	企业管理费	元		34855.458	845.94	2.427%	845.94							845.94
	规费	元		1546.176	517.97	33.500%	517.97							517.97
	利润	元		36065.027	2676.03	7.420%	2676.03							2676.03
	税金	元		50511.967	4546.08	9.000%	4546.08							4546.08
	金额合计	元			55058.05		55058.05							55058.05

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：LM 040201 工程名称：培路肩 单位：m<sup>3</sup> 数量：694.98 单价：37.90 第8页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽		培路肩		合计	
	工程 细目	培路肩	培路肩	培路肩	培路肩	培路肩	培路肩	培路肩
定 额 单 位	100m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>
工 程 数 量	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
定 额 表 号	2~3~2~5							
工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
人工	工日	101.25	20.500	142.471	14425.18			
机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	159.13	2.100	14.595	2322.44			
定额基价	元	1.00	2524.000	17544.000	17544.00			
直接费	元				16747.62			16747.62
措施费	I		17544.221	0.940%	164.92			164.92
	II		17544.221	0.818%	143.51			143.51
企业管理费	元		17544.221	2.427%	425.80			425.80
规费	元		15902.881	33.500%	5327.47			5327.47
利润	元		18278.450	7.420%	1356.26			1356.26
税金	元		24165.567	9.000%	2174.90			2174.90
金额合计	元				26340.47			26340.47

编制：黄忠 (西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：LM 05      工程名称：工程简介碑      单位：座      数量：1.0      单价：763.00      第9页共17页      21-2表

代 号	工程 项目		工程简介碑				合计				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程简介碑	座	700.00	1.000	1.000	700.00				1.000	700.00
9999001	定额基价	元	1.00		1.000						
	直接费	元				700.00					700.00
	措施费	元									
	企业管理费	元									
	规费	元									
	利润	元			7.420%						
	税金	元		700.000	9.000%	63.00					63.00
	金额合计	元				763.00					763.00

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古尊镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：HD01 工程名称：涵洞工程（φ0.8m 钢筋混凝土管涵）单位：m /道 数量：30.0 单价：1509.77 第10页共17页 21-2表

代 号	工程项目			基础垫层			安装圆管涵			浆砌片石			浆砌片石		
	工程细目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	砂砾垫层	10m 3实体		2.900	1.810	183.22	6.200	6.026	610.17	6.600	6.851	693.64	7.800	7.816	791.33
	现浇圆管涵管座混凝土	10m 3实体													
	砂浆抹面	10m 3实体													
	人工	工日	101.25	2.900	1.810	183.22	6.200	6.026	610.17	6.600	6.851	693.64	7.800	7.816	791.33
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.49										0.600	0.601	3.30
2003008	钢管无缝钢管	t	4836.00										0.004	0.004	19.38
2009028	铁件铁件	kg	5.49				1.300	1.264	6.94						
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49				1.800	1.750	9.61						
3005004	水	m 3	3.84				10.000	9.720	37.32				0.100	0.100	0.55
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m 3	1380.53				0.210	0.204	281.79				8.000	8.016	30.78
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m 3	146.00				5.202	5.056	738.23				0.020	0.020	27.67
5503007	砂砾堆方	m 3	46.60	12.750	7.956	370.75							3.870	3.878	566.15
5505005	片石码方	m 3	135.00							11.500	11.937	1611.50			1555.61
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m 3	141.00				8.364	8.130	1146.30						
5509001	32.5级水泥	t	472.00				2.917	2.836	1338.27				0.947	0.949	447.88
7801001	其他材料费	元	1.00				16.700	16.232	16.23				2.700	2.705	2.71
8001045	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机ZL20	台班	573.85							0.080	0.083	47.65	0.100	0.100	57.50
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HUB25	台班	130.18							0.130	0.126	82.22			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机的Y5	台班	650.70										0.150	0.150	19.57
8099001	小型机具使用费	元	1.00				2.700	2.624	2.62						
9999001	定额基价	元	1.00	902.000	563.000	563.00	3210.000	3120.000	3120.00	2127.000	2208.000	2208.00	2338.000	2343.000	2343.00

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生



# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：HD01 工程名称：涵洞工程（φ0.8m 钢筋混凝土管涵）单孔管涵 单位：m/道 数量：30.0 单价：1509.77 第11页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		基础垫层		安装圆管涵		浆砌片石		浆砌片石			
	工程 细目	定额 单位	砂砾垫层 10m 3实体 0.624	现浇圆管涵管座混凝土 10m 3实体 0.972	M 7.5浆砌片石端墙基础 10m 3 1.038	M 7.5浆砌片石端墙基础 10m 3 1.002	M 7.5浆砌片石端墙墙身 10m 3 1.002					
工、料、机名称		单位	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	定额		
		单价(元)	4~11~5~1	4~7~5~5改	4~5~2~1	4~5~2~1	4~5~2~4					
		金额(元)	553.97	4269.72								
直接费		元								3425.29	3522.42	
措施费		I	192.324	723.629	0.622%	4.50	798.154	0.742%	5.92	909.991	6.75	
		II	563.074	3119.822	1.201%	37.47	2207.858	1.537%	33.93	2342.511	1.537%	36.00
企业管理费		元	563.074	3119.822	3.587%	111.91	2207.857	4.726%	104.34	2342.511	4.726%	110.71
规费		元	183.221	635.761	33.500%	212.98	717.815	33.500%	240.47	816.693	33.500%	273.59
利润		元	599.771	3273.706	7.420%	242.91	2352.062	7.420%	174.52	2495.970	7.420%	185.20
税金		元	696.544	4879.478	9.000%	62.69	3984.489	9.000%	358.60	4134.667	9.000%	372.12
金额合计		元	759.24	5318.64					4343.09		4506.79	

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：HD01 工程名称：涵洞工程（φ0.8m 钢筋混凝土管涵）单位：m/道 数量：30.0 单价：1509.77 第12页共17页 21-2表

代 号	工程 项目			浆砌片石			浆砌片石			浆砌片石			浆砌片石		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	8.700	7.621	771.65	6.600	5.346	541.28	7.800	4.493	454.90	6.100	2.452	248.29
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.49							0.600	0.346	1.90			
2003008	钢管无缝钢管	t	4836.00							0.004	0.002	11.14			
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49							0.100	0.058	0.32			
3005004	水	m <sup>3</sup>	3.84	18.000	15.768	60.55	4.000	3.240	12.44	8.000	4.608	17.69	4.000	1.608	6.17
4003002	模板中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m <sup>3</sup>	1380.53							0.020	0.012	15.90			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m <sup>3</sup>	146.00	4.130	3.618	528.21	3.820	3.094	451.75	3.870	2.229	325.45	3.820	1.536	224.20
5505005	片石码方	m <sup>3</sup>	135.00	11.500	10.074	1359.99	11.500	9.315	1257.53	11.500	6.624	894.24	11.500	4.623	624.11
5509001	32.5级水泥	t	472.00	1.021	0.894	422.15	0.931	0.754	355.94	0.947	0.545	257.46	0.931	0.374	176.65
7801001	其他材料费	元	1.00	1.200	1.051	1.05	1.200	0.972	0.97	2.700	1.555	1.56	1.200	0.482	0.48
8001045	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机 ZL20	台班	573.85	0.080	0.070	40.22	0.080	0.065	37.19	0.100	0.058	33.05	0.100	0.040	23.07
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 HJ1 E25	台班	130.18	0.150	0.131	17.11	0.150	0.122	15.82	0.150	0.086	11.25	0.150	0.060	7.85
9999001	定额基价	元	1.00	2443.000	2140.000	2140.00	2127.000	1723.000	1723.00	2127.000	1347.000	1347.00	2086.000	838.000	838.00

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇脱正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：HD01 工程名称：涵洞工程（φ0.8m 钢筋混凝土管涵）单位：m/道 数量：30.0 单价：1509.77 第13页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		浆砌片石		浆砌片石		浆砌片石		浆砌片石		浆砌片石		
	工程 细目	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	M 7.5浆砌片石跌水井	10m 3			M 7.5浆砌片石翼墙基础	10m 3			M 7.5浆砌片石翼墙墙身	10m 3			
	定额 单位	0.876			0.810				0.576				
	工程 数量		4~5~2~7			4~5~2~1				4~5~2~4			
	定额 表号											4~5~2~2	
	工、料、机名称	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	直接费	元		3200.92				2672.92				2024.86	
	措施费	I	869.099	6.45	622.837	0.742%	4.62	523.109	0.742%	3.88	292.454	0.742%	2.17
		II	2140.136	32.89	1722.895	1.537%	26.48	1346.593	1.537%	20.70	838.409	1.537%	12.89
	企业管理费	元	2140.136	101.14	1722.894	4.726%	81.42	1346.593	4.726%	63.64	838.409	4.726%	39.62
	规费	元	792.048	265.34	560.146	33.500%	187.65	469.475	33.500%	157.27	258.460	33.500%	86.58
	利润	元	2280.620	169.22	1835.418	7.420%	136.19	1434.811	7.420%	106.46	893.086	7.420%	66.27
	税金	元	3775.967	339.84	3109.278	9.000%	279.84	2376.811	9.000%	213.91	1518.356	9.000%	136.65
	金额合计	元		4115.81			3389.12			2590.73		1655.00	

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：HD 01 工程名称：涵洞工程（φ 0.8m 钢筋混凝土管涵）单位：m /道 数量：30.0 单价：1509.77 第 14 页共 17 页 21-2表

代 号	工程 项目		浆砌片石		水泥砂浆勾缝及抹面		混凝土		机械挖基坑土、石方			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	8.700	2.192	221.98	79.98	12.400	2.083	210.92	111.800	1069.04
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	4960.00					0.049	0.008	40.83		
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35					5.910	0.993	7.30		
2009028	软件软件	kg	5.49					3.480	0.585	3.21		
3005004	水	m <sup>3</sup>	3.84	18.000	4.536	17.42	15.000	12.000	2.016	7.74		
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用	m <sup>3</sup>	146.00	4.130	1.041	151.95	2.780	5.202	0.874	127.59		
5505005	片石码方	m <sup>3</sup>	135.00	11.500	2.898	391.23						
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m <sup>3</sup>	141.00									
5509001	32.5级水泥	t	472.00	1.021	0.257	121.44	0.837	107.62	0.228	231.31		
7801001	其他材料费	元	1.00	1.200	0.302	0.30		86.200	14.482	14.48		
8001025	斗容量0.6m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘	台班	817.15								3.250	250.81
8001045	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机	台班	573.85	0.080	0.020	11.57						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	台班	130.18	0.150	0.038	4.92						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重	台班	1342.51					0.660	0.111	148.86		
8099001	小型机具使用费	元	1.00					11.400	1.915	1.92		
9999001	定额基价	元	1.00	2443.000	616.000	616.00	849.000	231.000	799.000	799.00	14588.000	1378.000

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生

# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古砦镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：HD01 工程名称：涵洞工程（φ0.8m 钢筋混凝土管涵）单孔圆管涵 单位：m/道 数量：30.0 单价：1509.77 第 15 页共 17 页 21-2表

代 号	工程 项目		浆砌片石		水泥砂浆勾缝及抹面		混凝土		机械挖基坑土、石方	
	工程 细目	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	M 7.5浆砌片石洞口辅砌	10m <sup>3</sup>	0.252		100m <sup>2</sup>		10m <sup>3</sup> 实体		斗容量0.6m <sup>3</sup> 以内挖掘机械挖基坑 ≤1500m <sup>3</sup> 土方	
	定额 数量		0.252		100m <sup>2</sup>		100m <sup>3</sup>			
	工程 数量		0.252		0.272		0.168			
	定额 表号		4~5~2~7		4~11~6~17		4~6~3~1改		4~1~3~2	
	工、料、机名称	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元		920.81		313.85				1319.29
	措施费	I	250.015	1.86	83.957	0.742%	373.691	0.742%	1377.650	0.742%
		II	615.656	9.46	231.394	1.537%	799.223	1.537%	1377.650	1.537%
	企业管理费	元	615.656	29.10	231.394	4.726%	799.223	4.726%	1377.066	4.726%
	规费	元	227.848	76.33	79.982	33.500%	233.376	33.500%	1130.710	33.500%
	利润	元	656.065	48.68	246.509	7.420%	852.049	7.420%	1473.531	7.420%
	税金	元	1086.233	97.76	374.056	9.000%	1186.522	9.000%	1903.878	9.000%
	金额合计	元		1184.00		407.72		1293.30		2075.22

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生



# 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 分项编号：HD 01      工程名称：涵洞工程（φ 0.8m 钢筋混凝土管涵）      单位：m /道      数量：30.0      单价：1509.77      第 17 页共 17 页      21-2表

代 号	工程 项目		锥坡填土、拱上填料、台背排水		安装圆管涵		φ 0.80m 钢筋混凝土管涵	
	工程 细目	单位	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	金 额(元)
	涵背回填土方	10m <sup>3</sup>	4.722		人工安装圆管涵管径1.5m 以内			
	定额 数量				10m <sup>3</sup>	0.659		
	定额 表号		4~11~2~1		4~7~5~2		H G 02	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数量	定 额	数量	金 额(元)
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 H25	台班	130.18				0.743	96.78
8009025	提升质量5吨以内汽车式起重机 QY5	台班	650.70				0.126	82.22
8009030	提升质量25吨以内汽车式起重机 QY25	台班	1342.51				0.111	148.86
8099001	小型机具使用费	元	1.00	0.700	0.462	0.46	5.001	5.00
9999001	定额基价	元	1.00	457.000	2158.000	2158.00	30.000	6994.00
	直接费	元				2055.84		7964.40
	措施费	I		2157.973	0.742%	16.01	0.622%	3.84
		II		2157.973	1.537%	33.17	1.201%	8.22
	企业管理费	元		2157.973	4.726%	101.99	3.587%	24.56
	规费	元		2055.842	33.500%	688.71	33.500%	196.82
	利润	元		2309.137	7.420%	171.34	7.420%	53.53
	税金	元		3067.056	9.000%	276.04	9.000%	88.29
	金额合计	元				3343.09		9241.97
								35241.47
								71.04
								296.88
								908.83
								2930.88
								514.47
								763.10
								45293.04

编制：黄忠(西林县财政投资评审中心)

复核：陈华生





## 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县古障镇陇正村为林屯路口至发射水果、茶叶产业基地道路硬化工程

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)												合计						
				调整系数:		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电			水		木柴		车船税	
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		定额	费用	定额	费用		
				1.0	1093.21	101.25元/工日	1元/kg	9.18元/kg	7.3元/kg	1元/t	0.73元/kw.h	1元/m <sup>3</sup>	1元/kg											
15	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1093.21	605.760	605.76	1.000	101.25															0.76	487.45	
16	8009025	提升质量5吨以内汽车式起重机	650.70	211.280	211.28	2.000	202.50		25.740	236.29													0.63	439.42
17	8009030	提升质量25吨以内汽车式起重机	1342.51	841.180	841.18	2.000	202.50				40.650	296.75											2.08	501.33