

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）： 云南金盛达科技有限责任公司

项目编号及分标： 凌云县2025年烟粮轮作项目（BSZC2025-J1-270011-DXGS）

供应商名称	报价(总价，元)	合同履行期限	保证金缴纳方式	备注
云南金盛达科技有限责任公司	1680000	自签订合同之日起15天内交货并安装调试完毕交付使用	电汇	无

二、响应报价表

项目名称： 凌云县 2025 年烟粮轮作项目 项目编号： BSZC2025-J1-270011-DXGS

供应商名称： 云南金盛达科技有限责任公司

序号	货物名称	品牌	制造商	原产地	规格型号	数量①	单位②	单价(元)③	单项合价(元)④=①②×③	参数性能、指标及配置
----	------	----	-----	-----	------	-----	-----	--------	---------------	------------



1	板房烤房主体	赤那思	云南赤那思机械制造有限公司	曲靖	建造规格符合国烟办418号文要求	27	套	10000	270000	▲气流下降式，E型无缝聚氨酯板，建造结构符合国烟办418号文，采用金属面硬质聚氨酯夹芯板或优于聚氨酯的夹芯板做墙体及屋面结构(以下简称墙板)，厚度要求>50mm，芯材导热系数0.024W/(m.K)(在平均环境温度23.8测得)聚酯密度>40kg/m3，聚氨酯内外保护层为0.4mm以上涂层钢板，采用镀锌涂层，锌层重量≥120g/m2涂层钢板内外不得接触，防止形成热桥，屋面金属面硬质聚氨酯夹芯板或优于聚氨酯的夹芯板(以下简称屋面板)，使用与墙体材料质量、厚度等相同的屋面板，涂层钢板内外不得接触，防止形成热桥。具有34mm以上的波峰和排水槽结构，防水等级二级。屋面恒载:0.25KN/m2;基本风压:0.45KN/m2;屋面活载:0.5KN/m2;基本雪压:0.45KN/m2;镀锌层重量≥1.5mm，热浸镀锌防腐处理，外表镀锌层重量≥200g/m2，含装卸、安装维护，使用寿命≥8年，售后服务期限5年。
2	内置生物燃烧机炉体+换热器	赤那思	云南赤那思机械制造有限公司	曲靖	符合(百原烟(2022)3号)的内置式生物燃料烤房技术规范(试行)的要求	27	套	5000	135000	技术参数详见(百原烟(2022)3号)的内置式生物燃料烤房技术规范(试行)含装卸、安装维护。使用寿命≥8年，售后服务期限5年。
	二次转运+装卸+板房安装	赤那思	云南赤那思机械制造有限公司	曲靖		27	套	6000	162000	

3	自控设备+新能 源燃烧 机+自控 仪+风机 +安装	赤那思	云南赤那 思机械制 造有限责 任公司	曲靖	符合（百原 烟 (2022) 3 号) 的内置 式生物燃 料烤房技 术规范（试 行）的要求	27	套	5000	135000	技术参数详见（百原烟（2022）3 号）的内置式生物 燃料烤房技术规范（试行）含装卸、安装维护。使用 寿命≥8 年，售后服务期限 5 年。
---	---------------------------------------	-----	-----------------------------	----	--	----	---	------	--------	---



4	配套门窗+烤房顶部防雨棚+排烟棚+线路+地面平	赤那思	云南赤那思机械制造有限公司	曲靖	配套门窗	27	套	2000	54000	▲大门采用聚氨酯材料，铁皮厚度$\geq 0.376\text{mm}$，其他要求符合国烟办418号文，▲(1)门框：钢板厚$\geq 1.5\text{mm}$压制成型的热镀锌异型钢或$50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2.0\text{mm}$热镀锌方管。▲(2)门板：厚度$50\text{mm}$彩钢复合保温板，彩钢厚度$\geq 0.4\text{mm}$，基面镀锌，夹芯聚氨酯，密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$。最大外围宽$2700\text{mm}$、高$3050\text{mm}$。门板为彩钢板整体加工，彩钢板禁止拼接。 ▲(3)门扇包边：门扇贴竖向门框一侧采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$热镀锌钢板 U 型折件包边，其余边采用厚度$\geq 1.0\text{mm}$热镀锌钢板 U 型折件包边。 ▲(4)门板观察窗 ($800\text{mm} \times 300\text{mm}$)：采用$5\text{mm}$厚单层钢化玻璃，外装彩钢复合保温板防护门的结构。外框采用铝合金专用型材 (厚度0.8mm)，保温板防护门包边采用$\geq 1.0\text{mm}$热镀锌钢板 U 型折件或铝合金型材包边，玻璃固定 20 采用热镀锌异型折件或铝合金。 ▲(5)隔热墙观察窗 ($1800\text{mm} \times 300\text{mm}$)：要求采用双层玻璃外层金属保温板结构。 ▲(6)锁具：集装箱锁具为可上下锁定，锁杆采用镀锌圆管，壁厚$\geq 2.5\text{mm}$，把手采用冲件或铸件，镀锌处理。
---	-------------------------	-----	---------------	----	------	----	---	------	-------	--

		赤那思	云南赤那思机械制造有限公司	曲靖	板房顶部防雨棚及加料棚	27	套	3000	81000	彩钢板厚度 $\geq 0.376\text{mm}$, 30 平方每套。要求能抗 9 级大风
		赤那思	云南赤那思机械制造有限公司	曲靖	编烟棚	27	套	1000	27000	彩钢板厚度 $\geq 0.376\text{mm}$, 12 平方每套。要求能抗 9 级大风
		赤那思	云南赤那思机械制造有限公司	曲靖	线路安装	27	套	1000	27000	从电表到烤房所有线路的安装, 带线槽, 带线槽。材料: 国际带皮铝线 25 平方, 安装空气开关, 每座烤房配套一个。
		赤那思	云南赤那思机械制造有限公司	曲靖	地面平整与硬化	27	套	7000	189000	烤房用地测绘, 场地的平整 (挖填平衡, 优先利用场地内土方, 减少外运量) 回填土需分层夯实, 压实度 $\geq 95\%$, 平整精度: 地面标高误差控制在土 30mm 内, 坡度偏差 $\leq 0.5\%$ 。3. 地面硬化: 硬化地面混凝土标号不低于 C20, 水泥铺设厚度需 $\geq 10\text{cm}$ 。浇筑前用 5cm 三七土预处理。 基内部加设防雨塑料或其他防水措施, 平整度 $\leq 3\text{mm}$ 。 硬化面积不少于 15 平方每座。



5	烤房拆除	金盛达	云南金盛达科技有限责任公司	曲靖	原旧烤房推倒、搬运、地面平整	10	套	4200	42000	原旧烤房推倒、搬运。包含垃圾清理以及垃圾运输等费用。
6	烟夹	赤那思	云南赤那思机械制造有限公司	曲靖	KC53 型	75	套	5000	375000	400 个每套。符合《Q_YYJ033-2015 烟草机械 KC53、KC54 型圆针梳式烟夹最新》标准 KC53 型。包含二次中转费用。
7	烤房迁移	金盛达	云南金盛达科技有限责任公司	曲靖	原烤房拆除、搬运、安装及新址地面平整与硬化	6	套	6500	39000	拆、装、运输等、地面硬化、安装电等。原烤房的拆除：包含垃圾清理以及垃圾运输等费用。土地平整：烤房用地测绘，场地的平整（挖填平衡，优先利用场地内土方，减少外运量）回填土方分层夯实，压实度≥95%，平整精度：地面标高误差控制±30mm 内，坡度偏差≤0.5%。3. 地面硬化：硬化地面混凝土标号不低于 C20，水泥铺设厚度需≥10cm。浇筑前用 5cm 三七土预处理，地基内部加设防雨塑料或其他防水措施，平整度≤3MM。硬化面积不少于 45 个平方/座。
8	维修烤房	金盛达	云南金盛达科技有限责任公司	曲靖	加盖旧烤房顶部防雨棚保温层	36	套	4000	144000	彩钢板厚度≥0.376mm，方通钢管、30 平方每座。要求能抗 9 级大风。
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 壹佰陆拾捌万元（¥ 1680000）										



合同履行期限：自签订合同之日起 14 天内交货并安装调试完毕交付使用。

注： 以上报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。



供应商名称（电子签章）：云南金盛达科技有限责任公司

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日期： 2025 年4 月11 日